Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АК ордасы",РК, г.Шымкент, район Каратау, мкр. АСАР-2, здание 588 А** — **060340003659**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках №22/7 от 10.02.2022г. (школа пр. Туран)

Номер документа	Дата составления
120	**19.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строит-ство общеобраз. шк. р-не перес. проспекта Туран и улицы 24 в г.Нур-султан			усл	1	169 578 327,00	169 578 327,00
				Итого	1	x	169 578 327,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / Елеусратов А.Ш

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2023

М.П.

Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы", БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А,
Наименование объекта -СМР "Строительство общеобразовательной школы расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		22/7	10.02.2021	местный	16	ТОО "Корпорация АҚ ордасы"		17	
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоиость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало строительства:	**1 105 014 084**									
в том числе за текущий месяц		**151 409 221**							**18 169 106**	**169 578 327**

Заказчик:
ГУ Управление строительства города Астаны
БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
Эксперт технического надзора _____ **Утегенов Е.К.**
ИИН 660301301133, Приказ № 108 п/п от 18.11.22
Аттестат № KZ15VJE00033101 от 08.12.2017, № KZ85VJE00033102 от 08.12.2017, № KZ79VJE00032434 от 17.11.2017 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование стройки - **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование объекта - **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 11
за Май месяц 2023 года
Общестроительные работы. Раздел КЖ №02-01-02

Основание: РП ТОО "Deluxe Design"-190028-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по проекту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			КОЛОННА Км-7 /5 шт./ лист КЖ-29									
1	122	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25**	м³	4,125	67271,59	8057,96	277495	33239	152148	92879	400004
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	92108	9957		29630	
1.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	4,186875	30473,00				127587		
1.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,92875	93,00				272		
			КОЛОННА Км-10 /70 шт./ лист КЖ-32									
2	135	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25**	м³	14,952	67271,59	8057,96	1005845	120482	551497	336663	1449908
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	333866	36092		107401	
2.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	15,17628	30473,00				462467		
2.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,61592	93,00				987		
3	136	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм**	т	1,64892	372799,00	--	614716	--	614716	--	663893
			СП - 8%			--	--	--	--		49177	
4	137	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм /А-1/**	т	0,031332	380647,00	--	11926	--	11926	--	12880
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
5	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Х-1,Х-2/**	т	0,794304	399352,00	--	317207	--	317207	--	342584
			СП - 8%			--	--	--	--		25377	
			КОЛОННА Км-11 /4 шт./ лист КЖ-33									
6	139	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25**	м³	4,68	67271,59	8057,96	314831	37711	172619	105376	453823
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	104501	11297		33617	

7	140	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм	т	0,47096	372799,00	--	175573	--	175573	--	189619
			СП - 8%			--	--	--	--		14046	
8	141	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм /А-1/	т	0,00746	380647,00	--	2840	--	2840	--	3067
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
9	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Х-1,Х-2/	т	0,217	399352,00	--	86659	--	86659	--	93592
			СП - 8%			--	--	--	--		6933	
			КОЛОННА Км-12 /8 шт./ лист КЖ-34									
10	143	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м³	14,72	67271,59	8057,96	990238	118613	542939	331439	1427411
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	328686	35532		105734	
10.9		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,9408	30473,00				455291		
10.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,4512	93,00				972		
			КОЛОННА Км-13 /12 шт./ лист КЖ-35									
11	146	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м³	4,14	67271,59	8057,96	278504	33359	152702	93217	401459
11.9		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,2021	30473,00				128051		
11.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,9394	93,00				273		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4075834	343404	2780826	959574	5438240
								951604	102871	--	402834	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4075834				
		Материалы		Тенге				1571903				
		Всего заработная плата		Тенге					1054475			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1208921				
			Накладные расходы	Тенге				959574				
			Сметная прибыль	Тенге				402834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5438242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
			Сметная заработная плата	Тенге					1054475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5438242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
			Сметная заработная плата	Тенге					1054475			
			РАЗДЕЛ 7. ШАХТА ЛИФТОВАЯ Шл1 /1 шт./ лист КЖ-43									
12	187	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	м³	7,855	56574,25	4592,93	444391	36078	287972	119144	608618
			НР - 91%; СП - 8%			15320,32	1347,78	120341	10587		45083	
12.9		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,972825	30473,00				242956		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				444391	36078	287972	119144	608618
								120341	10587	--	45083	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				444391				
		Материалы		Тенге				287972				
		Всего заработная плата		Тенге					130928			
			Накладные расходы	Тенге				119144				
			Сметная прибыль	Тенге				45083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					130928			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				608618				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					130928			
			РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /1 шт./ лист КЖ-49и									
13	194	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6**	м³	80,035	55508,45	4577,22	4442619	366337	2891489	1175945	6068049
13.15		212-101-2302	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	81,235525	30177,00				2451444		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4442619	366337	2891489	1175945	6068049
								1184793	107453	--	449485	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4442619				
		Материалы		Тенге				2891488				
		Всего заработная плата		Тенге					1292246			
			Накладные расходы	Тенге				1175945				
			Сметная прибыль	Тенге				449485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6068049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
			Сметная заработная плата	Тенге					1292246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6068049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
			Сметная заработная плата	Тенге					1292246			
			РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-7 /1 шт./ листы КЖ-74,КЖ-75									
14	247	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	117,79	82109,52	2323,12	9671680	273640	5668896	3473990	14197324
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	3729144	88427		1051654	
14.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	119,55685	30473,00				3643256		
14.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,66364	150,00				2050		
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-14 /1 шт./ лист КЖ-102									
15	303	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	7,41	82109,52	2323,12	608432	17214	356623	218544	893134
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	234595	5563		66158	
15.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	7,52115	30473,00				229192		
15.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	кг	0,85956	150,00				129		
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-15 /1 шт./ листы КЖ-103,КЖ-104,КЖ-105									
16	308	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	158,03	82109,52	2323,12	12975767	367122	7605532	4660791	19047483
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5003113	118636		1410925	
16.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	160,40045	30473,00				4887883		
16.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	кг	18,33148	150,00				2750		
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-16 /1 шт./ листы КЖ-106,КЖ-107,КЖ-									
17	316	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	106,67	82109,52	2323,12	8758622	247807	5133722	3146027	12857021
17.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	108,27005	30473,00				3299313		
17.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,37372	150,00				1856		

			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-20 /1 шт./ листы КЖ-119,КЖ-120									
18	346	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	162,64	82109,52	2323,12	13354292	377832	7827398	4796755	19603131
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5149062	122097		1452084	
18.8		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**165,0796**	**30473,00**				**5030471**		
18.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,86624	150,00				2830		
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-21 /1 шт./ листы КЖ-121,КЖ-122,КЖ-123									
19	352	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	111,28	82109,52	2323,12	9137147	258517	5355588	3281990	13412668
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	3523042	83540		993531	
19.8		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**112,9492**	**30473,00**				**3441901**		
19.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,90848	150,00				1936		
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-25 /2 шт./ листы КЖ-131,КЖ-141									
20	378	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия ребристые. Устройство из бетона кл.В25**	м³	237,02	90149,65	3606,64	21367270	854846	11854102	8097765	31822236
			НР - 91%; СП - 8%			36529,92	1013,93	8658322	240322		2357202	
20.9		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**240,5753**	**30473,00**				**7331051**		
20.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,087697	93,00				8		
21	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные /Кп-9,Кп-10,Кп-11,Кп-12,Кп-13/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	27,28228	34868,32	1838,63	951287	50162	10476	827352	1920930
			НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	890649	18529		142291	
21.7		**261-102-0221**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**81,84684**	**128,00**				**10476**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				76824497	2447140	43812337	28503214	113753927
								30565020	757193	--	8426217	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				76824497				
		Материалы		Тенге				43812337				
		Всего заработная плата		Тенге					31322213			
			Накладные расходы	Тенге				28503214				
			Сметная прибыль	Тенге				8426217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113753928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17183
			Сметная заработная плата	Тенге					31322213			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				113753928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17183
			Сметная заработная плата	Тенге					31322213			
			РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-2 /листы КЖ-157,КЖ-159,КЖ-161/									
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-1 /1 шт./									
22	490	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,57	45892,64	2661,68	72051	4179	54936	12951	91802
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	12936	1297		6800	
22.9		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,59355**	**30473,00**				**48560**		
22.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,22294	93,00				21		

			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-2 /1 шт./									
23	494	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,4	45892,64	2661,68	64250	3726	48989	11549	81863
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	11535	1156		6064	
23.9		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,421**	**30473,00**				**43302**		
23.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1988	93,00				18		
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-3 /2 шт./									
24	498	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	2,56	45892,64	2661,68	117485	6814	89579	21118	149691
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	21092	2114		11088	
24.9		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**2,5984**	**30473,00**				**79181**		
24.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,36352	93,00				34		
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-4 /2 шт./									
25	502	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	2,4	45892,64	2661,68	110142	6388	83980	19798	140335
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	19774	1982		10395	
25.9		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**2,436**	**30473,00**				**74232**		
25.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3408	93,00				32		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Лп-1 /1 шт./									
26	506	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1	82109,52	2323,12	82110	2323	48128	29493	120531
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	31659	751		8928	
26.8		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,015**	**30473,00**				**30930**		
26.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	150,00				17		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Лп-2 /2 шт./									
27	511	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	5,4	82109,52	2323,12	443391	12545	259886	159263	650866
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	170960	4054		48212	
27.8		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**5,481**	**30473,00**				**167023**		
27.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6264	150,00				94		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				889429	35975	585498	254172	1235088
								267956	11354	–	91487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				889429				
		Материалы		Тенге				585498				
		Всего заработная плата		Тенге					279310			
			Накладные расходы	Тенге				254172				
			Сметная прибыль	Тенге				91487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					279310			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1235088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					279310			

РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦА Л-3 /листы КЖ-157,КЖ-159,КЖ-161/

			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-1 /1 шт./									
28	516	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,57	45892,64	2661,68	72051	4179	54936	12951	91802
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	12936	1297		6800	
28.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,59355	30473,00				48560		
28.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,22294	93,00				21		
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-2 /1 шт./									
29	520	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,4	45892,64	2661,68	64250	3726	48989	11549	81863
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	11535	1156		6064	
29.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,421	30473,00				43302		
29.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1988	93,00				18		
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-3 /1 шт./									
30	524	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,28	45892,64	2661,68	58743	3407	44790	10559	74846
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	10546	1057		5544	
30.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,2992	30473,00				39591		
30.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18176	93,00				17		
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Лм-4 /1 шт./									
31	528	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1,2	45892,64	2661,68	55071	3194	41990	9899	70168
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	9887	991		5198	
31.9		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,218	30473,00				37116		
31.10		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1704	93,00				16		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Лп-1 /1 шт./									
32	532	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	1	82109,52	2323,12	82110	2323	48128	29493	120531
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	31659	751		8928	
32.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,015	30473,00				30930		
32.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	150,00				17		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Лп-2 /1 шт./									
33	537	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м³	2,7	82109,52	2323,12	221696	6272	129944	79631	325433
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	85480	2027		24106	
33.8		212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,7405	30473,00				83511		
33.9		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3132	150,00		–		47		–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				553921	23101	368777	154082	764643
								162043	7279	--	56640	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				553921				
		Материалы		Тенге				368774				
		Всего заработная плата		Тенге					169322			
			Накладные расходы	Тенге				154082				
			Сметная прибыль	Тенге				56640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				764643				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					169322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				764643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					169322			
			РАЗДЕЛ 20. ЛЕСТНЦА Л-7 /6 шт./ лист КЖ-167									
34	632	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестничные марши со ступенями. Устройство из бетона кл.В25**	м³	5,16	45892,64	2661,68	236806	13734	180558	42566	301722 ✓
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	42514	4261		22350	
35	633	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм**	т	0,159	383478,00	--	60973	--	60973	--	65851 ✓
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
36	634	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм**	т	0,06462	403617,00	--	26082	--	26082	--	28169 ✓
			СП - 8%			--	--	--	--		2087	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				323861	13734	267613	42566	395742
								42514	4261	--	29315	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				323861				
		Материалы		Тенге				180557				
		Всего заработная плата		Тенге					46775			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87055				
			Накладные расходы	Тенге				42566				
			Сметная прибыль	Тенге				29315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					46775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				395742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					46775			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								128264310
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33294271				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3265769			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1000998			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50994505		
			- Накладные расходы	Тенге							31208697	
			- Сметная прибыль	Тенге							9501061	

		Итого по акту								128 264 310	
		Временные здания и сооружения	1,50%							1 923 965	
		ИТОГО с временными								130 188 275	
		Зимнее удорожание	1,30%							1 692 448	
		ИТОГО с зимним удорожанием	–					–		131 880 722	
		Непредвиденные работы и затраты	2%							2 637 614	
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								134 518 337	
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539							140 578 912	
		ИТОГО со скидкой	0,958207914							134 703 826	
		НДС	12%							16 164 459	
		ИТОГО с НДС								150 868 286	
		Снято с ответхранении Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без	м3	971,8625						37 621 484	
		Снято с ответхранении Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	81,235525						3 114 139	

		Снято с ответхранении Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	19,968407						2 359	
		Снято с ответхранении Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	78,17472						14 896	
		Снято с ответхранении Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	81,84684						13 308	
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС 12%								110 102 100	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Музтау" _____ **Утегенов Е.К.**
ИИН 660301301133, Приказ № 108 п/п от 18.11.22, Аттестат №KZ15VJE00033101 от 08.12.2017, №KZ85VJE00033102 от 08.12.2017, KZ79VJE00032434 от 17.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кушигарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г., Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

В части расценок

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование стройки - **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование объекта - **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 12
за Май месяц 2023 года
Общестроительные работы. Раздел АР №02-01-04

Основание: РП ТОО "Deluxe Design"-190028-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по проекту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /листы АР-4, АР-5и, АР-17/									
1	5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перегородки толщиной 120 мм из кирпича армированные сеткой. Кладка при высоте этажа до 4 м на цементном растворе М50**	м² перегородок (за вычетом	3373,027	5427,02	167,23	18305485	564071	9417121	7910187	28312919
			НР - 93%; СП - 8%			2467,90	53,74	8324293	181266		2097247	
2	6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены внутренние толщ.250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м на цементном растворе М50**	м³ кладки	134,07	53227,61	3620,53	7136226	485405	5192881	1514793	9343100
			НР - 93%; СП - 8%			10874,47	1274,48	1457940	170870		692081	
3	8	1108-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены наружные каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее толщ.250 мм, при высоте этажа свыше 4 м**	м³	160,1971	11158,35	556,06	1787535	89079	126395	1491065	3540887
			НР - 93%; СП - 8%			9813,29	194,98	1572061	31235		262288	
4	9	213-301-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок "ЭКОТОН") Б-250, D500**	м³	156,993158	19035,00	--	2988365	--	2988365	--	3227434
			СП - 8%			--	--	--	--		239069	
5	10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Низ кирпичных стен. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором состава 1:2 толщ.20 мм**	м² поверхности	307,864	1292,42	19,32	397890	5948	157882	220400	667754
			НР - 93%; СП - 8%			760,27	9,51	234060	2928		49465	
6	11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Наружные и внутренние стены по верху фундамента и на уровне пола. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на битумной мастике**	м² поверхности	83,136	4065,42	11,20	337983	931	304794	30249	397690
			НР - 93%; СП - 8%			388,02	3,22	32258	268		29458	
7	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Низ внутренних стен и перегородок. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя толем**	м² поверхности	307,864	3881,42	11,20	1194949	3448	1072044	112016	1411522
			НР - 93%; СП - 8%			388,02	3,22	119457	991		104557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32148433	1148882	19259482	11278710	46901306
								11740069	387558	--	3474165	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге	1			32148433				

			Материалы	Тенге				16271116				
			Всего заработная плата	Тенге					12127627			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2988365				
			Накладные расходы	Тенге				11278710				
			Сметная прибыль	Тенге				3474165				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46901308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6676
			Сметная заработная плата	Тенге					12127627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46901308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6676
			Сметная заработная плата	Тенге					12127627			
			РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
			ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ НА ОТМ.-2,700 /лист									
8	31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	13	877,20	300,48	11404	3906	3525	6143	18951
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	3973	1233		1404	
9	32	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м³	0,298	111270,00	--	33158	--	33158	--	35811
			СП - 8%			--	--	--	--		2653	
			ПЕРЕМЫЧКИ 1-го ЭТАЖА НА ОТМ.0,000 /лист АР-7.1и/									
10	33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	67,2	877,20	300,48	58948	20192	18221	31754	97958
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	20535	6375		7256	
11	34	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м³	1,444	111270,00	--	160674	--	160674	--	173528
			СП - 8%			--	--	--	--		12854	
12	35	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки из металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	1,83584	57905,07	35331,44	106304	64863	--	51555	170488
			НР - 69%; СП - 8%			22573,63	18125,54	41442	33276		12629	
13	36	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т. огрунтованные**	т	1,83584	973588,00	--	1787352	--	1787352	--	1930340
			СП - 8%			--	--	--	--		142988	
14	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	49,56768	204,76	4,79	10149	238	5544	3044	14249
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	4367	45		1055	
			ПЕРЕМЫЧКИ 2-го ЭТАЖА НА ОТМ.+4,500 /лист АР-7.2и/									
15	38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	69,6	877,20	300,48	61053	20913	18872	32888	101456
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	21268	6603		7515	
16	39	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м³	1,4232	111270,00	--	158359	--	158359	--	171028
			СП - 8%			--	--	--	--		12669	
17	40	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки из металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,19488	57905,07	35331,44	11285	6885	--	5473	18098
			НР - 69%; СП - 8%			22573,63	18125,54	4399	3532		1341	
18	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т. огрунтованные**	т	0,19488	973588,00	--	189733	--	189733	--	204912
			СП - 8%			--	--	--	--		15179	

19	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	5,26176	204,76	4,79	1077	25	588	323	1512
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	464	5		112	
			ПЕРЕМЫЧКИ 3-го ЭТАЖА НА ОТМ.+8,100 /лист АР-7.3/									
20	43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47,2	877,20	300,48	41404	14183	12798	22303	68804
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	14423	4478		5097	
21	44	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м³	0,9856	111270,00	--	109668	--	109668	--	118441
			СП - 8%			--	--	--	--		8773	
22	45	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки из металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,37472	57905,07	35331,44	21698	13239	--	10523	34799
			НР - 69%; СП - 8%			22573,63	18125,54	8459	6792		2578	
23	46	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,37472	973588,00	--	364823	--	364823	--	394009
			СП - 8%			--	--	--	--		29186	
24	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	10,11744	204,76	4,79	2072	48	1133	621	2909
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	891	9		215	
			ПЕРЕМЫЧКИ 4-го ЭТАЖА НА ОТМ.+11,700 /лист АР-7.4/									
25	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7,8	877,20	300,48	6842	2344	2114	3686	11370
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	2384	740		842	
26	49	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м³	0,1581	111270,00	--	17592	--	17592	--	18999
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
27	50	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки из металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,06612	57905,07	35331,44	3829	2336	--	1857	6141
			НР - 69%; СП - 8%			22573,63	18125,54	1493	1198		455	
28	51	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,06612	973588,00	--	64374	--	64374	--	69524
			СП - 8%			--	--	--	--		5150	
29	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,78524	204,76	4,79	366	9	200	110	514
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	157	2		38	
			Отмостка учтена в разделе "ГП"									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3222164**	**149181**	**2948728**	**170280**	**3663841**
								124255	**64288**	**--**	**271396**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3079048				
		Материалы		Тенге				62996				
		Всего заработная плата		Тенге					87952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2885733				
			Накладные расходы	Тенге				100872				
			Сметная прибыль	Тенге				254393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3434313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					87952			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143116				
		Всего заработная плата		Тенге					100591			
			Накладные расходы	Тенге				69408				

			Сметная прибыль	Тенге				17003				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				229527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					100591			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3663840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					188543			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50565148
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11864324				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1298063			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					451846			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22208210		
			- Накладные расходы	Тенге							11448990	
			- Сметная прибыль	Тенге							3745561	

		Итого по акту									**50 565 148**	
		Временные здания и сооружения		**1,50%**							**758 477**	
		ИТОГО с временными									**51 323 625**	
		Зимнее удорожание		**1,30%**							**667 207**	
		ИТОГО с зимним удорожанием									**51 990 832**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**1 039 817**	
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									**53 030 649**	
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539		**1,0450539**							**55 419 887**	
		ИТОГО со скидкой		**0,958207914**							**53 103 774**	
		НДС		**12%**							**6 372 453**	
		ИТОГО с НДС									**59 476 227**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Утегенов Е.К.**
ИИН 660301301133, Приказ № 108 п/п от 18.11.22, Аттестат №KZ15VJE00033101 от 08.12.2017, №KZ85VJE00033102 от 08.12.2017, KZ79VJE00032434 от 17.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кунпигарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г., Приказ № 01-04-03-01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

В части расценок