Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №84 от 24.04.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им. А. Айтиева в с. Пригородное Каройского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области.

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Капитальный ремонт СШ им. А. Айтиева в с. Пригородное Каройского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области.**	10 901 349,14	10 901 349,14	10 901 349,14			10 901 349,14	10 901 349,14		
	Всего к оплате	10 901 349,14	10 901 349,14				10 901 349,14			

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»

Директор **Турекулов М.Ш.**

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор **Жарылгасинов Е.Ж.**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. А. Айтиева в с. Пригородное Каройского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области.
Шифр стройки 19.08.-01
Наименование объекта - Капитальный ремонт СШ им. А. Айтиева в с. Пригородное Каройского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области.
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	10 901,35	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3939,518	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,677	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	327		330,51	–	108077	--	--	77816	200765
						330,51	–	108077	--		14872	
2	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска грунтовками с лесов по подготовленной поверхности**	м² окрашиваемой поверхности	327		412,77	1,02	134976	334	58680	54795	204954
						232,30	0,44	75962	144		15183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,39	127,53	356,00				45401		
2.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,155	50,685	262,00				13279		
3	Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	327		2717,16	51,96	888511	16991	175736	511389	1511891
						2127,78	44,28	695784	14480		111991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0255	8,3385	21071,00				175701		
4	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	м² отделываемой поверхности	327		1561,27	218,93	510535	71590	217942	181328	747211
						675,85	94,32	221003	30843		55348	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	290086 С	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1,833	599,391	318,00				190606		
5	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	327		971,54	5,93	317694	1940	232415	60629	408590
						254,86	2,65	83339	867		30267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,04905	1017469,00				49907		
5.2	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	192,93	605,00				116723		
5.3	249449 С	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	39,24	1232,00				48344		
6	Е11-150404-0108 1115-0404-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	327		1662,55	1,28	543654	419	445746	70341	663114
						298,13	0,63	97489	206		49119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	249517 С	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	71,94	6178,00				444445		
7	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	473		1974,45	126,51	933915	59839	186774	529665	1580667
						1453,07	102,21	687302	48345		117086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	8,8451	21071,00				186375		
8	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	106		1921,83	–	203714	--	--	146674	378419
						1921,83	–	203714	--		28031	
9	С1211-201-0603 211-201-0603 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м³	106		3445,00	–	365170	--	365170	–	394384
						–	–	–	--		29214	
10	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	90		3752,98	12,20	337768	1098	157345	129288	504420
						1992,50	2,68	179325	241		37364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	2,2	198	355,00				70290		
10.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	450	34,00				15300		
10.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	234	96,00				22464		
10.4	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	28,08	1119,00				31422		
11	С1224-102-0307 224-102-0307 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	103,5		4531,00	–	468959	--	468959	–	506476
						–	–	–	--		37517	
12	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1300		153,19	1,28	199147	1664	11167	134732	360594

		В ТОМ ЧИСЛЕ				143,32	0,63	186316	819		26715		
12.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,221	28823,00				6370			
12.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	20,8	116,00				2413			
13	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	89		1352,83	13,88	120402	1236	8531	79967	216399	
						1243,09	4,84	110635	431		16030		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
13.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0085	0,7565	8558,00				6474			
13.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,054	4,806	428,00				2057			
14	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	127		1445,61	9,87	183592	1254	--	131829	340654	
						1435,74	5,96	182339	757		25234		
15	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	32		618,68	6,06	19798	194	1553	13039	35464	
						564,09	1,86	18051	60		2627		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
15.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0043	0,1376	8558,00				1178			
15.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0274	0,8768	428,00				375			
16	Прайс СТПРАЙС лист	Услуги откачка септика (говновоз)	машин	3		26785,71	–	80357	--		–	86786	
						–	–	–	--		6429		
17	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	323		3074,27	–	992989	--	--	714951	1844575	
						3074,27	–	992989	--		136635		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
17.1	295913 С	Мусор строительный	т	1	323	--				--			
18	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	323		924,00	–	298452	--		–	322328	
						–	–	–	--		23876		
19	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6460		27,00	–	174420	--		–	188374	
						–	–	–	--		13954		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10496065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3842325					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						156559				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						97193				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2330020			
		- Перевозка грузов	Тенге					553229					
		- Накладные расходы	Тенге								2836443		
		- Сметная прибыль	Тенге								777492		
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%										157 441	

		Итого										10 653 506
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%										34 091
		Итого										10 687 597
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										213 752
		Итого										10 901 349
		Коэффициент понижения										0,79000
		Итого по акту										**10 901 349,14**

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»

Директор

Турекулов М.Ш.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор

Жарылгасинов Е.Ж.