Акт на промывку

г.Шымкент 06.09. 2018 г.
№ 508

Мы, нижеподписавшиеся

Нач.лаборатории ТОО «ВРиМ» _____Г.Жауылбаева___

представителей ОКС ТОО «ВР-М» _____Н.Тулебаев_____,

эксплуатационной организации _____К.Карабаев_____

подрядной организации _____Т.Бабаев_____,

составили настоящий акт в том, что после завершение *Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм*

произведена промывка водопровода:

d –426 мм L–135 п.м (сталь),

d –159 мм L–18 п.м (сталь),

d –108 мм L–10 п.м (сталь),

Расчет длиной водопровода на 100 п.м:

$ПR^2$ * L = 3,14.0,213.0,213.100=14,25 м3

$ПR^2$ * L = 3,14.0,0795.0,0795.100=1,98 м3

$ПR^2$ * L = 3,14.0,054.0,054.100=0,92 м3

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.

Расход хлора на:

17,15 м3 х 100 г/л х 100 п.м /36 = 4764 г/л или 47,64 кг

на 100 п.м. трубы расход гипохлорида натрия составляет 47,64 кг :

(L* 47,64 кг)/100 =(163 х 47,64)/100 = 78 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ, ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ МАРКЕТИНГ»
Начальник ИЛ Жауылбаева Г.Н.

Нач.лаборатории ТОО «ВРиМ» _____**Жауылбаева Г.Н.**_____

Начальник эксплуатационного участка _____**Карабаев Б.**_____

Представитель подрядной организации _____**Бабаев Т.**_____

АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность (Форма)

Система водоснабжения

на ***Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм.***

г.Шымкент « » 2018 г.

Комиссия в составе представителей:

Представитель эксплуатационного участка *Карабаев К..*

Представитель подрядной организации *ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Бабаев Т.*

произвели осмотр и проверку строительства выполненной водопроводной сети ***Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм***

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, *что Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм: диам.426х8мм – 135 п.м., диам. 159х5мм – 18 п.м., диам.108х4мм – 10 п.м. – п/э - выполнены по рабочему проекту*

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель эксплуатационной организации Карабаев К.

Представитель Бабаев Т.

АКТ

на подключение объектам к сетям водоотведения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «__»_____2018г.

Мы нижеподписавшиеся: ___Начальник участка К.Карабаев и представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев произвели **обследование водопроводных сетей** ***d–426x8 мм L = 135 п. м., d–159x5 мм L = 18 п. м., d–108x4 мм L = 10 п. м. (сталь), Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм***

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника участка К.Карабаева и работниками ТОО «Ел-Даму-Ырыс» во главе директора Т.Бабаева*
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта _____час_____минут_____год.

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения _____Карабаев К.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации _____Бабаев Т.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенные линий d–426x8 мм L = 135 п. м., d–159x5 мм L = 18 п. м., d–108x4 мм L = 10 п. м. (сталь) - переподключены в существующий водовод диам.900 мм по ул.Жибек Жолы врезкой диам.400мм и 150мм в к-ве 2шт

АКТ
на скрытые работы

Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм.
(местонахождение)

г.Шымкент "___"_____2018 г.

Мы нижеподписавшиеся,
Представитель ОКС ТОО «ВР-М» _____Тулебаев Н._____
Начальник эксплуатационного уч-ка _____Карабаев К._____
Представитель подрядной организации ___Бабаев Т._____
произвели осмотр выполненных работ по объекту ***Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм***
(название объекта, наименование работ)

1 .Описание выполненных работ:

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 368 м3
- укладка трубы диам. 426х8мм – 135 п.м., диам. 159х5мм – 18 п.м., диам.108х4мм – 10 п.м. (сталь)
- переход через автодороги: диам. 1020х12мм – 41 п.м./стальной кожух/
- монтаж запорных арматур:затвор дисковый поворотный диам.400мм – 1шт, задвижки диам.400мм 2шт, обратный клапан диам.400мм – 3шт, обратный клапан диам.200мм – 4шт, диам.150мм – 2шт, задвижки диам.150мм – 2штдиам.100мм – 1шт;
- монтаж и приварка фасонных частей (отводы, тройники, фланцы)
- устройство прямоугольных колодцев в к-ве –1шт, колодец диам.2000мм в к-ве - 6шт
- перевязка в существующий сеть диам.400мм – 1 шт, диам.150мм – 1 шт.

2.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

3.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «ВР-М» Тулебаев Н.
Начальник эксплуатационного участка Карабаев К
Представитель подрядной организации Бабаев Т.