АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность

(Форма)

Система водоснабжения

Реконструкция водопроводной сети диам.400мм мкр.Тассай, Каратауского района

г.Шымкент «29» октября 2019 г.

Комиссия в составе представителей:

представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» **К.Дяникулов**

эксплуатационной организации **К.Карабаев**

инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» **Н.Тулебаев**

представитель подрядной организации **Т.Бабаев**

произвели осмотр и проверку реконструкцию выполненного водопроводной сети **диам. 400мм мкр. Тассай, Каратауского района ТОО «Ел-Даму-Ырыс»**

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, что *Реконструкция водопроводной сети диам. 400мм мкр. Тассай, Каратауского района г.Шымкент диам.400х23,7мм –380 п.м. - (п/э) - выполнены по рабочему проекту*

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» К.Дяникулов

Представитель эксплуатационной организации К.Карабаев

Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» Н.Тулебаев

Представитель ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев

СНиП РК 1. 03-00-2011
Приложение Г

А К Т
Освидетельствования скрытых работ

Реконструкция водопроводной сети диам.400мм

мкр.Тассай, Каратауского района

(наименование работы)

выполненных работ по *Реконструкций водопроводной сети диам.400мм*

мкр.Тассай, Каратауского района

(наименование место расположение объекта)

«25» октябр 2019г

Комиссия в составе:
Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» *Дяникулов К.*
Представитель эксплуатационного участка *Карабаев К.*
Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» *Тулебаев Н..*
Представитель подрядной организации *Бабаев Т.*
Произвели осмотр работ выполненных подрядной организации ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс»***
(наименование строительно –монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующие работы:

1. Работы выполнены по проектно- сметной документации *ТОО «ГаммаСтройПлюс»*
(наименование проектной)

2 .Описание выполненных работ:
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –340,07 м3
- укладка водопроводных трубопроводов: диам. 400х23,7мм – 380 п.м .– (п/э)-/ГНБ/
- укладка футляров: методом ГНБ: диам.426х8мм – 20 п.м. (сталь).
- установка задвижек диам.400мм – 4 шт, с приваркой фасонных частей,
- монтаж пожарных гидрантов Н-1,25м в к-ве – 1шт;
- ЖБ колодцы диам.2000мм в количестве – 4шт,
- прямоугольный колодец размером 3,0х2,5х2,1м в к-ве – 2шт,
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий –2,14м2
(виды работ)

3.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

4.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» *Дяникулов К.*

Представитель эксплуатационного уч-ка *Карабаев К.*

Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» *Тулебаев Н.*

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» *Бабаев Т.*

Акт на промывку

г.Шымкент №585, 586, 587, 588 от «01» 11 **2019 г.**

Мы, нижеподписавшиеся

Нач. лаборатории ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» **Г.Жауылбаева**

Представитель ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» **К.Дяникулов**

Начальник эксплуатационного участка **Карабаев К.**

Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» **Н.Тулебаев**

Представитель подрядной организации **Т.Бабаев**

составили настоящий акт в том, что после завершения, ***Реконструкция водопроводной сети диам.400мм мкр.Тассай, Каратауского района***

произведена промывка водопровода:

d –400 мм L–380 п.м (п/э)

Расчет длиной водопровода на 100 п.м:

ΠR^2 * L = 3,14. 0,2.0,2.100=12,2 м3,

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.

Расход хлора на:

12,2 м3 х 100 г/л х 100 п.м /36 = 3389 г/л или 33,9 кг

на 100 п.м. трубы расход гипохлорида натрия составляет 8,75 кг :

(L* 33,9 кг)/100 =(380 х 33,9)/100 = 129 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

Нач. лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» **Г.Жамылбаева**

Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» **К.Дяникулов**

Начальник эксплуатационного участка **К.Карабаев**

Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» **Н.Тулебаев**

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» **Т.Бабаев**

АКТ

на подключение объектам к сетям водоснабжения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «4» ноябрь **2019г.**

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка К.Карабаев, представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникулов, инженер-эксперт Н.Тулебаев и представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев произвели обследование ***водопроводных сетей d–400х23,7 мм L = 380 п. м. - (п/э), Реконструкция водопроводной сети диам. 400мм мкр.Тассай, Каратауского района***

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника К.Карабаев, представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникуловым, инженером-эксперта Н.Тулебаевым и работниками ТОО «Ел-Даму-Ырыс» во главе директора Т.Бабаева*

(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта _____час_____минут_____год.

Работу принял:
Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» _____К.Дяникулов_____
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения _____К.Карабаев_____
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Инженер-эксперт ТОО«Молдир булак суы» _____Н.Тулебаев_____
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации _____Т.Бабаев _____
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенная линия d–400х23,7 мм L = 380 п. м. - (п/э) подключены в существующие водопроводные сети диам.400ммв мкр.Тассай Каратауского района