АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность

(Форма)

Система водоснабжения

Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке

г.Шымкент «20» XII 2019 г.

Комиссия в составе представителей:

представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» **К.Дяникулов**

эксплуатационной организации **К.Карабаев**

представитель подрядной организации **Т.Бабаев**

произвели осмотр и проверку строительство выполненного водовода **диам. 300 мм.** ***от водовода диам.1000мм на Лесорынке ТОО «Ел-Даму-Ырыс»***

(наименование организации)

_____ _____ составили

настоящий акт в том, что *Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке: диам. 325х4мм – 15 п.м . – (сталь) - выполнены по рабочему проекту*

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного.результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» К.Дяникулов

Представитель эксплуатационной организации К.Карабаев

Представитель ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев

СНиП РК 1. 03-00-2011
Приложение Г

А К Т
Освидетельствования скрытых работ

Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке

(наименование работы)

выполненных работ по *Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке*

(наименование место расположение объекта)

г.Шымкент «6» XII 2019г

Комиссия в составе:
Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» *Дяникулов К.*
Представитель эксплуатационного участка *Карабаев К.*
Представитель подрядной организации *Бабаев Т.*
Произвели осмотр работ выполненных подрядной организации ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс»***
(наименование строительно –монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующие работы:
1.Работы выполнены по проектно- сметной документации *ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(наименование проектной)

2 .Описание выполненных работ:
- устройство ЖБ колодца диам.1500мм в к-ве - 1 шт,
- приварка фасонных частей к врезке диам.300мм-1шт
- монтаж задвижки диам.100мм в к-ве- 1шт,
- укладка водопроводной сети диам.325х4мм – 15 п.м. (сталь),
-врезка в существующий сеть диам.300мм – 1шт.
(виды работ)

3.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

4.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» *Дяникулов К.*

Представитель эксплуатационного уч-ка *Карабаев К.*

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» *Бабаев Т.*

Акт на промывку

г.Шымкент «13» 12 **2019 г.**

№ 661

Мы, нижеподписавшиеся

Нач. лаборатории ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» **Г.Жауылбаева**

Представитель ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» **К.Дяникулов**

Начальник эксплуатационного участка **К.Карабаев**

Представитель подрядной организации **Т.Бабаев**

составили настоящий акт в том, что после завершения, ***Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке***

произведена промывка водопровода:

d –300 мм L–15 п.м (сталь)

Расчет длиной водопровода на 100 п.м:

ПR^2 * L = 3,14. 0,15.0,15.100=7,1 м3

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.

Расход хлора на:

7,1 м3 х 100 г/л х 100 п.м /36 = 1972 г/л или 19,72 кг

на 100 п.м. трубы расход гипохлорида натрия составляет 19,72 кг :

(L* 19,72 кг)/100 =(15 х 19,72)/100 = 3 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - МАРКЕТИНГ»
Начальник ИЛ Жауылбаева Г.Н.
20 12 2019 г.

Нач. лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» **Г.Жауылбаева**

Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» **К.Дяникулов**

Начальник эксплуатационного участка **К.Карабаев**

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» **Т.Бабаев**

АКТ

на подключение объектам к сетям водоснабжения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «20» XII **2019г.**

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка К.Карабаев, представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникулов и представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев произвели обследование ***водовода: d–325х4 мм L = 15 п. м. - (сталь), Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке***
Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника К.Карабаева, представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникуловым и работниками ТОО «Ел-Даму-Ырыс» во главе директора У.КуралбайулыТ.Бабаева*
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта 10 час 30 минут 2019 год.

Работу принял:
Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникулов
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения Карабаев К.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации Т.Бабаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенная линия *d–325х4 мм L = 15 п. м. - (сталь)* подключена в существующему водоводу диам.1000мм на Лесорынке, Каратауского р/на