сф 10 от 30.10.2020

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КАМЕР НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВОДОВОД Д-1200мм НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА КАРАСУ В САЙРАМСКОМ РАЙОНЕ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КАМЕР НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВОДОВОД Д-1200мм НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА КАРАСУ В САЙРАМСКОМ РАЙОНЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 198** *от* **29.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за **октябрь 2020 года**

на **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КАМЕР НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВОДОВОД Д-1200мм НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА КАРАСУ В САЙРАМСКОМ РАЙОНЕ**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		733,611	199,92	189,83	146665	139258	0	5797	164659
			м3 грунта		10,1	44,77	7407	32847		12197	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		22,689	1794,02	0	40705	0	0	5861	50291
			м3 грунта		1794,02	0	40705	0		3725	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		353,2	34,02	34,02	12016	12016	0	614	13641
			м3 грунта		0	12,07	0	4264		1010	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		353,2	151,99	72,61	53682	25645	0	5712	64145
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	28037	11626		4751	
5	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		403,1	66,27	66,27	26713	26713	0	1365	30325
			м3 грунта		0	23,52	0	9480		2246	
6	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		104,412	14516,59	2065,62	1515706	215676	267151	220843	1875474
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9892,35	790,05	1032880	82491		138924	
7	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		20,212	34599		699315		699315		755260
			м3							55945	
8	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		84,2	13606		1145625		1145625		1237275
			м3							91650	
9	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1,С-2/		3,0336	18971,06	975,94	57551	2961	874	9944	72895
			т		17707,12	304,47	53716	924		5400	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,157	214266		676438		676438		730553
										54115	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ШПИЛЬКИ/	т	0,12816	221225		28352		28352		30620
										2268	
12	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балка Б-1. Устройство	м3	2,32	34889,76	3217,39	80944	7464	46173	5427	93281
					11770	1083,83	27306	2514		6910	
13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24084	18971,06	975,94	4569	235	69	789	5787
					17707,12	304,47	4265	73		429	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20444	202102		41318		41318		44623
										3305	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	221225		8053		8053		8697
										644	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	8,58	16464,31	878,82	141264	7540	123554	2357	155110
					1185,3	324,01	10170	2780		11490	
17	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28254		113016		113016		122057
										9041	
18	С123-010201-0338	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/	м	1,6	149978		239965		239965		259162
										19197	
19	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	т	0,19744	544347		107476		107476		116074
										8598	
20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,72576	853,1	0,79	4885	5	771	658	5986
					717,71	0,38	4109	2		443	
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	229	854,37	21,09	195651	4831	130863	11259	223462
					261,82	2,51	59957	574		16553	
22	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	м2 основания или покрытия	71,2	305,07	216,66	21721	15426	45	2418	26070
					87,78	69,43	6250	4943		1931	
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,8	1097		19527		19527		21089
										1562	
24	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	71,2	1369,08	50,96	97478	3628	90850	962	106316
					42,13	20,43	3000	1455		7875	
25	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	142,4	159,3	0	-22684	0	-22668	-3	-24503
					0,11	0	-16	0		-1815	
26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки /. Устройство	м3	6,72	19703,65	1075,62	132409	7228	97909	5452	148889
					4058,2	399,58	27271	2685		11029	
		ИТОГО:					5588360	468624	3814676	279455	6337238
							1305057	156658		469423	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				126745		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 463 984,00
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,959945291									***6 205 071,00***
		НДС			**12 %**						**744 608,52**
		Итого с НДС									**6 949 679,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО"ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Сариев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Каратау: Карабаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "29" 10 2020г.