Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети диам.300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.1000мм с установкой задвижки и водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная), инв.№ 900111491**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети диам.300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.1000мм с установкой задвижки и водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная), инв.№ 900111491**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 157** от **19.05.2021**

Акт выполненных работ

от " 10 " сентября **2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	*Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20*	*Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3*	*м3 грунта*	*60*	*131,86*	*125,65*	*7912*	*7539*	*0*	*2200*	*10921*
						6,21	*44,71*	*373*	*2683*		*809*	
2	2	*Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*м3 грунта*	*3,5*	*2237,93*	*0*	*7833*	*0*	*0*	*5640*	*14551*
						2237,93	*0*	*7833*	*0*		*1078*	
3	3	*Е11-010104-0102*	*Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м*	*м3 грунта*	*58,7283*	*51,76*	*51,76*	*3040*	*3040*	*0*	*870*	*4223*
						0	*20,58*	*0*	*1209*		*313*	
4	4	*Е11-010201-0501*	*Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками*	*м3 уплотненного грунта*	*4,7717*	*174,62*	*79,8*	*833*	*381*	*0*	*461*	*1398*
						94,82	*39,32*	*452*	*188*		*104*	
5	5	*Е11-010205-0502*	*Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2*	*м3 грунта*	*4,7717*	*972,97*	*0*	*4643*	*0*	*0*	*3343*	*8625*
						972,97	*0*	*4643*	*0*		*639*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Укладка труб									
6	6	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**		**0,018**	**1523175,84**	**615688,27**	**27417**	**11082**	**1429**	**18724**	**49832**
				км трубопровода								
	6.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,08	734				792,72	3691	
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211214				494,24		
7	7	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**		**18,072**	**12465**		**225267**		**225267**		**243288**
				м								
8	8	**Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,018**	**3297332,79**	**226237,41**	**59352**	**4072**	**48415**	**18021**	
				км трубопровода							**7580**	**72287**
	8.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	118,44	263				31149,72	5355	
	8.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,16	4019				8681,04		
9	9	**Е11-160901-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм. Установка**		**1**	**32266,81**	**1456,23**	**32267**	**1456**	**11257**	**1962**	**36967**
				узел		**19553,4**	**466,47**	**19553**	**466**			
	9.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,8	655				10349	2738	
			Устройство камеры (шлакоблок)р-р 3х3х3м									
10	10	**Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**15,008**	**16462,98**	**1479,18**	**247076**	**22200**	**150004**	**84033**	**357598**
				м3 конструкций колодца								
	10.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3002	277977				83437,58	26489	
11	11	С1213-302-0101	**Шлакоблок размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм**		**938**	**89,29**		**83754**		**83754**		**90454**
				шт.								
12	12	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**		**1,92**	**24188,85**	**64,34**	**46443**	**123**	**35701**	**6700**	
				м3		**5530,14**	**20,35**	**10618**	**39**		**9698**	**60632**
	12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9584	16075				31481,28	4491	
13	13	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		**2**	**21951**		**43902**		**43902**		**47414**
				шт.								
14	14	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**36**	**906,58**	**20,17**	**32637**	**726**	**20654**	**3512**	
				м2 поверхности							**10570**	**46664**
	14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0058	312,7	3	11257	108		3457	
	14.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0086	159963				921,39		
						53822				465,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	86,4	223				19267,2		
15	15	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		72	1335,09	35,98	96126	2590	27636	54454	162626
			м2 оштукатуриваемой поверхности			915,28	30,1	65900	2167		12046	
	15.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,3608	20304				27629,68		
16	16	С1214-401-0115	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм		15	1091		16365		16365		17674
				м2								
17	17	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,44	3232,17	53,01	4654	76	803	1309	7864
				м2		2621,38	22,52	3775	32		2627	
	17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3456	1712				591,67	583	
	17.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,6058	314				190,22		
18	18	С1214-103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм		0,0505	1483677		74926		74926		80920
				т							5994	
19	19	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,015	273545		4103		4103		4431
				т							328	
20	20	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		1	2347		2347		2347		2535
				шт.							188	
21	21	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,017	81313,69	28085,55	1382	477	192	602	2143
			т конструкций			41905	9427,3	712	160		159	
	21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				147,52		
	21.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				14,93		
22	22	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,017	325307		5530		5530		5972
				т							442	
23	23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11	997,71	1,19	10975	13	1532	7549	20006
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	9430	6		1482	
	23.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,706	483				1307		
			ИТОГО:					1038784	53775	753817	210313	1349025
			В том числе :					231188	21867		99928	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							*0*		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							*0*		
			Временные здания и сооружения			*1 %*		*13490*				
			Итого с временными									*1362515*
			Зимние удорожания			*0,91 %*		*12399*				
			Итого с зимними удорожаниями									*1374914*
			Непредвиденные работы и затраты			*2 %*		*27498*				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*1402412*
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,960131545									*1 346 500,00*
			НДС			12 %		161580				161 580,00
			Итого с НДС									1 508 080,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Каратауского участка: Карабаев А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "10" 09. 2021г.