СНиП РК 1. 03-00-2011
Приложение Г

А К Т
Освидетельствования скрытых работ

Реконструкция водопроводной сети диам.300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.1000мм с установкой задвижки и водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная)

(наименование работы)

выполненных работ по ***Реконструкция водопроводной сети диам.300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.1000мм с установкой задвижки и водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная)***

(наименование место расположение объекта)

«27» август 2021г

Комиссия в составе:
Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» *Тулебаев Н.*
Представитель эксплуатационного участка *Карабаев А.*
Представитель подрядной организации *Бабаев Т.*
Произвели осмотр работ выполненных подрядной организации ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс»***
(наименование строительно –монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующие работы:
1. Работы выполнены по проектно- сметной документации *ТОО «*Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование проектной)

2 .Описание выполненных работ:

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 122,23 м3
- укладка в/п трубопроводов: диам.325х5мм – 18 п.м. – (сталь) –для сброса
- установка запорных арматур: задвижка диам.300мм – 1шт с приваркой фасонных частей;
- устройство камеры (шлакоблок)р-р 3х3х3м в количестве – 1 шт.
- врезка в существующий водовод диам.1000мм – 1 шт.
(виды работ)

3.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

4.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» *Тулебаев Н.*

Представитель эксплуатационного уч-ка *Карабаев А.*

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» *Бабаев Т.*

АКТ

на подключение объектам к сетям водоснабжения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «6» 09 **2021г.**

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка А.Карабаев представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев и представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» Т.Бабаев произвели обследование ***водовод d–325х5 мм L = 18 п. м.- (сталь), Реконструкция водопроводной сети диам.300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.1000мм с установкой задвижки и водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная)***

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника А.Карабаевым, представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаевым, и работниками ТОО «Ел-Даму-Ырыс» во главе директора Т.Бабаевым*
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта 12 час 10 минут 2021 год.

Работу принял:
Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения А.Карабаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации Т.Бабаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенная линия *d–325х5 мм L = 18 п. м..- (сталь)* подключены в существующий водовод диам.1000мм /сталь/ ***на водоводе диам.1000мм НС 2-го подъема (хлораторная), Каратауского района***