Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СУЖЕНИЕ ВОДОВОДА ДИАМ.600 НА ДИАМ.400 ММ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА ВОЗЛЕ ДАЧИ КНБ(3-НИТКА)**

(наименование, адрес)

Объект : **СУЖЕНИЕ ВОДОВОДА ДИАМ.600 НА ДИАМ.400 ММ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА ВОЗЛЕ ДАЧИ КНБ(3-НИТКА)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 132** от **09.04.2021**

от " 30 " сентября **2021** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	14,55	159,71	152,93	2324	2225	0	179	2704
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,45	6,78 / 1997,69	50,34 / 0	99 / 899	732 / 0	0	200 / 194	1181
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка эксковаторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 . Группа грунтов 2**	м3 грунта	15	1997,69 / 39,13	0 / 39,13	899 / 587	0 / 587	0	87 / 42	679
4	4	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	0 / 2071256,33	12,88 / 955159,91	0 / 20713	193 / 9552	1456	50 / 3799	26473
	4.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,7	970492 / 607	308680,95	9705	3087	424,9	1961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211187				295,66		
	4.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	268				675,36		
5	5	С123-010201-0259	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**		10	32448		324480		324480		350438
				м								
6	6	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,01	6119546,71	825598,22	61195	8256	48255	25958	68284
				км трубопровода		468464	215106,21	4685	2151		2030	
	6.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	130	263				34190	5058	
	6.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,3	3736				12328,8		
7	7	Е11-220901-0110	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**		2	21627,77	10253,05	43256	20506	2483	7892	55240
				задвижка или клапан		10133,1	3153,41	20266	6307		4092	
	7.1	2113-0201-0512	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124	164294				2037,25		
8	8	5101-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		2	707150		1414300				1414300
				шт.								
			Отпускная цена			707150		1414300		1414300		
			Сметная стоимость оборудования					*1414300*				
9	9	С123-020103-0118	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 33259-2015**		4	11852		47408		47408		51201
				шт.								
10	10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		3,64	21969,44	9258,58	79969	33701	8760	3793	102796
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10304,18	3767,67	37507	13714		15213	
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4841	14759				7145,13	7615	
11	11	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		4	14970		59880		59880		64670
				шт.								
12	12	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	29355		58710		58710	4790	63407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**30238**		**60476**		**60476**	**4697**	**65314**
14	14	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**шт.**	**2**	**20505**		**41010**		**41010**	**4838**	**44291**
15	15	С121-060304-0401	**С-1**	**комплект**	**0,02768**	**615154**		**17027**		**17027**	**3281**	**18390**
16	16	**Коммерческое предложение ТОО"KROHNE Kazakhstan"**	**Расходомер электромагнитный WATERFLUX 3070 с конвертером**	**т**	**1**	**4591636,45**		**4591636**		**4591636**	**1362**	**4958967**
17	17	Е11-220701-0110	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**	**шт**	**0,01**	**308466,2**	**0**	**3085**	**0**	**2163**	**367331**	**3627**
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	**км трубопровода** м3	7,56	**92205,6** 268	**0**	**922**	**0**	2026,08	**269**	
18	18	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**11,2**	**77,13**	**32,16**	**864**	**360**	**0**	**186**	**1134**
19	19	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,344**	**44,97** 872	**6,34**	**504** 1172	**71**	**1172**	**84**	**1266**
20	20	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,12**	**21108,02**	**1107,2**	**23641**	**1240**	**20986**	**94**	**26030**
	20.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	**м3** м3	1,1424	**1263,6** 16671	**242,4**	**1415**	**271**	19044,95	**1928**	
			ИТОГО:					**6852632**	**76427**	**5285902**	**30269**	**7320389,722**
			В том числе :					**76002**	**26526**	**1414300**	**437488**	
			Стоимость оборудования, всего							**1414300**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,5 %**		**29530,44861**				**7349920,171**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**54014,14355**				**7403934,314**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**119792,6863**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7523727**
			Итого без НДС									***7 523 727,00***
			НДС			**12 %**		**902847,2401**				**902 847,24**
			Итого с НДС									**8 426 574,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам нчальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Каратауского участка: Карабаев А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "30" 09. 2021г.