А К Т
Освидетельствования скрытых работ

Сужение водовода диам.600мм на 400мм со строительством камеры для установки расходомера возле дачи КНБ (3-нитка), Каратауского района, г.Шымкент

(наименование работы)

выполненных работ по ***Сужение водовода диам.600мм на 400мм со строительством камеры для установки расходомера возле дачи КНБ (3-нитка), Каратауского района***

(наименование место расположение объекта)

«17» сентября 2021г

Комиссия в составе:
Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» *Тулебаев Н.*
Представитель эксплуатационного участка *Карабаев А.*
Представитель подрядной организации *Бабаев Т.*
Произвели осмотр работ выполненных подрядной организации ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс»***
(наименование строительно –монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующие работы:
1. Работы выполнены по проектно- сметной документации *ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»*
(наименование проектной)

2 .Описание выполненных работ:

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 15 м3
- укладка в/п трубопроводов: диам.426х9мм – 10 п.м. – (сталь)
- установка запорных арматур: задвижки диам.400мм – 2шт с приваркой фасонных частей;
- железобетонные колодцы (камеры) диам.2000мм в количестве – 2 шт, на бетонной отмостке.
- установка расходомера электромагнитный WATERFLUX 3070 с конвертером – 1 шт.
(виды работ)

3.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

4.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» *Тулебаев Н.*

Представитель эксплуатационного участка *Карабаев А.*

Представитель подрядной организации ТОО «Ел-Даму-Ырыс» *Бабаев Т.*