Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер-или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОМЕТРИЧЕСКОГО ПОСТА НА ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ БУРЖАРСКОГО НАКОПИТЕЛЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г.ШЫМКЕНТ**

(наименование, адрес)

Объект : **ГИДРОПОСТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 310** от **22.09.2021**

Акт выполненных работ

от " 22 " ноября **2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		23,5	1864,94	0,00	43826,00	0,00		31555,00	81411,00
				м3 грунта		1864,94	0,00	43826,00	0,00		6030,00	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		8	972,97	0,00	7784,00	0,00		5604,00	14459,00
				м3 грунта		972,97	0,00	7784,00	0,00		1071,00	
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство**		25,3	254,03	190,72	6427,00	4825,00	8,00	3240,00	10440,00
				м2 основания или покрытия		62,98	55,61	1593,00	1407,00		773,00	
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,8	2810,00		10678,00		21356,00		11532,00
				м3							854,00	
5	5	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**		12,5	161,77	0,00	2022,00	0,00		1456,00	3756,00
				м2 спланированной поверхности		161,77	0,00	2022,00	0,00		278,00	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**		3,8	4301,62	1152,67	16346,00	4380,00	6585,00	5836,00	23957,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Опоры. Устройство	м3	0,72	1416,15 7462,91	271,59 1049,72	5381,00 5373,00	1032,00 755,00	1125,00	1775,00 3445,00	9523,00
8	8	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см/15см/. Устройство	м3	3,15	4850,14 3001,45	407,42 46,34	3492,00 9455,00	293,00 146,00	9228,00	705,00 122,00	10343,00
9	9	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия	7,67	25,66 20666,00	10,26	81,00 158508,00	32,00	317016,00	766,00	171189,00
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	9,2	910,68	20,17	8378,00	186,00	5316,00	12681,00 2701,00	11965,00
11	11	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	19,32	312,70 229,89	3,00 3,02	2877,00 4441,00	28,00 59,00	3411,00	886,00 677,00	5527,00
12	12	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	19,32	50,32 238,21	0,45 2,23	972,00 4602,00	9,00 43,00	4195,00	409,00 257,00	5248,00
13	13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	м2	0,001	18,86 499762,08	0,45 153610,36	364,00 500,00	9,00 154,00		389,00 391,00	962,00
14	14	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 .	км трубопровода	1,01	346047,00 3280,00	49066,16	346,00 3313,00	49,00	3313,00	71,00	3578,00
15	15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	м	0,26494	66122,72	2959,47	17519,00	784,00	1252,00	265,00 10782,00	30565,00
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т конструкций	0,24338	58436,40 416359,00	541,30	15482,00 101333,00	143,00	101333,00	2264,00	109440,00
17	17	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02156	580793,00		12522,00		12522,00	8107,00	13524,00
18	18	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16 х150 ГОСТ 28778-90	т	4	93,00		372,00		372,00	1002,00	402,00
19	19	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки. Устройство	шт.	7,2	56597,88	7715,71	407505,00	55553,00	58390,00	30,00 286826,00	749877,00
				м3		40772,40	3004,42	293561,00	21632,00		55546,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	212-101-2107 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		7,308	21250,00		155295,00		310590,00		167719,00
				м3							12424,00	
21	21	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,34552	419679,00		145007,00		145007,00		156608,00
				т							11601,00	
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07038	398962,00		28079,00		28079,00		30325,00
				т							2246,00	
23	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,245	24135,18	9911,29	30048,00	12340,00	3336,00	19431,00	53437,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	14373,00	5254,00		3958,00	
24	24	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	12562,00		12562,00		25124,00		13567,00
				шт.							1005,00	
25	25	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16998,00		33996,00		67992,00		36716,00
				шт.							2720,00	
26	26	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	12329,00		12329,00		24658,00		13315,00
				шт.							986,00	
27	27	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж		0,0393	110306,33	5210,57	4335,00	205,00	84,00	2850,00	7760,00
			т конструкций			102953,40	2141,65	4046,00	84,00		575,00	
28	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,012	398962,00		4788,00		4788,00		5171,00
				т							383,00	
29	29	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,0273	462940,00		12638,00		12638,00		13649,00
				т							1011,00	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Рейка гидрометрическая		1	39135,71		39136,00		39136,00		42267,00
				шт							3131,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1299117,00**	**79430,00**	**1206854,00**	**375173,00**	**1808232**
								396200,00	**29972,00**	**0,00**	**133942,00**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**36 164,64**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,970019772									**1 844 396,43**
			НДС	%	**12,00**							**1 789 101,00**
			Итого с НДС									**214 692,12**
												2 003 793,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Зейнетаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам нчальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО"Био-Мех": Казаринова И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "22" XI 2021г.