Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство колодца диам.1500мм для задвижки д.400мм по пр.Байдибек би возле мемориала "Касирет" (водовод от Лесоторгового рынка до мкр.Нурсат), инв.№ 900109843**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство колодца диам.1500мм для задвижки д.400мм по пр.Байдибек би возле мемориала "Касирет" (водовод от Лесоторгового рынка до мкр.Нурсат), инв.№ 900109843**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от " 12 " 01 2022г

Акт выполненных работ

от " 31 " января 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		12,5	133,73	133,73	1672	1672	0	345	2178
				м3 грунта		0	38,29	0	479		161	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,2	2237,93	0	2686	0	0	1934	4990
				м3 грунта		2237,93	0	2686	0		370	
3	3	E11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,45	8219,48	1841,93	3699	829	1193	1925	6074
			м3 подстилающего слоя			3726	823,9	1677	371		450	
	3.1	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	0,1305	7002				913,76		
4	4	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,0056	22512,1	1056,58	126	6	2	110	255
				т		21167,52	363,63	119	2		19	
	4.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм	кг	0,0168	96				1,61		
5	5	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0056	408331		2287		2287		2470
				т							183	
6	6	E11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		4,5	773,73	32,09	3482	145	1610	1691	5587
				м2 стяжки		383,93	15,93	1728	72		414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0918	17492				1605,77		
7	7	**Е11-110101-1104 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**4,5**	**1590,61**	**89,34**	**7158**	**402**	**6423**	**491**	**8261**
				м2 стяжки		**73,92**	**42,13**	**333**	**190**		**612**	
	7.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	17492				6423,06		
8	8	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		**3,2**	**32175,35**	**2279,88**	**102961**	**7296**	**73008**	**22676**	**135688**
				м3 кладки		**7080,5**	**539,28**	**22658**	**1726**		**10051**	
	8.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,28	46609				59659,52		
9	9	**С1213-301-0301 #прим.**	**Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (ШЛАКОБЛОК) В2,5, D500**		**3,2**	**17340**		**55488**		**55488**		**59927**
				м3							**4439**	
10	10	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**0,69**	**24135,18**	**9911,29**	**16653**	**6839**	**1849**	**10769**	**29616**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**11544,58**	**4219,96**	**7966**	**2912**		**2194**	
	10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0918	16339				1499,43		
11	11	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		**1**	**16998**		**16998**		**16998**		**18358**
				шт.							**1360**	
12	12	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		**1**	**23353**		**23353**		**23353**		**25221**
				шт.							**1868**	
13	13	С1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		**1**	**30272**		**30272**		**30272**		**32694**
				комплект							**2422**	
14	14	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**7,5**	**1288,49**	**85,14**	**9664**	**638**	**2312**	**5771**	**16670**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**895,05**	**66,71**	**6713**	**500**		**1235**	
	14.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1133	20304				2299,43		
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**15**	**910,68**	**20,17**	**13660**	**303**	**8667**	**4404**	**19509**
			м2 поверхности			**312,7**	**3**	**4690**	**45**		**1445**	
16	16	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		**0,018**	**58975,49**	**4385,55**	**1062**	**79**	**228**	**524**	**1713**
			т конструкций			**41905**	**284,62**	**754**	**5**		**127**	
17	17	С1222-503-0201	**лестницы**		**0,018**	**887579**		**15976**		**15976**		**17254**
				т							**1278**	
18	18	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**		**4,5**	**45,57**	**45,57**	**205**	**205**	**0**	**42**	**267**
				м3 грунта		**0**	**13,05**	**0**	**59**		**20**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1,2	972,97	0	1168	0	0	841	2170
				м3 грунта		972,97	0	1168	0		161	
20	20	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,2	174,62	79,8	210	96	0	116	352
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	114	47		26	
			ИТОГО:					308780	18510	239666	51639	389254
								50606	6408		28835	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		4048				
			Итого с временными									393302
			Зимние удорожания			0,91 %		3579				
			Итого с зимними удорожаниями									396881
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7938				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									404819
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,970621635									*392 926,00*
			НДС			12 %		47151,11999				47 151,12
			Итого с НДС									440 077,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Кадмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ИП "Каратау": Табылдиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "31" 01 2022г.