Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство колодца диам.1000мм для затвора д.400мм на объекте: II-нитка водовода д.1200мм, в ж.м.Мартобе, инв.№ 900109566**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство колодца диам.1000мм для затвора д.400мм на объекте: II-нитка водовода д.1200мм, в ж.м.Мартобе, инв.№ 900109566**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от " 12 " 01 2022г

Акт выполненных работ

от " 31 " января 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		12	133,73	133,73	1605	1604	0	331	2091
				м3 грунта		0	38,29	0	459		155	
2	2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,3	2237,93	0	2909	0	0	2095	5404
				м3 грунта		2237,93	0	2909	0		400	
3	3	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		0,62	24135,18	9911,29	14964	6145	1661	9676	26611
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	7158	2616		1971	
4	4	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	12719		12719		12719		13737
				шт.							1018	
5	5	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	12562		12562		12562		13567
				шт.							1005	
6	6	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	23353		23353		23353		25221
				шт.							1868	
7	7	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450
				комплект							1515	
8	8	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		4,2	910,68	20,17	3825	85	2427	1233	5463
			м2 поверхности			312,7	3	1313	13		405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**		5,6	45,57	45,57	255	255	0	53	333
				м3 грунта		0	13,05	0	73		25	
10	10	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,8	972,97	0	778	0	0	560	1445
				м3 грунта		972,97	0	778	0		107	
11	11	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		0,8	174,62	79,8	140	63	0	77	234
			м3 уплотненного грунта			94,82	39,32	76	31		17	
			ИТОГО:					92045	8152	71657	14025	114556
								12234	3192		8486	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1191				
			Итого с временными									115747
			Зимние удорожания			0,91 %		1053				
			Итого с зимними удорожаниями									116801
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2336				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									119137
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,972899221									***115 908,00***
			НДС			12 %		13908,95999				13 908,96
			Итого с НДС									129 816,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бабаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам нчальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ИП "Каратау": Табылдиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания от "31" 01 2022г.