Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 отопление вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
2	2	СПрайс лист	Угольный котел ОРОР Н412 12кВт	комл	1	250000		250000		250000	20000	270000
3	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
4	4	СПрайс лист	Насос церкуляционный UPBasic 25-4 N=0.23кВт	шт	1	25000		25000		25000	2000	27000
5	5	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Труба дымовая, диаметр до 150 мм. Устройство	м	5	8500,55 1666,08	105,29 37	42503 8330	526 185	33646	8345 4068	54916
6	6	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	21575,41 19322,8	1785,57 708,41	21575 19323	1785 708	467	19631 3296	44502
7	7	С1261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10259		10259		10259	821	11080
8	8	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	9	1795,85 1740,7	0 0	16163 15666	0 0	496	11750 2233	30146
9	9	С1242-303-0802	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем. Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	9211		82899		82899	6632	89531
10	10	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	16	235,21 216,67	0 0	3763 3467	0 0	297	3397 573	7733
11	11	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	278		4448		4448	356	4804
12	12	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	941	12709
13	13	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16822,53 1216,69	178,35 52,43	33645 2433	357 105	30855	2487 2891	39023
14	14	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1995,34 483,22	20,74 8,62	109744 26577	1141 474	82026	26510 10900	147154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	105,25	1,38	5789	76	39	5560	12257
						103,16	0	5674	0		908	
16	16	С1261-102-0326	Кронштейны	кг	52	0		0				0
17	17	С1242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	3757		22542		22542		24345
											1803	
18	18	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	13,95	42567,47	36,63	593816	511	570192	22837	665985
						1656,88	13,57	23113	189		49332	
			Итого по разделу: 1. Отопление									1680531
			ИТОГО:					1358313	13133	1145231	197735	1680531
								199948	5498		124483	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		20166				1700697
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		25510				1726208
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34524				1760732
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			скидка			10,00%						176073
			Итого со скидкой									1584659
			НДС			12 %		190159				
			Итого с НДС									1774818

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Қаржау Н.Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Компания Құрылыс Көмек"** **Бестюбаев Ж.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ я№4

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Здания акимата									
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,98	187359,32	1604,88	559017	4788	468969	78631	688659
						28575,3	706,54	85259	2108		51012	
2	2	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кров.пл	199	6451,78	23,45	1283904	4666	1113803	153974	1552908
						831,33	9,69	165435	1928		115030	
			Итого по разделу: 1. Здания акимата									2241567
			ИТОГО:					1842921	9454	1582772	232605	2241567
								250694	4036	0	166042	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26899				2268466
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		34027				2302493
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46050				2348542
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			скидка			10,00%						234854
			Итого со скидкой									2113689
			НДС			12 %		253643				
			Итого с НДС									2367332

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайрау Н.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Компания Құрылыс Көмек" **Бестобаев Ж.А.**