Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Включаемые работы									
1	1	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	м3 грунта	22,6732814	384,46	374,25	8717	8485	0	1421	10949
						10,21	76,83	231	1742		811	
2	2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,7012355	2485,35	0	1743	0	0	1255	3238
						2485,35	0	1743	0		240	
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0775184	17005,76	1168,03	18324	1259	16164	1110	20989
						836,76	294,98	902	318		1555	
4	4	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,632422	25182	2162,59	192200	16505	136072	39578	250320
						5191,2	507,23	39621	3871		18542	
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0145801	335138		4886		4886		5277
											391	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016808	349485		587		587		634
											47	
7	7	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,3109807	32962,61	5052,46	43213	6624	20712	15859	63798
						12111	1182,34	15877	1550		4726	
8	8	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0350158	335138		11735		11735		12674
											939	
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114163	349485		3990		3990		4309
											319	
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,0761864	937,3	20,49	42250	923	26018	14373	61153
						339,62	3,25	15309	146		4530	
11	11	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,0056838	27105,53	4987,87	27260	5016	15057	7666	37720
						7145,75	1230,98	7186	1238		2794	
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0790755	346394		27391		27391		29582
											2191	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144387	349485		5046		5046		5450
											404	
14	14	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		1,2948179	56673,45	4669,85	73382	6047	43792	22719	103789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		18182,8	1098,29	23543	1422		7688	
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0666149	335138		22325		22325	1786	24111
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0374545	346394		12974		12974	1038	14012
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0374779	349485		13098		13098	1048	14146
18	18	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлический серденик. Монтаж	т конструкций	0,0883547	29255,27 14230,7	12280,71 3924,05	2585 1257	1085 347	242	1107 295	3987
19	19	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001293	424901		549		549	44	593
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013218	346394		458		458	37	495
21	21	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0857399	502921		43120		43120	3450	46570
22	22	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	м3	21,550368	30794,26 6961,26	457,4 123,65	663628 150018	9857 2665	503753	141995 64450	870073
23	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,090296	525699,75 81328,8	2494,95 878,58	47469 7344	225 79	39900	6903 4350	58722
24	24	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0865894	441876		38262		38262	3061	41323
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030817	346394		1067		1067	85	1152
26	.26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,9799401	37236,78 12111	5052,46 1182,34	73727 23979	10004 2341	39744	23951 7814	105492
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0731312	346394		25332		25332	2027	27359
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0374842	349485		13100		13100	1048	14148
29	29	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1550368	21005,25 4329,9	1386,97 382,76	45267 9331	2989 825	32947	9242 4361	58870
30	30	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0145465	88210,75 86710	1500,75 690,27	1283 1261	22 10	0	1157 195	2635
31	31	Е11-060101-0101	Пандус. Устройство	м3	1,069437	17708 1539	1168,03 294,98	18938 1646	1249 315	16043	1785 1658	22381
32	32	С1214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0451929	333242		15060		15060	1205	16265
33	33	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1,5399534	6452,7 1981,8	183,24 81,51	9937 3052	283 126	6603	2796 1019	13752
34	34	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0953604	29255,27 14230,7	12280,71 3924,05	2790 1357	1171 374	262	1195 319	4304
35	35	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0953604	459047		43775		43775	3502	47277
36	36	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,0364165	63472,24	29183,25	2311	1062	209	899	3467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		28556,37	7232,39	1040	263		257	
37	37	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,034459	458917		15814		15814	1265	17079
38	38	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0014187	457179		649		649	52	701
39	39	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0005388	424901		229		229	18	247
40	40	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,1549256	142800,54 93450,3	40332,51 14057,35	22123 14478	6249 2178	1397	11492 2689	36304
41	41	С1241-105-0128	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х3,0 мм	м	27,835892	4437		123508		123508	9881	133389
42	42	С1241-105-0119	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 28х2,0 мм	м	62,85524	2306		144944		144944	11596	156540
43	43	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0145465	457179		6650		6650	532	7182
44	44	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0003556	441876		157		157	13	170
			Итого по разделу: 1. Включаемые работы									**2352628**
			Раздел: 2. Усиление стен									
45	45	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,8435048	3028,78 2286,43	94,87 81,72	547735 413486	17157 14779	117093	342612 71228	961575
46	46	С1212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	9,5495068	17272		164939		164939	13195	178134
			Итого по разделу: 2. Усиление стен									**1139709**
			Раздел: 3. Топочная									
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3816211	18230,86 1769,85	1460,04 368,72	6957 675	557 141	5725	743 616	8316
48	48	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,2897266	28244,08 5969,88	2703,23 634,03	64671 13669	6190 1452	44812	13760 6275	84706
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036142	349485		1263		1263	101	1364
50	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112556	346394		3899		3899	312	4211
51	51	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,897932	35138,14 9123,96	3859,41 1094,16	31552 8193	3465 982	19893	8533 3207	43292
52	52	С3411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	6799,141104	23		156380			12510	168890
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0118078	441876		5218		5218	417	5635
54	54	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,0830587	60568,34 20910,22	5837,32 1372,86	5031 1737	485 114	2809	1684 537	7252
55	55	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0110984	27798,75 25685,6	1825,15 581	309 285	20 6	3	265 46	620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0061059	335138		2046		2046		2210
											164	
57	57	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034121	346394		1182		1182		1277
											95	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031607	349485		1105		1105		1193
											88	
59	59	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,0538759	60568,34	5837,32	3263	315	1822	1092	4703
						20910,22	1372,86	1127	74		348	
60	60	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0066627	27798,75	1825,15	185	12	2	159	372
						25685,6	581	171	4		28	
61	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0038252	335138		1282		1282		1385
											103	
62	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002155	346394		746		746		806
											60	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016881	349485		590		590		637
											47	
64	64	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Сертдечники. Устройство	м3	0,0673449	30584,03	5265,13	2060	355	1163	577	2848
						8054,89	1363,97	542	92		211	
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014951	346394		518		518		559
											41	
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000359	349485		13		13		14
											1	
67	67	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,9530021	40316,54	6315,57	78738	12334	39203	27379	114606
						13927,65	1477,92	27201	2886		8489	
68	68	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0213843	27798,75	1825,15	594	39	6	511	1193
						25685,6	581	549	12		88	
69	69	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0182052	346394		6306		6306		6810
											504	
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0081627	349485		2853		2853		3081
											228	
71	71	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0030171	343539		1036		1036		1119
											83	
72	72	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0045795	973226,44	1875,94	4457	9	3992	419	5266
						99716,5	862,84	457	4		390	
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010775	346394		373		373		403
											30	
74	74	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0035019	468146		1639		1639		1770
											131	
75	75	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,9787459	64991,82	2440,85	63610	2389	36850	22750	93269
						24900,72	642,11	24371	628		6909	
76	76	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0458484	346394		15882		15882		17153
											1271	
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105507	349485		3687		3687		3982
											295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-070106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,346898	6965,42	2190,45	9382	2950	2039	6062	16679
						3260,87	553,18	4392	745		1235	
79	79	СПрайс	Плиты карнизные железобетонные	шт	1,346898	6200		8351		8351		9019
											668	
80	80	Е11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,693796	2064,79	1199,37	5562	3231	497	3577	9870
						680,87	444,58	1834	1198		731	
81	81	СПрайс	Плиты парапетные железобетонные	шт	2,693796	6200		16702		16702		18038
											1336	
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0094732	335138		3175		3175		3429
											254	
			Итого по разделу: 3. Топочная									645977
			ИТОГО:					3095144	128563	1992335	736626	4138314
								817864	42927		306544	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		49660				4187975
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		62820				4250795
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85016				4335811
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			скидка			10,00%						433580
			Итого со скидкой									3902231
			НДС			12 %		468268				
			Итого с НДС									4370498

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каржаг Н.Э.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Компания Курылыс Көмек"** **Бестюбаев Ж.А.**