Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ПК"Сапак"

Наименование строительства и его адрес: " Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улицам Ж.Молдагалиев, Б.Момышулы, С.Жонысов, Е.Сатаев п.Жымпиты Сырымского района ЗКО"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	29.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улицам Ж.Молдагалиев, Б.Момышулы, С.Жонысов, Е.Сатаев п.Жымпиты Сырымского района ЗКО"	111 500 000,00	50 000 000,00							6 000 000,00	56 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Айткалиев Т.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

_____ **Каркинбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ПК"Сапак"

Объект: " Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улицам Ж.Молдагалиев, Б.Момышулы, С.Жонысов, Е.Сатаев п.Жымпиты Сырымского района ЗКО"

Договор: № 35 от 29.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01 Автомобильные дороги										
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда тип I от ПК0 до ПК8+41.31										
		Дорожная одежда										
17	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	3482,073		1750,15	120,96	6094150	421191	5561707	173365	6768916
		НР - 72%; СП - 8%				31,95	37,20	111252	129533		501401	
18	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	3482,073		1973,05	179,20	6870304	623988	6117967	223482	7661289
		НР - 72%; СП - 8%				36,86	52,28	128349	182043		567503	
19	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	3482,073		-815,60	-70,22	-2839979	-244511	-2595468	-56109	-3127774
		НР - 72%; СП - 8%				--	-22,38	--	-77929		-231687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					10124475	800668	9084206	340738	11302431
								239601	233647	--	837217	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10124475				
		Материалы	Тенге					9084205				
		Всего заработная плата	Тенге						473248			
		Накладные расходы	Тенге					340738				
		Сметная прибыль	Тенге					837217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11302430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
		Сметная заработная плата	Тенге						473248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11302430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					473248			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда тип I от ПК0 до ПК6+52									
		Дорожная одежда									
30	**Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**									
			м2 основания	**4564**	**1750,15**	**120,96**	**7987685**	**552062**	**7289803**	**227232**	**8872111**
		НР - 72%; СП - 8%			31,95	37,20	145820	169781		657193	
31	**Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**									
			м2 основания	**4564**	**1973,05**	**179,20**	**9005000**	**817869**	**8018902**	**292921**	**10041755**
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	52,28	168229	238606		743834	
32	**Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**									
			м2 основания	**4564**	**-815,60**	**-70,22**	**-3722398**	**-320484**	**-3401914**	**-73542**	**-4099616**
		НР - 72%; СП - 8%			--	-22,38	--	-102142		-303675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13270287	1049447	11906791	446611	14814250
							314049	306245	--	1097352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13270287				
	Материалы		Тенге				11906791				
	Всего заработная плата		Тенге					620294			
		Накладные расходы	Тенге				446611				
		Сметная прибыль	Тенге				1097352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14814250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					620294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14814250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					620294			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда тип I от ПК0 до ПК4+28									
		Дорожная одежда									
43	**Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**									
			м2 основания	**2996**	**1750,15**	**120,96**	**5243449**	**362396**	**4785331**	**149165**	**5824023**
		НР - 72%; СП - 8%			31,95	37,20	95722	111451		431409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2996	1973,05	179,20	5911258	536883	5263942	192286	6591827
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	52,28	110433	156631		488283	
45	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	2996	-815,60	-70,22	-2443538	-210379	-2233159	-48276	-2691159
		НР - 72%; СП - 8%			--	-22,38	--	-67050		-199345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8711169	688900	7816114	293175	9724691
							206155	201032	--	720347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8711169				
	Материалы		Тенге				7816115				
	Всего заработная плата		Тенге					407187			
		Накладные расходы	Тенге				293175				
		Сметная прибыль	Тенге				720347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9724691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					407187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9724691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					407187			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда тип I от ПК0 до ПК2+40.93									
		Дорожная одежда									
56	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1687	1750,15	120,96	2952503	204059	2694544	83992	3279415
		НР - 72%; СП - 8%			31,95	37,20	53900	62756		242920	
57	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1687	1973,05	179,20	3328535	302310	2964042	108273	3711753
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	52,28	62183	88196		274945	
58	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1687	-815,60	-70,22	-1375917	-118461	-1257456	-27184	-1515349
		НР - 72%; СП - 8%			--	-22,38	--	-37755		-112248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопропускная труба									
66	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15,5	50,88	50,88	789	789	--	223	1093
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,99	--	310		81	
67	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,5	2171,40	--	11943	--	--	8599	22185
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	11943	--		1643	
68	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	4169,16	1112,91	41692	11129	29012	3001	48268
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	261,69	1551	2617		3575	
69	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,11	2225511,62	979110,86	244806	107702	20956	110214	383422
		НР - 72%; СП - 8%			1055890,00	335707,09	116148	36928		28402	
70	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8.0 мм**	м	110	41448,00	--	4559280	--	4559280	--	4924022
		СП - 8%			--	--	--	--		364742	
71	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,11	4541591,11	609098,50	499575	67000	390861	43210	586208
		НР - 72%; СП - 8%			379216,00	166368,14	41714	18300		43423	
72	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	9	46385,43	3524,50	417469	31721	353985	28719	481883
		НР - 72%; СП - 8%			3529,20	902,77	31763	8125		35695	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06715	16483,88	1500,12	1107	101	2	754	2010
		НР - 72%; СП - 8%			14952,40	652,20	1004	44		149	
74	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06715	441876,00	--	29672	--	29672	--	32046
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**10711454**	**606350**	**9784898**	**359801**	**11956956**
							320206	179521	--	885701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6152174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5195946				
	Всего заработная плата		Тенге					499727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29672				
		Накладные расходы	Тенге				359801				
		Сметная прибыль	Тенге				520959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7032934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					499727			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4559280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4559280				
		Сметная прибыль	Тенге				364742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4924022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11956956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					499727			
		РАЗДЕЛ 6.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									
79	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	241	33,48	33,48	8069	8069	--	2454	11364
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	3408		842	
80	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	22	4169,16	1112,91	91722	24484	63826	6602	106190
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	261,69	3412	5757		7866	
83	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	5,7987	4169,16	1112,91	24176	6453	16824	1740	27989
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	261,69	899	1517		2073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				123967	39006	80650	10796	145543
							4311	10682	--	10781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123967				
	Материалы		Тенге				80649				
	Всего заработная плата		Тенге					14993			
		Накладные расходы	Тенге				10796				
		Сметная прибыль	Тенге				10781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				145544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47943871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1084322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3184371			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					931127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге						38672658		
		ИТОГО ПО АКТУ								1451121	
		Временные здания и сооружения (1.04%)								3551398	
		Итого с временными зданиями и сооружениями									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время (1.44%)							47 943 871,00		
		Итого							498 616,26		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							48 442 487,26		
		Итого							697 571,82		
		Итого в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514							49 140 059,07		
		Понижающий коэффициент К=0,949999999199							982 801,18		
		НДС							50 122 860,26		
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)							52 631 579,58		
									50 000 000,00		
									6 000 000,00		
									56 000 000,00		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айтқалиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

Каркинбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР: