Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управления строительства" Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Тұран құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) I-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№96** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ										
1	1	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Распределительный пункт РП-10 (комплектация согласно опросному листу)	комплект	1	110714285,7		110714286				110714286	
			Отпускная цена			110714286		110714286		110714286			
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1328571					
			Сметная стоимость оборудования					*112042857*					
			Итого по разделу: 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ									112042857	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2	2	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	473	209,27	199,7	98984	94457	0	28665	137861	
						9,57	74,6	4527	35286		10212		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	473	17,79	17,79	8414	8414	0	2318	11590	
						0	6,81	0	3219		859		
4	4	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2968	512,11	436,87	1519956	1296644	0	485486	2165878	
						75,24	151,95	223312	450974		160435		
5	5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2968	446,45	371,21	1325070	1101757	0	436684	1902693	
						75,24	129,11	223312	383193		140940		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									4218023	
			Раздел: 3. СЕТИ КЛ10-КВ										
6	6	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2460	221,54	98,56	544985	242458	117436	186071	789540	
						75,24	29,81	185090	73341		58484		
7	7	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	353	317,77	147,15	112172	51946	15961	42888	167466	
						125,4	43,35	44266	15301		12405		
8	8	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	65	744,08	350,93	48365	22810	15774	12346	65568	
						150,48	113,32	9781	7366		4857		
9	9	Прайс "Интеркоммерц Казахстан"	Кабели ТЭВОКС - АБШп 3х240мс -10	м	3300	11730		38709000		38709000		41805720	
											3096720		
10	10	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	49417,2	38056,35	98834	76113	150	35409	144983	
						11286	13303,71	22572	26607		10739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Прайс "Интеркоммерц Казахстан"	Концевая кабельная муфта для 3-х жильных кабелей ТЭВОКС-АБШп (мс,ос,к) с сечением жил от 150 до 240 мм2. GUST-12/150-240/1200-L12 TVX	комплект	2	78695,91		157392		157392		169983	
											12591		
12	12	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	19978,09	262,65	199781	2627	46674	109003	333487	
						15048	91,35	150480	914		24703		
13	13	Прайс "Интеркоммерц Казахстан"	Соединительная кабельная муфта для кабелей ТЭВОКС-АБШп (мс,ос,к) с сечением жил от 150 до 240 мм2. GUSJ-12/150-240 TVX	комплект	10	137004,94		1370049		1370049		1479653	
											109604		
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	180	1965		353700		353700		381996	
											28296		
15	15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23	26181		602163		602163		650336	
											48173		
16	16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,902	26975,92	18615,82	78284	54023	0	26055	112686	
						8360,1	4109,69	24261	11926		8347		
17	17	С121-130809-1304	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	2902	32		92864		92864		100293	
											7429		
18	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,343	434469,6	144638,72	149023	49611	34	112323	282253	
						289731	41048,34	99378	14080		20908		
19	19	С123-010801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм -ПНД	м	346,43	1724		597245		597245		645025	
											47780		
20	20	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	1086714,92	507972,61	47815	22351	2717	29446	83442	
						517000	158980,27	22748	6995		6181		
21	21	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	11717		517610		517610		559019	
											41409		
22	22	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3020,42	172,86	30204	1729	19978	6425	39560	
						849,8	42,63	8498	426		2930		
23	23	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	539,41	25,46	35061	1655	22359	8268	46795	
						169,96	6,7	11047	435		3466		
			Итого по разделу: 3. СЕТИ КЛ10-КВ									47857803	
			Раздел: 4. ПЕРЕХОД КЛ ПОД ДОРОГОЙ										
24	24	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12	209,27	199,7	2511	2396	0	727	3498	
						9,57	74,6	115	895		259		
25	25	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 300 мм -160мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	60	18034,72	11491,54	1082083	689492	61498	455155	1660217	
						5518,22	2817,94	331093	169077		122979		
26	26	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	2635		159681		159681		172455	
											12774		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕХОД КЛ ПОД ДОРОГОЙ									1836169	
			ИТОГО:					159984103	3718481	42862285	1977269	164626283	
			В том числе :					1360480	1200035	110714286	3993480		
			Стоимость оборудования, всего							112042857			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1293888					
			Итого с временными									167248743	
			Зимние удорожания			0,7 %		386441					
			Итого с зимними удорожаниями									167635184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1111847					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									168747031	
			НДС			12 %		20249644					
			Итого с НДС									188996675	

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Нысанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)
ТОО "Тұран құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Авторский надзор)
Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Торебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)