# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011140003597-20211112-08415121
1.1. **Номер учетной системы** 73
2. **Дата выписки** 12.11.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 01.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011140003597
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002 г.Усть-Каменогорск, пр.Шәкәріма, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 18001
9.2. номер 0022690
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
10.1. количество
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ86998LTB0000968881
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка АО "First Heartland Jysan Bank"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010340000498
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ТОО "Железобетонный комбинат "
18. Адрес места нахождения
070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г.Усть-Каменогосрск, пр.Абая, дом № 150
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
20.1. количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 94
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.07.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 61
32.2 дата 01.11.2021

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Строительство комплекса жилых домов с коммерческими помещениями многоцелевого и многофункционального назначения по ул.Утепова, в районе жилых домов №34, и №38 в г.Усть-Каменогорске.Поз.19 | | | | 1 | 3 417 073 | 3 417 073 | 0 | 0 | 3 417 073 | 12% | 410 048,76 | 3 827 121,76 | | | 1 | |
| | | | | **Всего по счету** | | | | **3 417 073** | | | **3 417 073** | | **410 048,76** | **3 827 121,76** | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

| | | |
|---|---|---|
| **44.** | **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой** | spfIv2kQqFaq2ANU7OZIH7Hq4Oj5PswztoK032/H9USdFM19Xb1A79ymqOrJsbhc5K2wlJHikYyPmmmTIy7ojA== |
| **45.** | **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| **46.** | **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** | Шиляев Александр Федорович |

**С П Р А В К А № 2 от 01.11.2021г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик:
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Железобетонный комбинат", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 150, 78-48-39**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакаримиа 4, 25-19-59**

БИН 011140003597
Филиал АО «First Heartland Jysan Bank» г. Усть-Каменогорск
ИИК KZ86998LTB0000968881

БИК TSESKZKA

Договор подряда № 94 от 14.07.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями многоцелевого и многофункционального назначения по ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске. Поз.19**

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | **Стоимость выполненных работ и затрат с начала года** | | | | | **В том числе стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО | в том числе: | | | из.гр.3 | ВСЕГО | в том числе: | | | из гр.9 |
| | | СМР | прочие | стоимость оборудо-вания | монтаж оборудо-вания | | СМР | прочие | стоимость оборудо-вания | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Акт выполненных работ №2 от 1 ноября 2021 г., Наружное освещение ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске. Поз.19 | 249 349,00 | 249 349,00 | 0,00 | | | 249 349,00 | 249 349,00 | | | |
| Акт выполненных работ №3 от 1 ноября 2021 г., Наружные линии энергоснабжения | 307 367,00 | 307 367,00 | | | | 307 367,00 | 307 367,00 | | | |
| Акт выполненных работ №4 от 1 ноября 2021 г. Внутренние линии электроснабжения | 2 860 357,00 | 2 860 357,00 | | | | 2 860 357,00 | 2 860 357,00 | | | |
| Итого : | **3 417 073,00** | **3 417 073,00** | **0,00** | | | **3 417 073,00** | **3 417 073,00** | **0,00** | | |
| НДС 12% | 410 048,76 | | | | | 410 048,76 | | | | |
| Итого с НДС-12% | **3 827 121,76** | | | | | **3 827 121,76** | | | | |

**Генподрядчик:**
Генеральный директор

_____ А.Н. Бородин

**Подрядчик:**
Директор

_____ А.Ф. Шиляев

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Железобетонный комбинат", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 150, 78-48-39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакаримиа 4, 25-19-59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Объект :** Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями многоцелевого и многофункционального назначения по ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске. Поз.19

Договор подряда (контракт) №94 от 14.07.2021 г.

**Акт выполненных работ №2 от 1 ноября 2021 г.**

Наружное освещение ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске. Поз.19

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 145 | 393,03 | 13,83 | 56989 | 2005 | 17566 | 27279 | 91011 |
| | | | | | 258,06 | 3,23 | 37419 | 468 | | 6742 | |
| 2 | 1310-0902-0912 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 % | коробка | 12 | 3956,17 | 1146,83 | 47474 | 13762 | 4648 | 20743 | 73674 |
| | | | | | 2422 | 411,75 | 29064 | 4941 | | 5457 | |
| 3 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 185 | 306,39 | 139,7 | 56682 | 25845 | 8433 | 21711 | 84664 |
| | | | | | 121,1 | 41,89 | 22404 | 7750 | | 6271 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **249 349** |
| **НДС 12%** | **29 922** |
| **Итого с НДС** | **279 271** |

Принял (Генподрядчик)

Зам. Ген. Директора ТОО "ЖБК" Сидоров В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СМП Костерин Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техник - энергетик Сомов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ЛПК Еньшина С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Контрольный мастер ЛПК по СМП Антропова Е.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Центр информационной безопасности"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шиляев А.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Железобетонный комбинат", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 150, 78-48-39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакаримиа 4, 25-19-59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Объект :** Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями многоцелевого и многофункционального назначения по ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске.

Договор подряда (контракт) №94 от 14.07.2021 г.

## Акт выполненных работ №3 от 1 ноября 2021 г.

Наружные линии энергоснабжения

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % | м3 грунта | 2,8 | 2842,94 | | 7960 | | | 4585 | 13549 |
| | | | | | 2842,94 | | 7960 | | | 1004 | |
| 2 | 1116-0301-0208 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 10 | 967,62 | 1,31 | 9676 | 13 | | 7576 | 18632 |
| | | | | | 966,31 | | 9663 | | | 1380 | |
| 3 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,02 | 470077,04 | 126279,94 | 9402 | 2526 | | 6094 | 16736 |
| | | | | | 343797,1 | 40920,92 | 6876 | 818 | | 1240 | |
| 4 | 1308-0401-0101 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % кмат1=0 | шт. | 4 | 12952 | | 51808 | | | 29841 | 88181 |
| | | | | | 12952 | | 51808 | | | 6532 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 % кмат1=0; | м кабеля | 152 | 97,14 | | 14765 | | | 8505 | 25132 |
| | | | | | 97,14 | | 14765 | | | 1862 | |
| 6 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 % кмат1=0; | м кабеля | 152 | 97,14 | | 14765 | | | 8505 | 25132 |
| | | | | | 97,14 | | 14765 | | | 1862 | |
| 7 | 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % кмат1=0; | м кабеля | 152 | 515,13 | 207,52 | 78300 | 31543 | | 32816 | 120005 |
| | | | | | 307,61 | 67,21 | 46757 | 10216 | | 8889 | |

**Итого** **307 367**
**НДС 12%** **36 884**
**Итого с НДС** **344 251**

Принял (Генподрядчик)

Зам. Ген. Директора ТОО "ЖБК" — Сидоров В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СМП — Костерин Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техник - энергетик — Сомов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ЛПК — Еньшина С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Контрольный мастер ЛПК по СМП — Антропова Е.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Центр информационной безопасности"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Шиляев А.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Железобетонный комбинат", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 150, 78-48-39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакаримиа 4, 25-19-59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Объект :** Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями многоцелевого и многофункционального назначения по ул. Утепова, в районе жилых домов №34 и №38 в г. Усть-Каменогорске. Поз.19

Договор подряда (контракт)

## Акт выполненных работ №4 от 1 ноября 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1331-0101-0101 | Устройство распределительное, тип РУК 2-1. Монтаж оборудования НР=61 % кмат1=0; | шт. | 1 | 25504 | | 25504 | | | 9334 | 36 928 | |
| | | | | | | 25504 | | 25504 | | | 2090 | | |
| 2 | 2 | 1310-0408-0503 | Щит распределительный . Монтаж оборудования НР=61 % кмат1=0; | шт. | 16 | 56800 | | 908800 | | | 332621 | 1 315 906 | |
| | | | | | | 56800 | | 908800 | | | 74485 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1308-0103-3501 | Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования НР=72 % kмат1=0; | шкаф | 2 | 12952 | | 25904 | | | 11191 | 39 321 |
| | | | | | 12952 | | 25904 | | | 2226 | |
| **Раздел 1 квартирные** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 1308-0305-0909 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % kмат1=0; | шт. | 37 | 5052,18 | 9,18 | 186930,66 | 588 | | 80608 | 283 591 |
| | | | | | 5043 | | 186591 | | | 16052 | |
| 5 | 13 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % kмат1=0: | шт. | 111 | 1616,32 | 22,32 | 179411,52 | 4285 | | 76436 | 271 199 |
| | | | | | 1594 | | 176934 | | | 15351 | |
| **Раздел 2 кабельные** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % kмат1=0; | м | 200 | 350,15 | 5,41 | 70030 | 15554 | | 29785 | 105 804 |
| | | | | | 344,74 | | 68948 | | | 5989 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 1308-0206-0602 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР=72 % kмат1=0; | м | 51 | 428,81 | 5,72 | 21869,31 | 292 | | 9322 | 33 062 |
| | | | | | 423,09 | | 21577,59 | | | 1871 | |
| 8 | 17 1310-0902-0209 | Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР=61 % kмат1=0; | шт. | 51 | 570,4 | 197,5 | 29090,4 | 10073 | | 8471 | 39 815 |
| | | | | | 372,9 | 80,95 | 19017,9 | 4128 | | 2254 | |
| 9 | 18 1310-0902-0209 | Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР=61 % kмат1=0; | шт. | 51 | 570,4 | 197,5 | 29090,4 | 10073 | | 8471 | 39 815 |
| | | | | | 372,9 | 80,95 | 19017,9 | 4128 | | 2254 | |
| 10 | 20 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % kмат1=0; | м кабеля | 790 | 421,09 | 178,24 | 332661,1 | 914371 | | 210797 | 576 065 |
| | | | | | 242,85 | 57,72 | 191851,5 | 296104 | | 32607 | |

**Раздел 3 светильники**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 % кмат1=0; | шт. | 62 | 1263,82 | 3,07 | 78356,84 | 273 | | 33767 | 118 851 |
| | | | | | | 1260,75 | | 78166,5 | | | 6727 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 860 357** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **2 860 357** |
| НДС (12 %) | 343 243 |
| **Итого** | **3 203 600** |

Принял (Генподрядчик)

Зам. Ген. Директора ТОО "ЖБК" Сидоров В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СМП Костерин Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техник - энергетик Сомов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ЛПК Еньшина С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Контрольный мастер ЛПК по СМП Антропова Е.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Центр информационной безопасности"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шиляев А.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)