Заказчик: ИП "Жалғас"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО " Артабан System"

Стройка : Строительство базы отдыха на 80 мест в 2 км северо-восточнее от с.Тугыл, Тарбагтайского района ВКО

Договор подряда (контракт) №13_ от 10 мая 2019г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2019 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы.										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,983;	м3 грунта	4343,08077	159,15	149,94	691201	651202	–	156445	915458
						9,21	40,82	40000	177285	–	67812	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,017; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	75,10923	2212,06	–	166146	–	–	119625	308633
						2212,06	–	166146	–	–	22862	

3	3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м / Во временный отвал / НР = 72 %	м3 грунта	4418,19	52,11	52,11	230232	230232	–	64704	318531
					–	20,34	–	89866	–	23595	
4	4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4418,19	44,59	44,59	197007	197007	–	55383	272581
					–	17,41	–	76921	–	20191	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2310	36,52	36,52	84361	84361	–	23718	116725
					–	14,26	–	32941	–	8646	
6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	6930	18,03	18,03	124948	124948	–	35127	172881
					–	7,04	–	48787	–	12806	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	577	961,31	–	554676	–	–	399366	1030365

8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2310	961,31 173,54 93,74	– 79,8 38,85	554675 400877 216539	– 184338 89744	– – –	76323 220524 49712	671113
9	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Подсыпка под полы / НР = 72 %	м3 грунта	375	36,52 –	36,52 14,26	13695 –	13695 5348	– –	3851 1404	18950
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	375	961,31 961,31	– –	360491 360491	– –	– –	259554 49604	669649
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	375	173,54 93,74	79,8 38,85	65078 35153	29925 14569	– –	35800 8070	108948
	Раздел 2 Фундаменты.										
	2.1 Ленточный фундамент										
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	50	4247,75 1399,95	1114,76 268,32	212388 69998	55738 13416	86652 –	75907 23064	311359
13	13 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	200	6571,1 3411,2	1774,94 407,34	1314220 682240	354988 81468	276992 –	694974 160736	2169930

14	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5079	240026 –	121909 –	121909 –	– 9753	131662
15	15 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,145	225164 –	4761093 –	4761093 –	– 380887	5141980
16	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,17	243102 –	1743041 –	1743041 –	– 139443	1882484
17	17 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	50	270 –	13500 –	13500 –	– 1080	14580
18	18 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	200	270 –	54000 –	54000 –	– 4320	58320
	2.2 Ф1-Ф3								

19	19 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф1-2 шт / НР = 91 % К=2,000;	м3	28,4	11972,4	1951,32	340016	55418	61509	215473	599928
					7855,26	482,21	223089	13695	–	44439	
20	20 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	28,4	270		7668		7668	–	8281
					–		–		–	613	
21	21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,312	225164		70251		70251	–	75871
					–		–		–	5620	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,564	240026		135375		135375	–	146205
					–		–		–	10830	
23	23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0642	259489		16659		16659	–	17992
					–		–		–	1333	

24	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,1826	243102 –		44390 –		44390 –	– 3551	47941
25	25 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф1* / НР = 91 %	м3	14,2	11972,4 7855,26	1951,32 482,21	170008 111545	27709 6847	30755 –	107737 22220	299965
26	26 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,2	270 –		3834 –		3834 –	– 307	4141
27	27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,119	225164 –		26795 –		26795 –	– 2144	28939
28	28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,282	240026 –		67687 –		67687 –	– 5415	73102

29	29 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489 –		8330 –		8330 –	– 666	8996
30	30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0913	243102 –		22195 –		22195 –	– 1776	23971
31	31 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф2 / НР = 91 %	м3	12,6	11972,4 7855,26	1951,32 482,21	150852 98976	24587 6076	27289 –	95597 19716	266165
32	32 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,6	270 –		3402 –		3402 –	– 272	3674
33	33 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,089	225164 –		20040 –		20040 –	– 1603	21643
34	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,253	240026		60727		60727	–	65585

					–		–		–	4858		
35	35 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489		8330		8330	–	8996	
					–		–		–	666		
36	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0888	243102		21587		21587	–	23314	
					–		–		–	1727		
37	37 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф3 / НР = 91 %	м3	15,4	11972,4	1951,32	184375	30050	33354	116841	325313	
					7855,26	482,21	120971	7426	–	24097		
38	38 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,4	270		4158		4158	–	4491	
					–		–		–	333		
39	39 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,103	225164		23192		23192	–	25047	
					–		–		–	1855		

40	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,905	240026 –		217224 –		217224 –	– 17378	234602
41	41 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489 –		8330 –		8330 –	– 666	8996
		2.3 Подколонники Пк1, Пк2									
42	42 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство / Пк1 / НР = 91 % К=11,000;	м3	20,02	4936,1 2911,65	1200,71 297,44	98821 58291	24038 5955	16491 –	58464 12583	169868
43	43 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,02	270 –		5405 –		5405 –	– 432	5837
44	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=11,000;	т	0,979	225164 –		220436 –		220436 –	– 17635	238071

45	45 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0,3531	259489 –		91626 –		91626 –	– 7330	98956
46	46 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=11,000;	т	0,418	243102 –		101617 –		101617 –	– 8129	109746
47	47 1106-0101-0108 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство /Пк2/ НР = 91 % К=17,000;	м3	30,94	4936,1 2911,65	1200,71 297,44	152723 90086	37150 9203	25487 –	90353 19446	262522
48	48 2988-8888-8917(пл) Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,94	270 –		8354 –		8354 –	– 668	9022
49	49 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=17,000;	т	2,754	225164 –		620102 –		620102 –	– 49608	669710

50	50 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000;	т	0,5457	259489 –		141603 –		141603 –	– 11328	152931
51	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=17,000;	т	0,646	243102 –		157044 –		157044 –	– 12564	169608
	2.4 Разные работы										
52	52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	119	484,85 473,3	11,5 5,92	57697 56323	1369 704	6 –	53035 8859	119591
53	53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1015,2	903,12 309,1	20,08 2,96	916847 313798	20385 3005	582664 –	294627 96918	1308392
54	54 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование над отверстиями НР = 91 %	т	0,0107	16715,92 15219,2	1465,36 664	179 163	16 7	– –	155 27	361

55	55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0107	240026 –		2568 –		2568 –	– 205	2773
56	56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Узел А / НР = 91 %	т	0,01074	925645,56 269478	1384,56 628,05	9941 2894	15 7	7032 –	2640 1006	13587
57	57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00886	225164 –		1995 –		1995 –	– 160	2155
58	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00188	243102 –		457 –		457 –	– 37	494
			Раздел 5 Стены.									
			5.1 Кладка стен									
59	217	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	350	7416,2 4698,36	2699,4 651,2	2595670 1644426	944790 227920	6454 –	1741282 346956	4683908
60	218	1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	38,5	17661,81	1165,75	679980	44881	542873	105798	848640

61	219	2103-0301-0502				2395,47	624,29	92226	24035	–	62862	
		Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	350	20042			7014700		7014700	–	7575876
					–			–		–	561176	
62	220	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 % К=0,200;	м3 кладки	64,56	7416,2	2699,4	478790	174273	1190	321191	863979
						4698,36	651,2	303326	42041	–	63998	
63	221	1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	7,1016	17661,81	1165,75	125427	8279	100137	19515	156537
						2395,47	624,29	17012	4433	–	11595	
64	222	2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	64,56	20042		1293912		1293912	–	1397425
						–		–		–	103513	
65	223	1110-0102-0401	Усиление дверного блока. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05364	73005,07	1092,34	3916	59	2413	1327	5662
						26932,5	532,8	1445	29	–	419	
		5.2 Крепление газобетонных блоков										
66	224	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД2 / НР = 91 %	т	0,74448	270862,56	1384,56	201652	1031	–	182991	415414

67	225	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,74448	269478 276682 –	628,05	200621 205984 –	468	– 205984 –	30771 – 16479	222463
68	226	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,17262	348855,41 73996,8	2302,61 799,2	757930 160767	5003 1736	592161 –	151128 72725	981783
69	227	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	276	162,59 86,15	2,88 1,48	44875 23777	795 408	20303 –	28538 5873	79286
			5.3 Перемычки, сердечники									
70	228	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	435,16 190,37	244,79 59,05	15666 6853	8812 2126	– –	10595 2101	28362
71	229	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	0,09	19858,38 2084,37	1153,08 620,3	1787 188	104 56	1496 –	222 161	2170
72	230	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,952	84694		80629		80629	–	87079

73	231 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство / ПМ1-10 / НР = 91 %	м3	2,32	– 27330,49 16545,3	 4355,78 999,07	– 63407 38385	 10105 2318	– 14916 –	6450 37040 8036	108483
74	232 1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 91 % К=1,050;	м3	2,436	18467,27 2768,79	1089,69 507,71	44986 6745	2654 1237	35587 –	7264 4180	56430
75	233 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12623	243102 –		30687 –		30687 –	– 2455	33142
76	234 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,041	225164 –		9232 –		9232 –	– 739	9971
77	235 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,10583	240026 –		25402 –		25402 –	– 2032	27434
78	236 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство / сердечники / НР = 0	м3	23,962	8907,69 –	6218,19 1508,11	213446 –	149000 36137	64446 –	– 17076	230522

79	237	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 91 % К=1,015;	м3	24,32143	20252,87	1089,69	492579	26503	398735	72517	610304
						2768,79	507,71	67341	12348	–	45208	
80	238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,39099	243102		95050		95050	–	102654
						–		–		–	7604	
81	239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,75206	240026		180514		180514	–	194955
						–		–		–	14441	
			Раздел 6 Перегородки.									
			6.1 Кирпичные перегородки									
82	240	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2501,7	6219,69	118,77	15559798	297127	9710148	5235808	22459254
						2219,5	30,93	5552523	77378	–	1663648	
83	241	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 91 % К=0,023;	м3	57,5391	20108,36	1169,51	1157017	67293	956068	154378	1416307
						2322,88	625,48	133656	35990	–	104912	
84	242	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3196	272556		87109		87109	–	94078

					–		–		–	6969	
85	243	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	272556		9267		9267	–	10008
						–		–		–	741	
86	244	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство / под перегородку / НР = 91 %	м3	47,3	4247,75	1114,76	200919	52728	81973	71808	294545
						1399,95	268,32	66218	12692	–	21818	
87	245	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,53976	16715,92	1465,36	9023	791	17	7801	18170
						15219,2	664	8215	358	–	1346	
88	246	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,53976	240026		129556		129556	–	139920
						–		–		–	10364	
89	247	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,4	903,12	20,08	32874	731	20891	10564	46913
						309,1	2,96	11251	108	–	3475	
		6.2 Крепление перегородок										
90	248	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД1 / НР = 91 %	т	0,8976	892162,56	1384,56	800805	1243	557679	220627	1103147
						269478	628,05	241883	564	–	81715	

91	249	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД2 / НР = 91 %	т	0,46248	892162,56	1384,56	412607	640	287339	113675	568385
						269478	628,05	124628	290	–	42103	
92	250	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,067	76299,41	2302,61	5112	154	–	4661	10555
						73996,8	799,2	4958	54	–	782	
93	251	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,067	240224		16095		16095	–	17383
						–		–		–	1288	
94	252	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	172	162,59	2,88	27965	495	12652	17786	49411
						86,15	1,48	14818	255	–	3660	
		6.3 Перегородки С361										
95	253	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	11,7	8953,74	112,32	104759	1314	54323	44748	161468
						4198,4	51,16	49121	599	–	11961	
Итого								**65 082 954**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 971 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 945 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 166 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 603 093
- накладные расходы, тенге	11 741 164
в т.ч. зарплата, тенге	1 056 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 820 960
Всего	**65 082 954**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 301 659**
Итого в текущих ценах с 10.12.18 г.	**66 384 613**
НДС (12 %)	7 966 154
Итого	**74 350 767**

Заказчик: ИП "Жалғас"

Директор_____Кунафиянов Ж.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____Турсынбаев О

Авторский надзор: ТОО "АкжарЖоба"

_____Нуржакипов Д.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

И.о. Директора_____Бақытбеков Т.Б.

Субподрядчик: ТОО "Artaban System"

Директор_____Төлеубеков Д.Т.