Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.
по доп. соглашению №3 от 19.01.2023г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	**605120383,82**	**403211757,37**	**0,00**	**365003920,32**	**38207837,05**	**0,00**	**38207837,05**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**207008921,68**	**207008921,68**	**0,00**	**207008921,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**	**196202835,69**	**0,00**	**157994998,64**	**38207837,05**	**0,00**	**38207837,05**
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**185145502,88**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**403211757,37**	**0,00**	**365003920,32**	**38207837,05**	**0,00**	**38207837,05**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ **Дарибаев Г.Т.**
МП

Представитель заказчика:
_____ **Далдыбаев Н.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2023г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Текущий (ямочный) ремонт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**5769,40**	1094,27	288,73	6313281	1665799	0	3828505	10953129
					603,54	110,11	4047482	669885	0	611543	
2	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**1,846208**	164 476,29		303657	0	303657	0	327950
					0		0	0	0	24293	
3	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**686,5586**	17 053,39		11708152	0	11708152	0	12644804
					0		0	0	0	936652	

Всего	**23 925 882,55**
Итого в текущих ценах 2023 г.	28 232 541,41
НДС (12 %)	**3387904,97**
Итого	**31 620 446,38**

Монтаж Моста

					Стоимость единицы		Выполнено работ				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1107-0102-0106**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**14**	10758,6	1784,76	150620	24987	82805	60672	228195
					3059,22	613,39	42829	8587	0	16903	
2	**226-102-0412**	**Плита ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30**	**шт.**	**11**	207 276,00		2280036	0	2280036	0	2462439
					0		0	0	0	182403	
3	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,7**	4439,84	1168,03	16427	4322	6411	6175	24411
					1539	294,98	5694	1091	0	1808	
4	**212-101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=1,020;**	**м3**	**3,774**	21 231,25		80127	0	80127	0	86537
					0		0	0	0	6410	
5	**1130-0102-0301**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %**	**т арматуры**	**0,982**	71387,2	0	70102	0	330	58609	139008
					71051,2	0	69772	0	0	10297	

6 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм)16 мм) К=1,020;	т	1,00164	539 377,29		540262	0	540262	0	583483
				0		0	0	0	43221	
7 1130-0104-0101	Устройство монолитной накладной плиты НР=84 %	м3 железобетона в деле	15,96	15287,51	3626,89	243989	57885	49571	135607	409964
				8554,64	1560,49	136532	24905	0	30368	
8 212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,2792	25 231,25		410745	0	410745	0	443604
				0		0	0	0	32860	
9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	26,6	1326,27	1150,79	35279	30611	52	13397	52570
				173,52	292,82	4616	7789	0	3894	
10 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	32,452	4 264,00		138375	0	106538	64829	211284
11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	133	239,38	211,95	31838	28189	4	8080	43111
				27,4	28,85	3644	3837	0	3193	

12 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**133**	4,86	0,04	646	5	0	692	1446
				4,82	0	641	0	0	107	
13 212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**16,1994**	17 053,39		276255	0	276255	0	298355
				0		0	0	0	22100	

Итого по смете	**4 984 405,77**
Итого в текущих ценах 2023г.	**5 881 598,81**
НДС (12 %)	705 791,86
Итого	**6 587 390,67**
Всего по акту	**38 207 837,05**
Всего НДС 12%	**4 093 696,83**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский район
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Дортехмонтажсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ