Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковскрудстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажного арендного жилого дома №10 в 7-ом мкр.города Лисаковска.Инженерные сети,благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт)№55 от 01.11.2022 года

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-3 Наружные инженерные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хоз-питьевой водопровод										
1	1	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	779,56	51,84	2339	156	139	2023	4711	
						681,26	0	2044	0		349		
2	2	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2544		7632		7632		8243	
											611		
3	3	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1899,29	78,69	1899	79	327	1515	3688	
						1493,28	37,17	1493	37		273		
4	4	С123-040102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40960		40960		40960		44237	
											3277		
5	5	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064		1064		1064		1149	
											85		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка#Гильзы	т фасонных частей	0,02121	984964,01	503138,37	20891	10672	397	12646	36220	
						463108,7	139128,32	9823	2951		2683		
7	7	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5889		1178		1178		1272	
											94		
8	8	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#диаметр 219	футляр	1	6471,56	922,94	6472	923	4878	681	7724	
						670,64	16,97	671	17		572		
9	9	С123-020103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4018		4018		4018		4339	
											321		
10	10	С123-040501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4249		4249		4249		4589	
											340		
11	11	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	3	4292,61	376,94	12878	1131	862	10850	25626	
						3628,45	24,78	10885	74		1898		
12	12	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14636		29272		29272		31614	
											2342		
13	13	С123-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	23911		23911		23911		25824	
											1913		
14	14	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14362		14302		14302		15446	
											1144		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)#+300х80х300	шт.	1	33916		33916		33916		36629	
											2713		
16	16	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	62	2552,69	2056,01	158267	127473	281	65737	241924	
						492,15	578,83	30513	35888		17920		
17	17	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,62	1089		68193		68193		73649	
											5455		
18	18	Е11-220601-0406 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,062	189050,3	36000,74	11721	2232	5579	4665	17697	
						63063	12938,7	3910	802		1311		
19	19	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#+Упор УП	м3	0,15	21314,94	981,41	3197	147	2448	594	4094	
						4010,92	337,09	602	51		303		
20	20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка#Футляр	т фасонных частей	0,02654	984964,01	503138,37	26141	13353	497	15824	45322	
						463108,7	139128,32	12291	3692		3357		
21	21	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	14,5	20508,19	17376,23	297369	251955	285	99778	428919	
						3112,32	3838,46	45129	55658		31772		
22	22	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,5	7508		108866		108866		117575	
											8709		
23	23	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	27180,15	17070,64	27180	17071	1976	12793	43171	
						8133,45	4788,85	8133	4789		3198		
24	24	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,062	61885,8	0	3837	0	526	3278	7684	
						53405,5	0	3311	0		569		
25	25	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	611,22	0	611	0	0	465	1162	
						611,22	0	611	0		86		
26	26	С124-010201-0246	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002#+УПГ	шт.	1	3140		3140		3140		3391	
											251		
			Итого по разделу: 1. Хоз-питьевой водопровод									1235899	
			Раздел: 2. Канализация										
27	27	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м3#Срезка ПРС	м3 грунта	226	48,94	48,94	11061	11061	0	2771	14939	
						0	17,03	0	3849		1107		
28	28	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	540,14	151,05	143,34	81588	77424	0	16283	105700	
						7,71	34,16	4163	18452		7830		
29	29	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126,56	201,28	192,63	25474	24379	14	5380	33322	
						8,54	50,5	1081	6391		2468		
30	30	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	221,48	41		9081				9807	
											726		
31	31	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,3	1543,08	0	17437	0	0	12554	32391	
						1543,08	0	17437	0		2399		
32	32	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,3	2746,16	154,74	31032	1749	18322	11337	45758	
						970,02	43,37	10961	490		3389		
33	33	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1#+ПЕСОК	м3 грунта	112,99	732,78	0	82797	0	0	59614	153803	
						732,78	0	82797	0		11393		
34	34	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	112,99	1474		166547		166547		179871	
											13324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		496,3	34,3	34,3	17025	17025	0	4265	22993	
				м3 грунта		0	11,94	0	5924		1703		
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		55,14	804,82	0	44378	0	0	31952	82436	
				м3 грунта		804,82	0	44378	0		6106		
37	37	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,113	442342,34	147953,46	49985	16719	917	36565	93473	
				км трубопровода		286273	40576,6	32349	4585		6924		
38	38	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		114,13	1526		174162		174162		188095	
				м							13933		
39	39	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие		1	20847,01	0	20847	0	1666	18989	43023	
				врезка		19180,76	0	19181	0		3187		
40	40	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		26,6	151,05	143,34	4018	3813	0	802	5205	
				м3 грунта		7,71	34,16	205	909		386		
41	41	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		16,37	201,28	192,63	3295	3153	2	696	4310	
				м3 грунта		8,54	50,5	140	827		319		
42	42	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		28,6475	41		1175				1269	
				т							94		
43	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,45	1543,08	0	3781	0	0	2722	7023	
				м3 грунта		1543,08	0	3781	0		520		
44	44	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26,14	34,3	34,3	897	897	0	225	1211	
				м3 грунта		0	11,94	0	312		90		
45	45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,91	804,82	0	2342	0	0	1686	4351	
				м3 грунта		804,82	0	2342	0		322		
46	46	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		6,86	29447,94	6936,8	202013	47586	78987	93094	318715	
				м3 конструкций колодца		10997,05	2710,58	75440	18595		23609		
47	47	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	15028		75140		75140		81151	
				шт.							6011		
48	48	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	12994		64970		64970		70168	
				шт.							5198		
49	49	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	12994		64970		64970		70168	
				шт.							5198		
50	50	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	7750		38750		38750		41850	
				шт.							3100		
51	51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	16457		82285		82285		88868	
				шт.							6583		
52	52	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	2419		16933		16933		18288	
				шт.							1355		
53	53	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	6186		24744		24744		26724	
				шт.							1980		
54	54	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		5	22552		112760		112760		121781	
				комплект							9021		
55	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		43,57	852,17	20,79	37129	906	24954	10581	51526	
				м2 поверхности		258,64	2,48	11269	108		3817		
56	56	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем#Отмостка		9,4	233,53	30,49	2195	287	1267	699	3126	
				м2 площади уплотнения		68,24	10,9	641	102		232		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 площади уплотнения			68,24	10,9	641	102		232		
57	57	Е11-270602-0309	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство#Отмостка	м2 покрытия	9,4	1650,61	97,42	15516	916	14209	713	17527	
						41,63	28,64	391	269		1298		
58	58	Е11-270602-0409 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0309#Отмостка	м2 покрытия	9,4	376,94	0,04	-3543	0	-3541	-2	-3829	
						0,22	0	-2	0		-284		
			Итого по разделу: 2. Канализация									1935043	
			ИТОГО:					2394287	631107	1316954	541775	3170942	
								435970	164772		234884		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		41 222					
			Итого с временными									3 212 164	
			Зимние удорожания			3,3 %		106 001					
			Итого с зимними удорожаниями									3 318 166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66 363					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 384 529	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									3 553 420	
			Итого с НДС			12 %		426 410				3 979 831	
			Всего со скидкой			0,899999996503						3 581 847,71	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковскрудстрой"
БИН 050840002668
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дроздов И.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұзтау"
БИН 050840001510

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройХолдинг"
БИН 030640000155

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Ержешев А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ИИН 860708350291
№ аттестата KZ49VJE00063228 от 19.03.2021 г.
№ аттестата KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 г.
№ аттестата KZ55VJE00055661 от 26.06.2020 г.

Главный инженер проекта **Овечкин А.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ №06-ОД от 13.04.2021г.