Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район "Есиль", пр. Мангилик Ел, д. 40"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 26 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№07-К-12	30.07.2020 г.	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	11 034 680	9 852 393							1 182 287	11 034 680
Всего к оплате подрядчику	**11 034 680**	**9 852 393**							**1 182 287**	**11 034 680**

Генподрядчик
ТОО "NAK Investments"

Директор _____ **Касенбеков С.С.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ибанкулов С.М.**

М.П.

606320

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район "Есиль", пр. Мангилик Ел, д. 40"

АКТ № 1
выполненных работ за 26 ноября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Окна									
323	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-1, Ок-2)**	м2	59,319	3695,77	187,83	219229	11142	88954	112656	358436
		НР - 90%; СП - 8%			2008,34	101,84	119133	6041		26551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	59,319	16732,00	--	992526	--	992526	--	1071928
		СП - 8%			--	--	--	--		79402	
325	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ . Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	441,89	3781,68	5,58	1671087	2466	1537716	119032	1933328
		НР - 90%; СП - 8%			296,24	3,06	130905	1352		143209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подвесная конструкция для кондиционера									
326	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	2,4272	72083,96	2586,12	174962	6277	10561	110117	307885
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	158124	1465		22806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37592	297904,00	--	111988	--	111988	--	120947
		СП - 8%			--	--	--	--		8959	
328	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,94287	298607,00	--	580155	--	580155	--	626567
		СП - 8%			--	--	--	--		46412	
329	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10952	254542,00	--	27877	--	27877	--	30107
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
330	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	148	94,00	--	13912	--	13912	--	15025
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
331	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,163836	633971,00	--	103867	--	103867	--	112176
		СП - 8%			--	--	--	--		8309	
332	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,836311	98,78	2,47	7392	185	3021	2905	11121
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	4186	25		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	74,836311	173,26	3,53	12966	264	7808	3412	17688
		НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	4894	50		1310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**4605208**
		РАЗДЕЛ 12. Витраж									
356	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	10,1416	2303,92	29,21	23365	296	4612	16669	43237
		НР - 90%; СП - 8%			1819,94	6,35	18457	64		3203	
357	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82 (Вв-2, Вв-3, Вв-5, Вв-6)	м2	10,1416	30454,00	--	308852	--	308852	--	333560
		СП - 8%			--	--	--	--		24708	