Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Нур-Султан, район "Есиль", ул. К. Мұхамедханова, д.19"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№8	27.06.2019	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	9 076 929	8 104 401							972 528	9 076 929
Всего к оплате подрядчику	**9 076 929**	**8 104 401**							**972 528**	**9 076 929**

Генподрядчик
ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Директор _____ **Шаяхметов К.Б.**
М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **Ишанкулов С.М.**
М.П.

606520

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Нур-Султан, район "Есиль", ул. К. Мұхамедханова, д.19"

АКТ №1
выполненных работ за 19 август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
		Перемычки из уголков									
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	3,66689	399123,09	4525,59	1463540	16595	1238906	199627	1796220
		НР - 93%, СП - 8%			56734,50	1803,60	208039	6614		133053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	238,34785	86,63	1,77	20648	422	12432	5432	28167
		НР - 69%, СП - 8%			32,70	0,33	7794	79		2086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки Пр-11 - Пр-13х									
21	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,70704	69085,09	4525,59	48846	3200	5532	38492	94325
		НР - 93%, СП - 8%			56734,50	1803,60	40114	1275		6987	
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3511	254542,00	--	89370	--	89370	--	96520
		СП - 8%			--	--	--	--		7150	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0131	254542,00	--	3335	--	3335	--	3602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	254542,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30544	254542,00	--	77747	--	77747	--	83967
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
26	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00996	297904,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01494	221354,00	--	3307	--	3307	--	3572
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,079144	86,63	1,77	3212	65	1935	845	4382
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1212	12		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки сборные									
29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	116	643,82	253,21	74683	29372	20400	38515	122254
		НР - 118%; СП - 8%			214,75	66,63	24911	7729		9056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,027	65257,00	--	132276	--	132276	--	142858
		СП - 8%			--	--	--	--		10582	
		Деталь крепления Дкс-2									
31	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0644	69085,09	4525,59	4449	291	504	3506	8591
		НР - 93%; СП - 8%			56734,50	1803,60	3654	116		636	
32	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104	298607,00	--	3106	--	3106	--	3354
		СП - 8%			--	--	--	--		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	343272,00	--	18537	--	18537	--	20020
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,75404	86,63	1,77	152	4	91	40	207
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	57	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Элементы рамы Рм-1									
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,33	72083,96	2586,12	240040	8612	14489	151075	422404
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	216939	2010		31289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,30029	254542,00	--	585520	--	585520	--	632362
		СП - 8%			--	--	--	--		46842	
37	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53058	298607,00	--	158435	--	158435	--	171110
		СП - 8%			--	--	--	--		12675	
38	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10434	298607,00	--	31157	--	31157	--	33650
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
39	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39479	298607,00	--	117887	--	117887	--	127318
		СП - 8%			--	--	--	--		9431	
40	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	444	91,00	--	40404	--	40404	--	43636
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	165,742721	98,78	2,47	16372	410	6692	6434	24631
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	9270	55		1824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	165,742721	173,26	3,53	28717	585	17292	7556	39175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			65,40	0,67	10840	111		2902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**3906216**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
		Кровля на отм. +30,500									
50	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (Бикроэласт ТПП-2,05)**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,38**	**1044,71**	**27,59**	**43230**	**1141**	**30888**	**10518**	**58048**
		НР - 92%, СП - 8%			270,69	5,59	11201	231		4300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**41,38**	**1103,29**	**56,49**	**45654**	**2337**	**13690**	**27886**	**79423**
		НР - 92%, СП - 8%			715,98	16,51	29627	683		5883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (Izoterm P-125)**	**м3**	**6,39321**	**23048,00**	**--**	**147351**	**--**	**147351**	**--**	**159139**
		СП - 8%			--	--	--	--		11788	
53	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,38**	**888,51**	**27,59**	**36766**	**1141**	**24424**	**10518**	**51067**
		НР - 92%, СП - 8%			270,69	5,59	11201	231		3783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**4,7587**	**17026,52**	**1880,76**	**81024**	**8950**	**55779**	**17677**	**106597**
		НР - 92%, СП - 8%			3424,36	613,22	16295	2918		7896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,38**	**699,75**	**111,16**	**28956**	**4600**	**11650**	**13022**	**45336**
		НР - 92%, СП - 8%			307,05	34,99	12706	1448		3358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.50мм**	**м2 стяжки**	**41,38**	**648,18**	**57,78**	**26822**	**2391**	**22789**	**2232**	**31378**
		НР - 92%, СП - 8%			39,69	18,94	1642	784		2324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0761392**	**18750,10**	**1550,74**	**1428**	**118**	**3**	**1241**	**2883**
		НР - 91%, СП - 8%			17168,00	749,16	1307	57		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0761392**	**269999,00**	**--**	**20558**	**--**	**20558**	**--**	**22203**
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	41,38	2309,37	16,43	95562	680	86849	7653	111472
		НР - 92%; СП - 8%			194,12	6,90	8033	286		8257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**667546**
		РАЗДЕЛ 6. Утепление стен и перегородок, вентшахты									
89	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	/лист 13, прим.5/ Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	45,78	1070,81	13,19	49022	604	--	37047	92955
		НР - 76%; СП - 8%			1057,62	7,18	48418	329		6886	
90	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 (G-145кг/м3)	м3	4,71534	26424,00	--	124598	--	124598	--	134566
		СП - 8%			--	--	--	--		9968	
91	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,78	2880,22	38,77	131856	1775	47846	66539	214266
		НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	82235	939		15872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	3215,17	515,82	3,55	1658449	11414	567156	867221	2727724
		НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	1079879	4148		202054	
94	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3215,17	104,00	--	334378	--	334378	--	361128
		СП - 8%			--	--	--	--		26750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**3530639**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**								**8104401**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								**972528**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9076929**

Генподрядчик
ТОО "Нур Астана Құрылыс"

Директор **Шаяхметов К.Б.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "ӨМІРЗАК"

Директор **Ашимкулов С.М.**

М.П.