Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Нур-Султан, район "Алматы", ул. Р.Кошкарбаева

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 августа 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	07	16.06.2021	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	9 816 384,06	8 764 628,62	-	-	-	-	-	-	1 051 755,43	9 816 384,06
Всего к оплате подрядчику	9 816 384,06	8 764 628,62							1 051 755,43	9 816 384,06

Генподрядчик
ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Директор _____ **Каесноеков С.С.**
М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **Шманкулов С.М.**
М.П.

182820

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Нур-Султан, район "Алматы", ул. Р.Кошкарбаева

АКТ №1
выполненных работ за 27 августа 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ РП9									
		Потолок									
31	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. -Финишная шпаклевка -2,5мм -2,5мм	м2 окрашиваемой поверхности	4517,65	272,48	1,47	1230958	6652	109576	894704	2295714
		НР - 80%; СП - 8%			246,75	0,81	1114730	3649		170053	
32	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	161,44	438,27	0,86	70755	139	12005	46950	127121
		НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	58611	76		9416	
33	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,31	3159,62	15,64	48374	240	24748	21142	75077
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	23386	106		5561	
34	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13,62	948,48	5,07	12918	69	3652	7379	21921
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	9197	26		1624	
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	892,06	5,40	13666	83	2263	9092	24579
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	11320	45		1821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4354,52	125,75	0,86	547587	3741	30256	412522	1036918
		НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	513590	2063		76809	
		Стены									
37	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Финишная шпаклевка -2,5мм	м2 окрашиваемой поверхности	2267,7	203,17	1,17	460719	2644	51465	326450	850143
		НР - 80%; СП - 8%			179,31	0,64	406610	1453		62974	
38	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	403,74	379,38	0,86	153170	347	30022	98394	271689
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	122801	191		20125	
39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Штукатурка на гипс. основе /	м2 оштукатуриваемой поверхности	629,5	1667,44	20,72	1049652	13041	296141	596298	1777626
		НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	740470	4903		131676	
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,28	728,25	5,09	41714	292	7734	27078	74295
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	33688	160		5503	
41	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,95	1678,95	93,54	30137	1679	6979	18295	52307
		НР - 80%; СП - 8%			1196,58	77,45	21479	1390		3875	
42	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,07	777,68	5,07	7831	51	2624	4140	12929
		НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	5156	19		958	
43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,44	3841,61	38,35	66998	669	34252	25953	100387
		НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	32077	365		7436	
44	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	490,04	462,65	1,78	226717	872	89136	109750	363384
		НР - 80%; СП - 8%			278,98	0,97	136709	478		26917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1946,65	125,75	0,86	244794	1672	13526	184414	463545
		НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	229596	922		34337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**7547635**
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
		Поручень П-1									
63	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12	837,59	86,57	10051	1039	959	10100	21763
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	8053	507		1612	
64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1050,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
65	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	3	132,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4985	98,77	2,47	148	4	60	58	223
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	84	1		16	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4985	173,25	3,53	260	5	157	68	354
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	98	1		26	
		ОГ-2									
70	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	32,4	837,59	86,57	27138	2805	2591	27270	58761
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	21742	1368		4353	
71	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	32,4	13117,00	--	424991	--	424991	--	458990
		СП - 8%			--	--	--	--		33999	
		ОГ-3									
72	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	41,28	837,59	86,57	34576	3574	3301	34744	74865
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	27701	1743		5546	
73	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	41,28	13117,00	--	541470	--	541470	--	584787
		СП - 8%			--	--	--	--		43318	
74	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы	шт.	3	992,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1216993,62**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8764628,62**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**1051755,43**
		ИТОГО по АКТУ	**тенге**								**9816384,06**

Генподрядчик:

ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Директор_____**Касенбеков С.С.**

Субподрядчик

ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____**Ишанкулов С.М.**