Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Отель апартамент с торгово-офисными помещениями и комплексом услуг в г. Нур-Султан, район "Есиль". ул. Алматы, зд. 3»(1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс) (Без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 14 апреля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№TS-12-08	09.03.2021 г	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	12 024 635	10 736 281							1 288 354	12 024 635
Всего к оплате подрядчику	12 024 635	10 736 281							1 288 354	12 024 635

Генподрядчик
ТОО "NAK Investments"

Директор _____ **Касенбеков С.С.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

М.П.

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки -"Отель апартамент с торгово-офисными помещениями и комплексом услуг в г. Нур-Султан, район "Есиль". ул. Алматы, зд. 3»(1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс) (Без наружных инженерных сетей)"

АКТ № 1

выполненных работ за 14 апреля 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (2шт)									
		Л1									
108	1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (П-1,П-2) на растворе М200**	шт. сборных конструкций	1	4417,43	985,11	4417	985	2248	1706	6612
		НР - 118%, СП - 8%			1183,99	261,46	1184	261		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1107-0504-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П-3,П-4,П-5)на растворе М200**	шт. сборных конструкций	11	3298,75	833,82	36286	9172	16370	15610	56047
		НР - 118%, СП - 8%			976,72	225,88	10744	2485		4152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	2104-0108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	46,5104	10103,00	--	469895	--	469895	--	507487
		СП - 8%			--	--	--	--		37592	
111	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (косоуры)**	т конструкций	0,9556	38803,49	11429,67	37081	10922	4439	17706	59170
		НР - 69%, СП - 8%			22729,20	4124,37	21720	3941		4383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	2106-0208-0401	**Косоуры**	т	0,9556	866616,00	--	828138	--	828138	--	894389
		СП - 8%			--	--	--	--		66251	
113	1109-0301-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	1,24982	54578,82	21756,47	68214	27192	10049	27546	103421
		НР - 69%, СП - 8%			24781,90	7160,33	30973	8949		7661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	2106-0408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей-балки**	т	1,24982	816313,00	--	1020244	--	1020244	--	1101864
		СП - 8%			--	--	--	--		81620	
115	1109-0501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже,электроды Э42**	т	2,20542	17224,46	1726,04	37987	3806	4019	20820	63512
		НР - 69%, СП - 8%			13676,25	5,56	30162	12		4705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-анкеровка балок,накладка**	т стальных элементов	0,10634	1008497,58	7636,70	107244	812	97369	10934	127632
		НР - 118%, СП - 8%			85229,20	1908,59	9063	203		9454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,07686	907312,00	--	69736	--	69736	--	75315
		СП - 8%			--	--	--	--		5579	
118	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01414	892474,00	--	12620	--	12620	--	13630
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
119	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01534	402525,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
120	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (места опирания балок)**	т металлических изделий	0,0495	503548,60	2608,80	24926	130	20212	4309	31574
		НР - 93%, СП - 8%			92608,80	1000,62	4584	50		2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1146-0101-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Балки и прогоны. Обетонирование**	м3	0,4	65960,85	1345,99	26384	538	13443	10631	39976
		НР - 84%, СП - 8%			31006,65	632,65	12403	253		2961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	116,1	1937,89	64,73	224989	7515	3938	256345	519841
		НР - 118%, СП - 8%			1839,24	31,92	213536	3706		38507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	2104-0110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	116,1	2799,00	--	324964	--	324964	--	350961
		СП - 8%			--	--	--	--		25997	
124	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М4)**	т	0,6966	1246103,50	1597,50	868036	1113	632034	214248	1168866
		НР - 91%, СП - 8%			337194,00	786,18	234889	548		86583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1115-0207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки и косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,14	3874,03	43,11	140007	1558	58282	64792	221183
		НР - 80%, СП - 8%			2218,24	22,76	80167	823		16384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,48	23577,55	1856,50	11317	891	9093	1449	13787
		НР - 91%, СП - 8%			2776,29	541,07	1333	260		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05632	398962,00	--	22470	--	22470	--	24268
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
128	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,18224	1007683,50	1597,50	183640	291	165348	16511	216163
		НР - 91%, СП - 8%			98774,00	786,18	18001	143		16012	
129	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12936	408331,00	--	52822	--	52822	--	57048
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								5659415

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦО КР-1									
155	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	2,7	7513,93	2012,68	20288	5435	11587	5622	27983
		НР - 93%, СП - 8%			1209,55	1029,50	3266	2780		2073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (фундаменты)	м3 кладки	30,04	10612,26	2906,20	318792	87302	54815	187085	546348
		НР - 93%, СП - 8%			5881,32	815,32	176675	24492		40470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1703,2	287,00	--	488818	--	488818	--	527923
		СП - 8%			--	--	--	--		39105	
158	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльцо и пандус),бетон В15,F50,W4,сульфатостойкий	м3	10,08	23577,55	1856,50	237662	18714	190963	30429	289539
		НР - 91%, СП - 8%			2776,29	541,07	27985	5454		21447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12603	408331,00	--	51462	--	51462	--	55579
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1218	1246103,50	1597,50	151775	195	110510	37461	204375
		НР - 91%, СП - 8%			337194,00	786,18	41070	96		15139	
161	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	1007683,50	1597,50	34261	55	30848	3080	40329
		НР - 91%, СП - 8%			98774,00	786,18	3358	27		2987	
162	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,67	986,31	20,95	137758	2926	80823	50710	203546
		НР - 93%, СП - 8%			386,69	3,71	54009	518		15077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (водосток)	м трубопровода	3,5	5614,44	82,55	19651	289	14569	4813	26421
		НР - 98%, СП - 8%			1369,52	33,59	4793	118		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	2301-0201-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3559,00	--	12456	--	12456	--	13453
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
		Ограждение кр-1									
165	1107-0519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	44,24	19477,05	99,00	861665	4380	824348	41312	975215
		НР - 118%, СП - 8%			744,51	46,85	32937	2073		72238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,59274	887579,00	--	526104	--	526104	--	568192
		СП - 8%			--	--	--	--		42088	
167	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30	89,31	1,97	2679	59	1532	758	3712
		НР - 69%, СП - 8%			36,27	0,37	1088	11		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек входа кр-1									
168	1109-0302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3145	33504,30	14409,14	10537	4532	2913	3191	14827
		НР - 69%, СП - 8%			9831,36	4874,86	3092	1533		1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3145	832837,00	--	261927	--	261927	--	282881
		СП - 8%			--	--	--	--		20954	
170	1109-0301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,42016	54578,82	21756,47	22932	9141	3379	9260	34768
		НР - 69%, СП - 8%			24781,90	7160,33	10412	3008		2575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей-балки									
		СП - 8%	т	0,42016	816313,00	--	342982	--	342982	--	370421
172	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			--	--	--	--		27439	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,43296	117653,05	23743,49	50939	10280	1226	29615	86999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			91078,00	8054,91	39433	3487		6444	
173	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,43296	856578,00	--	370864	--	370864	--	400533
174	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже			--	--	--	--		29669	
		НР - 69%; СП - 8%	т	1,16762	3944,20	458,88	4605	536	333	2580	7759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3199,92	1,85	3736	2		575	
175	ТССЦ РК 8.04.-08-2020	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	1,16762	7420,00	--	8664	--	8664	--	9357
176	1208-0101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство			--	--	--	--		693	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	17,5	922,64	15,40	16146	269	11256	3434	21147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			264,07	8,48	4621	148		1566	
177	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка (2 слоя)									
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	35	2829,89	8,79	99046	308	44609	41261	151532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1546,55	4,63	54129	162		11225	
178	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	17,5	1046,32	24,77	18311	433	1308	15422	36432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			946,85	11,04	16570	193		2699	
179	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
		СП - 8%	м2	20,125	2542,00	--	51158	--	51158	--	55251
180	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство			--	--	--	--		4093	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	11,4	5504,75	15,67	62754	179	45389	15864	84907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1507,57	5,00	17186	57		6289	
181	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка									
			м3	0,03	26486,20	8763,00	795	263	--	565	1469