Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек Хандар, дом 30

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 16 август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№11-С-02	28.07.2019	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	9 694 270	8 655 598							1 038 672	9 694 270
Всего к оплате подрядчику	**9 694 270**	**8 655 598**							**1 038 672**	**9 694 270**

Генподрядчик
ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Директор _____ **Шаяхметов К.Б.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ибанкулов С.М.**

М.П.

606120

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек Хандар, дом 30

АКТ №1
выполненных работ за 16 августа 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Тип 1									
95	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	236,91	1067,47	105,21	252894	24925	124056	107738	389482
		НР - 94%; СП - 8%			438,62	45,17	103913	10701		28851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**/100мм/ Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	236,91	1376,42	67,06	326088	15888	268276	47690	403680
		НР - 94%; СП - 8%			176,96	37,19	41924	8811		29902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/лист 44/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,72968	18750,10	1550,74	13682	1132	23	11897	27625
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	12527	547		2046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,72968	269999,00	--	197013	--	197013	--	212774
		СП - 8%			--	--	--	--		15761	
		Тип 6									
116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	28,83	423,54	34,48	12211	994	--	11055	25128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	11217	544		1861	
117	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,751184	15354,00	--	72950	--	72950	--	78786
		СП - 8%			--	--	--	--		5836	
118	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя)	м2 изолируемой поверхности	28,83	407,50	1,23	11748	35	8932	2632	15531
		НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	2781	19		1150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,83	805,71	32,56	23229	939	9820	12203	38266
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	12470	512		2835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	/70мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,83	957,48	55,08	27604	1588	24474	2246	32237
		НР - 94%; СП - 8%			53,50	29,36	1542	846		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0582078	18750,10	1550,74	1091	91	1	949	2203
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	999	44		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0582078	269999,00	--	15716	--	15716	--	16973
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
		Тип 6х									
123	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя)	м2 изолируемой поверхности	28,15	407,50	1,23	11471	35	8721	2570	15164
		НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	2715	19		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,15	805,71	32,56	22681	917	9588	11915	37364
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	12176	500		2768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	/70мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,15	957,48	55,08	26953	1550	23897	2193	31477
		НР - 94%; СП - 8%			53,50	29,36	1506	826		2332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0568349	18750,10	1550,74	1066	89	1	927	2152
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	976	43		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0568349	269999,00	--	15345	--	15345	--	16573
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
		Тип 8									
134	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	471,57	423,54	34,48	199729	16259	--	180830	411004
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	183469	8903		30445	
135	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	77,714736	15354,00	--	1193232	--	1193232	--	1288691
		СП - 8%			--	--	--	--		95459	
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	471,57	805,71	32,56	379949	15354	160622	199603	625916
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	203973	8370		46364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**/80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	471,57	1148,96	66,09	541815	31166	480374	44075	632761
		НР - 94%; СП - 8%			64,20	35,23	30275	16613		46871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,9520998	18750,10	1550,74	17852	1476	30	15524	36046
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	16346	713		2670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9520998	269999,00	--	257066	--	257066	--	277631
		СП - 8%			--	--	--	--		20565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**4617464**
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
		Лестница (коммерческие помещения)									
		Потолок									
261	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,5	1428,24	88,13	173531	10708	36001	108686	304795
		НР - 80%; СП - 8%			1043,80	74,37	126822	9036		22577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	121,5	948,47	5,07	115239	616	32578	65823	195547
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	82045	233		14485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	121,5	547,97	3,31	66578	402	18538	38286	113253
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	47638	220		8389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
265	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	284,4	1568,15	12,75	445982	3626	181607	209687	708122
		НР - 80%; СП - 8%			916,84	4,78	260749	1359		52454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,2	773,13	5,09	109939	723	25585	67221	191333
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	83631	395		14173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,2	959,57	3,62	136451	515	33782	81948	235871
		НР - 80%; СП - 8%			718,38	1,98	102154	282		17472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтус									
268	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	113,7	414,74	1,84	47156	210	2805	41599	95855
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	44141	114		7100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,959	1680,00	--	13371	--	13371	--	14441
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
				Лестница							
		Потолок									
272	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	383,85	547,97	3,31	210338	1271	58567	120956	357797
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	150500	695		26504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	472,745	773,13	5,09	365493	2406	85056	223476	636087
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	278031	1314		47118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	472,745	959,57	3,62	453632	1711	112310	272437	784155
		НР - 80%; СП - 8%			718,38	1,98	339611	936		58086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтус									
277	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	413,25	414,74	1,84	171391	760	10199	151194	348392
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	160432	413		25807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	28,9275	1680,00	--	48598	--	48598	--	52486
		СП - 8%			--	--	--	--		3888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**4038134**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге								**8655598**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								**1038672**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								**9694270**

Генподрядчик
ТОО "Нур-Астана Құрылыс"

Директор_____ **Шаяхметов К.Б.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО УМИРЗАК"

Директор_____ **Ишмухамбетов С.М.**

М.П.