Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеление территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-31** от **27.05.2021г. доп.соглашение №1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020,версия 2020.3.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ										
1	Е11-010104-0105	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	168,3		27,61	27,61	4647	4647	–	1394	6525
						–	11,51	–	1936		483	
2	Е11-010107-1304	Разравнивание растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	168,3		37,71	37,71	6347	6347	–	1676	8665
						–	13,83	–	2327		642	
3	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	291,59		361,16	346,80	105310	101124	33	24116	139778
						14,24	100,63	4153	29341		10354	
4	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	583,18		89,00	–	51903	–		–	56055
						–	–	–	–		4152	
5	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	116,34		210,25	198,45	24460	23088	–	5369	32216
						11,80	52,30	1373	6085		2386	

6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,34	43,13	43,13	5018	5018	–	1325	6851
					–	15,82	–	1840		507	
7	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	116,34	103,62	103,62	12056	12056	–	3538	16841
					–	42,24	–	4914		1247	
8	Е11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	116,34	3,02	3,02	351	351	–	89	476
					–	1,07	–	124		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				210090	152629	33	37507	267407
							5526	46568	–	19806	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				210090				
		Материалы	тенге				33				
		Всего заработная плата	тенге					52093			
		Транспортные расходы	тенге				51903				
		Накладные расходы	тенге				37507				
		Сметная прибыль	тенге				19808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				267405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					52093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				267405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					52093			
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
9	У86-010307-0107	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	104107,00	254,00	104107	254	99769	3768	116505
					4084,00	69,00	4084	69		8630	
10	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	82132,00	–	328528	–	328528	–	354810
					–	–	–	–		26282	
11	У86-010302-0306	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	50278,00	182,00	40224	1456	383272	18696	454592
					2187,00	47,00	17496	376		33672	
12	У86-010303-0205	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	4	10657,00	–	42628	–	42628	–	46040
					–	–	–	–		3412	
13	У86-010106-0303	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	2	208726,00	3538,00	417452	7076	384564	21254	473802
					12906,00	1129,00	25812	2258		35096	

14	У86-010106-0108	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини-верандой	комплект	1	528428,00	707,00	528428	707	507284	16668	588704
					20437,00	253,00	20437	253		43608	
15	У86-010109-0308	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	100742,00	486,00	100742	486	82405	14120	124051
					17032,00	140,00	17851	157		9189	
16	У86-010104-0302	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	52663,00	1093,00	52663	1093	46358	4486	61721
					5212,00	340,00	5212	340		4572	
17	У86-010104-0205	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	4	164286,00	497,00	657144	1988	569616	67484	782600
					21385,00	127,00	85540	508		57972	
18	У86-010106-0101	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	431255,00	575,00	431255	575	413855	13495	480330
					16825,00	191,00	16825	191		35580	
19	У86-010104-0113	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	95515,00	229,00	95515	229	87386	6694	110386
					7900,00	67,00	7900	67		8177	
20	У86-010113-0108	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	2292148,00	2929,00	2292148	2929	2194670	78603	2560411
					94549,00	1010,00	94549	1010		189660	
21	У86-010101-0105	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	338762,00	4518,00	338762	4518	323740	8791	375357
					10504,00	1455,00	10504	1455		27804	
22	У86-010307-0302	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт	2	50856,00	2727,00	101712	5454	87314	7648	118108
					10504,00	1455,00	10504	1455		27804	
23	У86-010307-0201	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	33635,00	672,00	33635	672	31697	1089	37502
					1266,00	214,00	1266	214		2778	
24	У86-010805-0102	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	167910,00	2905,00	335820	5810	314982	12674	376374
					7514,00	937,00	15028	1874		27880	

25	У86-010602-0502	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м**	**секция**	**32**	**49374,00**	**12074,00**	**1579968**	**386368**	**1003584**	**241952**	**1967680**
					5938,00	**4384,00**	**190016**	**140288**		**145760**	
26	У86-010605-0203	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**148999,00**	**5482,00**	**148999**	**5482**	**117146**	**33577**	**197182**
					26371,00	**2137,00**	**26371**	**2137**		**14606**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7991730**	**425097**	**7018798**	**550999**	**9226155**
							547835	**152949**	**--**	**683426**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**7663202**				
		Материалы	тенге				**6690270**				
		Всего заработная плата	тенге					**700784**			
		Накладные расходы	тенге				**550999**				
		Сметная прибыль	тенге				**657144**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**8871345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
		Сметная заработная плата	тенге					**700784**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**328528**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**328528**				
		Сметная прибыль	тенге				**26282**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**354810**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9226155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
		Сметная заработная плата	тенге					**700784**			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК

ТИП-1

27	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**135,33**	**4669,35**	**1612,61**	**631904**	**218235**	**381368**	**92087**	**781910**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**238,68**	**391,38**	**32301**	**52965**		**57919**	
28	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,94731**	**4172,37**	**1882,68**	**3953**	**1783**	**2170**	**1038**	**5390**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**--**	**1015,00**	**--**	**962**		**399**	
29	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1353,3**	**1396,20**	**128,84**	**1889482**	**174365**	**1648548**	**121225**	**2171555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**49,19**	**33,75**	**66569**	**45676**		**160857**	
30	**Е11-270602-0403 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**1353,3**	**608,43**	**0,08**	**823389**	**110**	**822566**	**770**	**890066**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,53	–	713	–		65933	
31	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,27066	4172,37	1882,68	1129	510	619	297	1540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1015,00	–	275		114	
32	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1353,3	1489,21	128,84	2015342	174365	1774408	121225	2307481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,19	33,75	66569	45676		170925	
33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	350	3894,11	32,69	1362938	11441	1057605	322449	1820218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,69	13,35	293892	4671		134831	
		ТИП-2									
34	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	26,76	4669,35	1612,61	124952	43154	75411	18209	154614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			238,68	391,38	6387	10473		11453	
35	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	26,76	3175,08	1061,64	84965	28410	52374	11823	104531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,24	252,86	4181	6767		7743	
36	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	267,6	468,57	39,44	125389	10554	238	128655	274367
					428,24	16,92	114597	4528		20324	
37	С121-040509-0111	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	267,6	2649,00	–	708872	–	708872	–	765582
					–	–	–	–		56710	
38	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	348	2493,33	32,69	867679	11375	564091	320607	1283348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,69	13,35	292212	4645		94910	
		ТИП-3									
39	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	32,4	4669,35	1612,61	151287	52249	91305	22047	187201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			238,68	391,38	7733	12681		13867	

40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	32,4	18894,27	7,68	612174	249	478637	125291	796462
					4113,84	–	133288	–		58997	
41	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	324	19838,51	24,34	6427678	7888	6186706	254855	7217130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,39	8,93	233084	2893		534603	
42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	2493,33	32,69	249333	3269	162095	92128	368778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,69	13,35	83969	1335		27317	
		ТИП-4									
43	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17	4917,57	1612,61	83599	27414	52127	11568	102780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			238,68	391,38	4058	6653		7613	
44	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5	5211,15	1612,61	44295	13707	28559	5784	54085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			238,68	391,38	2029	3327		4006	
45	Е11-270403-1206	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство приукрепление откосов	м2 поверхности	170	35,58	0,57	6048	97	85	6389	13433
46	С121-080102-1103	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	173,4	242,00	–	41963	–	41963	–	45320
47	У86-010703-0102	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	170	5480,00	457,00	931600	77690	695980	171870	1191700
48	Е11-010205-0501	Устройство насыпи песком сверху	м3 грунта	3,4	866,42	–	2946	–	–	2121	5472
49	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,4	1778,00	–	6045	–	6045	–	6529
50	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	2493,33	32,69	199466	2615	129676	73703	295022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,69	13,35	67175	1068		21854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17396397	859464	14961444	1904124	20844515

							1575489	228612	–	1543995	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17396397				
	Материалы		тенге				14204565				
	Всего заработная плата		тенге					1804101			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				41963				
	Местные материалы		тенге				714917				
		Накладные расходы	тенге				1904124				
		Сметная прибыль	тенге				1543995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20844516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1438
		Сметная заработная плата	тенге					1804101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20844516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1438
		Сметная заработная плата	тенге					1804101			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ									
51	Е11-470102-0113	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	15	1404,87	84,66	21073	1270	3951	14375	38283
					1056,78	32,21	15852	483		2836	
52	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	15	2851,63	898,43	42774	13476	1760	28406	76874
					1835,86	316,08	27538	4741		5694	
53	С125-010203-3301	**Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	15	5549,00	–	83235	–	83235	–	89894
					–	–	–	–		6659	
54	Е11-470108-0115	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	216,2	1314,06	–	284101	–	42538	212576	536409
					1117,31	–	241563	–		39734	
55	Е11-470109-0101	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	216,2	634,95	99,09	137275	21424	381	106349	263113
					534,09	24,89	115470	5381		19490	
56	С125-010204-0702	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м**	шт.	865	135,00	–	116775	–	116775	–	126117
					–	–	–	–		9342	
		ГАЗОН									
57	Е11-470112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	1682,74	42,23	1,79	71066	3020	–	60964	142589
					40,44	0,73	68046	1232		10562	
58	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1682,74	253,33	159,71	426289	268751	51256	152923	625549
					63,16	40,11	106282	67495		46337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1182591	307948	299896	575595	1898828
							574746	79338	–	140654	

Стоимость общестроительных работ			тенге					1182591			
Материалы			тенге					99887			
Всего заработная плата			тенге						654084		
Местные материалы			тенге					200010			
		Накладные расходы	тенге					575594			
		Сметная прибыль	тенге					140655			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					1898829			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	тенге						654084		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге					1898829			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	тенге						654084		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								32236905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2703603			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1745122		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						507460		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							22280170	
		- Перевозка грузов	тенге					51903			
		- Накладные расходы	тенге								3068225
		- Сметная прибыль	тенге								2387881
		Временные здания и сооружения		1,00%		322369,05					
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%		348158,57					
		Итого в базовых ценах 2020 года				32907432,62					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		658148,65					
		Итого в ценах 2021 года К=1,050036		1,050036		35245068,70					
		НДС 12%		12%		4229408,24					
		Итого с учетом НДС 12%				39474476,95					
		Тендерная скидка		-10		3947447,69					
		Всего к оплате с учетом НДС 12%				35 527 029,25					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Енбекшиказахского района"

_____ **Каипов Р.Т.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Шуаков А.Н.**
(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)