Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-31** от **27.05.2021г. доп.соглашение №1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020, версия 2020.3.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ												
РАЗДЕЛ 1. ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ АЖ20-1,всего-2шт												
1	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		15794,33	7536,80	31589	15074	1278	18482	54077
						7618,52	3932,80	15237	7866		4006	
2	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4		56994,00	–	227976	–	227976	–	246214
						–	–	–	–		18238	
3	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4		2660,71	1435,85	10643	5743	–	5827	17788
						1224,86	596,20	4899	2385		1318	
4	С121-040302-0201	Плиты ПМ-1	м3	0,08		62768,00	–	5021	–	5021	–	5423
						–	–	–	–		402	
5	С124-040207-2306	Крепление подкоса У1	шт.	2		5682,00	–	11364	–	11364	–	12273
						–	–	–	–		909	
6	С121-060209-0201	Траверса ТМ2002	т	0,0376		643499,00	–	24196	–	24196	–	26132
						–	–	–	–		1936	
7	С121-060209-0201	Траверса ТМ2003	т	0,0134		643499,00	–	8623	–	8623	–	9313
						–	–	–	–		690	

8	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	2	1294,00	–	2588	–	2588	–	2795
					–	–	–	–		207	
8	С124-040201-0422	Стяжка СМ-1	шт.	4	4900,00	–	19600	–	19600	–	21168
					–	–	–	–		1568	
9	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,178	1052,00	–	3343	–	3343	–	3610
					–	–	–	–		267	
10	С124-040102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2442,00	–	4884	–	4884	–	5275
					–	–	–	–		391	
11	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	–	94	–	94	–	102
					–	–	–	–		8	
12	С124-040207-4701	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р51177-2017	комплект	4	440,00	–	1760	–	1760	–	1901
					–	–	–	–		141	
13	С124-040106-0304	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-AIV ГОСТ 28856-90	шт.	12	5548,00	–	66576	–	66576	–	71902
					–	–	–	–		5326	
14	С124-040207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017(аналог анкерного зажима DN35 фирмы NILED)	шт.	12	4196,00	–	50352	–	50352	–	54380
					–	–	–	–		4028	
15	С124-040207-3118	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CD150 фирмы NILED)	шт.	6	1207,00	–	7242	–	7242	–	7821
					–	–	–	–		579	
16	С124-040201-0203	Соединитель У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301,00	–	15612	–	15612	–	16861
					–	–	–	–		1249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				486126	20817	445172	24309	557035
							20136	10250	–	40837	
		Стоимость монтажных работ	тенге				71554				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				71554				
		Сметная прибыль	тенге				5724				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				77278				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				381753				
		Материалы	тенге				1278				
		Всего заработная плата	тенге					30387			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				106524				
		Местные материалы	тенге				232997				
		Накладные расходы	тенге				24310				
		Сметная прибыль	тенге				32485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				438548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					30387			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				32818				

	Стоимость материалов и конструкций		тенге				32818					
		Сметная прибыль	тенге				2625					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				35444					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				557035					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге					30387				
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД с ВЛ на КЛ,всего-1шт												
17	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	46549,28	20248,89	93099	40498	17465	37578	141131
					17568,00	8528,18	35136	17056		10454	
18	С124-040207-4301	Ограничители перенапряжения ОПНп-10/1	шт.	6	6790,00	–	40740	–	40740	–	43999
					–	–	–	–		3259	
19	С124-040207-3118	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CD150 фирмы NILED)	шт.	12	1207,00	–	14484	–	14484	–	15643
					–	–	–	–		1159	
20	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017(аналог BC15.50 фирмы NILED)	шт.	2	388,00	–	776	–	776	–	838
					–	–	–	–		62	
21	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	14	501,00	–	7014	–	7014	–	7575
					–	–	–	–		561	
22	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	154,00	–	2156	–	2156	–	2328
					–	–	–	–		172	
23	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	33443,20	24603,30	66886	49207	111	25957	100271
					8784,00	9241,68	17568	18483		7427	
24	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415,00	–	26830	–	26830	–	28976
					–	–	–	–		2146	
25	С124-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	717,00	–	4302	–	4302	–	4646
					–	–	–	–		344	
26	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,778	1052,00	–	3974	–	3974	–	4292
					–	–	–	–		318	
27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0984	922670,67	1376,67	90791	135	64432	23920	123888
					266508,00	621,24	26224	61		9177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

28	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0126	382674,59	109313,15	4822	1377	38	3791	9303
					270436,00	33515,84	3407	422		689	
29	С123-010503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12,6	594,00	–	7484	–	7484	–	8083
					–	–	–	–		599	
30	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3956,32	662,68	7913	1325	732	4594	13508
					2928,00	262,40	5856	525		1001	
31	51-080301-1102	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) с рычагом ПРНЗ	шт.	2	89495,00	–	178990	–		–	178990
					–	–	–	–	178990	–	
32	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12331,00	–	24662	–	24662	–	26635
					–	–	–	–	–	1973	
33	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2398,00	–	4796	–	4796	–	5180
					–	–	–	–	–	384	
34	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10828,00	–	43312	–	43312	–	46777
					–	–	–	–	–	3465	
35	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1996,00	–	3992	–	3992	–	4311
					–	–	–	–	–	319	
36	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2096,00	–	4192	–	4192	–	4527
					–	–	–	–	–	335	
37	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1194,00	–	7164	–	7164	–	7737
					–	–	–	–	–	573	
38	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1294,00	–	2588	–	2588	–	2795
					–	–	–	–	–	207	
39	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1294,00	–	11646	–	11646	–	12578
					–	–	–	–	–	932	
40	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1832,00	–	7328	–	7328	–	7914
					–	–	–	–		586	
41	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47,00	–	188	–	188	–	203
					–	–	–	–		15	
42	С124-040201-0644	Крепление провода	шт.	4	258,00	–	1032	–	1032	–	1115
					–	–	–	–		83	

43	С124-040207-3118	Зажимы плашечные Al-Al SL4.21 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CD150 фирмы NILED)	шт.	6	1207,00	–	7242	–	7242	–	7821
					–	–	–	–		579	
44	ПРАЙС	Траверса ТМ-74	шт	2	6964,29	–	13929	–	13929	–	15043
					–	–	–	–		1114	
45	С124-040207-3118	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CD135 фирмы NILED)	шт.	6	1207,00	–	7242	–	7242	–	7821
					–	–	–	–		579	
		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ									
46	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3318,16	165,61	53091	2650	34559	12008	70307
					992,60	49,78	15882	797		5208	
47	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	32	518,12	59,79	16580	1913	7861	5351	23686
					212,70	19,56	6806	626		1754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				653624	97105	266651	113199	927921
							110880	37970	178990	47025	
		Стоимость оборудования	тенге				178990				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				178990				
		Стоимость монтажных работ	тенге				285843				
		Материалы	тенге				60728				
		Всего заработная плата	тенге					118735			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				48275				
		Накладные расходы	тенге				85489				
		Сметная прибыль	тенге				29707				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				401038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					118735			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				181307				
		Материалы	тенге				64468				
		Всего заработная плата	тенге					30115			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				85694				
		Накладные расходы	тенге				27711				
		Сметная прибыль	тенге				16721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				225740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					30115			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				7484				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7484				
		Сметная прибыль	тенге				599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				8083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				927918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					148850			

ОТДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ

48	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44,2611	210,25	198,45	9306	8784	–	2043	12257
					11,80	52,30	522	2315		908	
49	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3689	2188,03	–	2995	–	–	2157	5564
					2188,03	–	2995	–		412	
50	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,63	21,90	18,40	999	840	4	364	1472
					3,41	7,67	155	350		109	
51	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,2225	19,08	19,08	653	653	–	196	917
					–	7,95	–	272		68	
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4075	951,59	–	10855	–	–	7816	20164
					951,59	–	10855	–		1494	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,2225	171,86	79,20	5881	2710	–	3230	9840
					92,66	38,43	3171	1315		729	
54	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	169	507,00	419,16	85683	70838	–	32280	127399
					87,84	177,44	14845	29988		9437	
55	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	169	444,00	356,16	75036	60191	–	29035	112396
					87,84	150,77	14845	25481		8326	
56	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	148	149,40	120,12	22111	17778	–	8539	33102
					29,28	50,85	4333	7526		2452	
57	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	148	257,28	213,36	38077	31577	–	14305	56572
					43,92	90,32	6500	13368		4191	
58	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,409	23006,00	–	32415	–	32415	–	35008
					–	–	–	–		2593	
59	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	33443,20	24603,30	66886	49207	111	25957	100270

					8784,00	9241,68	17568	18483		7427	
60	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415,00	–	26830	–	26830	–	28976
					–	–	–	–		2146	
61	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	1255279,40	–	42679	–	36789	4476	50928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			173232,00	–	5890	–		3772	
62	С123-060137-0608	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,395	1492569,00	–	589565	–	589565	–	636730
					–	–	–	–		47165	
63	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	317	397,03	175,26	125858	55558	14609	53653	193872
					175,68	59,39	55691	18827		14361	
64	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	411,68	178,63	16467	7145	1709	7182	25541
					190,32	59,07	7613	2363		1892	
65	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	481,45	216,67	18295	8233	1717	7982	28379
					219,60	72,14	8345	2741		2100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1170518	313514	703673	199215	1479387
							153329	123029	–	109578	
		Стоимость монтажных работ	тенге				1064734				
		Материалы	тенге				18072				
		Всего заработная плата	тенге					248517			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				616395				
		Накладные расходы	тенге				178932				
		Сметная прибыль	тенге				99493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1343159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	тенге					248517			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				105785				
		Материалы	тенге				36794				
		Всего заработная плата	тенге					27841			
		Местные материалы	тенге				32415				
		Накладные расходы	тенге				20281				
		Сметная прибыль	тенге				10085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				136151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					27841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1479388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	тенге					276355			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

66	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	27833,03	6720,00	55666	13440	4162	31503	94142
					19032,00	2844,80	38064	5690		6973	
67	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	2	478105,00	–	956210	–	956210	–	1032707
					–	–	–	–		76497	
68	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11895,34	7038,34	11895	7038	1035	6001	19328
					3822,00	3679,76	3822	3680		1432	
69	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10670	17295	59908
					18065,30	3554,04	18065	3554		4438	
70	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	10,8	6001,79	1804,94	64819	19493	35008	17766	89192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			955,40	813,44	10318	8785		6607	
71	С121-040409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2012	шт.	6	48075,00	–	288450	–	288450	–	311526
					–	–	–	–		23076	
72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,8	898,48	19,98	7907	176	5041	2526	11267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	2690	26		835	
		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ									
73	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3318,16	165,61	39818	1987	25920	9006	52730
					992,60	49,78	11911	597		3906	
74	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	42	518,12	59,79	21761	2511	10317	7023	31087
					212,70	19,56	8933	821		2303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1484702	54086	1336813	91120	1701887
							93804	23153	–	126067	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1073455				
		Материалы	Тенге				40398				
		Всего заработная плата	Тенге					66017			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				956210				