Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **«Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда»**

Подрядчик: **ТОО «СК Максат LTD»**

Наименование строительства и его адрес: Строительства пешеходного тротуара по ул. Центральная в поселке Белкуль, в г. Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		08 янв	01.06.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	15 477 806,47									
Акт выполненных работ №2-1-1	15 477 806,47	13 819 470,07							1 658 336,40	15 477 806,47
Всего к оплате:		13 819 470,07							1 658 336,40	15 477 806,47

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда ,БИН 940140000934**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «Ақбозат LTD»,**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№3

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик:: «Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Строительства пешеходного тротуара по ул. Центральная в поселке Белкуль, в г. Кызылорда
именование объекта: Строительства пешеходного тротуара
Договор № 8/1, от 01 июня 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1
за июль месяц 2023г

на строительство пешеходного тротуара

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017,Табл.1601-0204-30.пп №5	Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы II кат)	км	0,00143		15922,00	-	22,77	-	-	-	24,59
		СП - 8%				-	-	-	-		1,82	
		Итого по разделу 1	тенге									24,59
		РАЗДЕЛ 2. Переустройства коммуникации										
2	Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10кВт. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	3		8734,37	6604,62	26203,11	19813,86	-	12423,43	41716,67
		НР-80% ,СП - 8%				2129,75	3046,68	6389,25	9140,04		3090,12	
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3		7019,90	3097,10	21059,70	9291,30	1193,04	12150,14	35866,63
		СП - 8%				3525,12	1537,44	10575,36	4612,32	-	2656,79	
4	Е11-270902-0101-1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып.	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	3		2612,34	484,98	7837,01	1454,93	-	7404,63	16460,97
		НР - 108%; СП - 8%										

					21[illegible]	158,02	6382,08	474,06		1219,33	
5	Е11-270902-0101-1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт	3	4796,80 3545,60	808,30 263,37	14390,41 10636,80	2424,89 790,10	1328,72	12341,05 2138,52	28869,98
		Наращивание существующих колодцев									
6	Е11-070404-0101-1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 5	Плиты перекрытий. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%;*	м3 сборных конструкций	0,51	3474,54 1499,34	1975,19 278,68	1772,01 764,67	1007,35 142,13	-	1070,01 227,36	3069,39
7	Е11-230601-0107-1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2м. Устройство. Грунты сухие. *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2,277	30914,66 9811,45	7081,65 2874,51	70392,67 22340,68	16124,92 6545,27	31927,07	28597,09 7919,18	106908,94
8	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	29766,00 -	- -	29766,00 -	- -	29766,00 -	- 2381,28	32147,28
9	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	1	3523,00 -	- -	3523,00 -	- -	3523,00 -	- 281,84	3804,84
10	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	5577,00 -	- -	5577,00 -	- -	5577,00 -	- 446,16	6023,16
11	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦ03 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	61720,00 -	- -	61720,00 -	- -	61720,00 -	- 4937,60	66657,60

	1723-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19565,00	-	19565,00	-	19565,00	-	21130,20
		ИТОГО по разделу 2			-	-	-	-		1565,20	
		РАЗДЕЛ 3. Конструкция дорожной одежды									362655,65
		Земляные работы									
13	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *СП - 8%*	м3 грунта	457,6	204,80 9,12	195,59 53,95	93714,77 4174,08	89500,64 24687,63	40,05 -	20780,43 9159,62	123654,82
14	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2 *СП - 8%*	м3 грунта	715,4	68,91 --	68,91 27,04	49299,43 --	49299,43 19345,35	-	13928,65 5028,25	68286,33
15	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 6 проходов *СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	715,4	76,17 --	76,17 29,21	54491,99 --	54491,99 20895,86	-	15045,02 5562,96	75099,97
16	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см *СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	715,4	36,29 --	36,29 10,84	25962,80 --	25962,80 7752,58	-	5581,85 2523,57	34068,22
17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	715,4	80,97 9,47	69,41 16,15	57928,08 6772,83	49652,91 11555,71	1502,34	13196,55 5689,97	76814,61
18	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) *СП - 8%*	М2 спланированной поверхности на проход	2680	1,11 --	1,11 0,43	3169,94 --	-- --	-	895,61 325,24	4390,79
		Устройство тротуаров									
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из Песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, Толщина 12 см *СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	257,4	1216,23	1073,50	313057,50	276317,77	378,38	105505,78	452048,34
20	С121-010601-0101 2101-0601-0101	Смеси песчано –гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	314,028	141,26 2958,00	238,26 --	36361,35 928894,82	61329,18 --	- 928894,82	33485,06 --	1003206,41
		Устройство бортовых камней			--	--	--	--		74311,59	

	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм и доп 16	Камни бортовые бетонные. Установка при д[illegible]х видах покрытий	м бортового камня	2860	1927,68 759,42	31,41 12,06	5513172,52 2171952,64	89820,59 34505,04	3251399,29	2382974,30 631691,75	8527838,56
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%;*	м3	45,76	47820,00 --	-- --	2188243,20 --	-- --	2188243,20	-- 175059,46	2363302,66
		ИТОГО по разделу 3									12728710,7

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	13091390,94
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	170188,08
Итого:	Тенге	13261579,02
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1000000,00
Итого	Тенге	14261579,02
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	285231,58
Всего	Тенге	14546810,60
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	13819470,07
НДС 12%	Тенге	1658336,40
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	15477806,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", БИН 020240006089,

должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

эксперт(ы) по технического надзора ТОО «Максат LTD»,
ИН 050140013499,

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
дентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
БИН 940140000934,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «ГорСервисПроект», БИН 170340006092,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата, подпись)