Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Приложение 4

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 316 14.06.2019ж

г. Тараз «12» июня 2019 г.

Заказчик Вр.и.о.руководителя Айткулов Галымжан Рысбекович КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», г.Тараз, мкр.Астана,30

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «12» июня 2019 г., ТОО «Ремстрой СС», директор Мокрушин Иван Евгеньевич, г. Тараз, Кошеней 67/2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «12» июня 2019 г., ТОО « Райдо – К », в лице эксперта Усенова Есенали Кошмановича, Лицензия АДС и ЖКХ №03720, №03721, №03722 от 26.09.2012г.

дата заключения, наименование организации, ф.и.о экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «12» июня 2019 г., ТОО «Asia NST Group », директор Хахазов Дильшат Салайдинович, в лице эксперта Мырзадаулетова Орынбасара Куанышбекулы аттестат № KZ38VJE00017943 от 06.06.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство одноэтажных жилых домов (125 кв.м. 15 мкр. № 541) на 69 участках в массиве конце улицы Сулейменова г. Тараз »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Тараз, Жамбылская область, 080000 ул. Сулейменова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от«24» октября 2017 г. № 779

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Asia NST Group», Заключение № ЭПС-0072/18 от 05.10.2018г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», №101-ө от 19.10.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

в) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» 09.11.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 02.11. 2018 года;
месяц, год
окончание работ 01.02.2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	125	
Число этажей	этаж	1	
Общий строительный объем	$м^3$	797,23	
В том числе подземной части	$м^3$	нет	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание жилого дома одноэтажное 12,8.0х13,0м без подвала. Высота помещении – 3,0м. В плане размещены жилые комнаты по их функциональному назначению: гостиная, две спальни, кухня, ванная комната, санузел, холл, тамбур. Фундаменты – ленточные монолитные из бетона. Наружные стены и перегородки – обожженный кирпич марки КР-р- по 250х65/1 НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 380 мм. Полы – линолеум на теплоизолирующей подоснове, керамическая плитка. Рама – монолитная железобетонные из бетона кл В 25, арматура кл А- III А- I. Стойки и ригели сечением 400х400 мм. Перекрытие – деревянное, балочное, из бруса сечением 100х150мм, шаг 900 мм. Перемычки – монолитные железобетонные из бетона В 15. Крыша – чердачная, четрехскатная. Кровля – металлочерепица НС 40-750-0,7 (ЛП) СТ РК 2083-2011 по деревянной стропильной конструкций и обрешетке. Утеплитель перекрытия – мин.плиты жесткие с объемным весом 140 кг/м3 толщ.140мм. Вентиляция чердачного пространства осуществляется через слуховые окна.

Отопление: нагревательные приборы – биметаллические радиаторы мощностью до 160 Вт.

Котельное оборудование: Котел настенный двухконтурный на газообразном топливе.

Газоснабжение: Точка подключение проектируемый газопровод низкого давления, диаметр газопровода d-25 мм.

Водопровод: Ввод водопровода предусмотрен из стальной трубы d-32х2,8 мм. Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован из полипропиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 по СТ РК ISO 4427-2-2014 d-20х2 мм, 25х2,3 мм.

Канализация: Канализационные трубопроводы предусмотрены из полиэтиленовых канализационных труб d-50 мм, 100 мм по ГОСТ 22689.2-89

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Согласно договору № 1 от 19.10.2017 года: 120 000,00 тенге за 1м2 с учетом НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство одноэтажных жилых домов (125 кв.м. 15 мкр. № 541) на 69 участках в массиве конце улицы Сулейменова г. Тараз»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Айткулов Галымжан Рысбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

руководителя М.П.

Технический надзор Усенов Есенали Кошманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Авторский надзор Мырзадаулетов Орынбасар Куанышбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мокрушин Иван Евгеньевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

руководителя М.П.