Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы *«15» желтоқсан*

Мердігер (бас мердігер) *«Энергомера» ЖШС-гі, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №93-б*
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы
Мухашов Бекетай Сартаевич атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің жаңа тұрғын кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы 2-кезек»; объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші *"Аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович* болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: *«АСЕРКЕН» ЖШС*;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ұйым *"Проммедконтракт" ЖШС*

ГСЛ № 0000260, 18.04.2006 ж.

Сараптама қорытындысы №14-0268/14, 29 тамыз 2014 жыл.
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
"Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

«19» қыркүйек 2014 жылы №02-4/241 бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА қондырғысы	дана	5		5	
ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісі, жүргізілген желілердің жалпы ұзындығы	км	2,105		2,105	
ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісі, орнатылған тіректердің жалпы саны	дана	72		72	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісі, жүргізілген желілердің жалпы ұзындығы	км	19,405		19,405	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісі, орнатылған тіректердің жалпы саны	дана	324		324	
ВЛ-0,4 кВ ағаш тіректерін демонтаждау жұмыстары	дана	32		32	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Жалпы құрылыс көлемі			
Оның ішінде жер асты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады *темір бетон бұйымдар, темір конструкциялар, кабель, электр тарату желілері, СИП сымы, КТПН-10/0,4 электр қондырғылары* негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы *30.09.2016 жыл;*
айы, жылы
Жұмыстардың аяқталуы *15.12.2016 жыл;*
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;
нақты 2 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
Қазалы аудандық электр торабы басшысы Изтілеуов Нұрбай Шәкібайұлы
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің жаңа тұрғын кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы 2-кезек»; объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Мухашов Бекетай Сартаевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.