Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и монтаж площадки ГРПБ п.Саймасай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Внутреннее электроснабжение и монтаж площадки ГРПБ п. Саймасай**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Внешнее электроснабжение ГРПБ Саймасай									
1	1	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1980,33 717,62	1262,71 507,79	1980 718	1263 508	0	882 229	3091
2	2	С1252-207-0527	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11302		11302		11302		12206
3	3	С1252-207-0222	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1492		1492		1492	904	1611
4	4	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	119	1158
5	5	С1252-102-0243	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	3	12438		37314		37314	86	40299
6	6	С1252-108-0704	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	50		150		150	2985	162
7	7	С1261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1810		36		36	12	39
8	8	С1252-204-0805	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	335		2010		2010	3	2171
9	9	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20988,65 9730,96	10580,46 5024,58	20989 9731	10581 5025	677	11804 2623	35416
10	10	С1225-204-0311	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49275		98550		98550	7884	106434
11	11	С1252-207-0534	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10555		10555		10555	844	11399
12	12	С1252-207-0554	Траверса ТМ560, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4584		4584		4584	367	4951
13	13	С1252-207-3953	Оголовок ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16729		16729		16729	1338	18067
14	14	С1252-207-0222	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407,1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1492		2984		2984	239	3223
15	15	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017		1	42		42		42		45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3	
16	16	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072		2144		2144	172	2316
17	17	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1048		7336		7336	587	7923
18	18	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	445		3115		3115	249	3364
19	19	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14143		14143		14143	1131	15274
20	20	С1252-207-2111	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	18685		37370		37370	2990	40360
21	21	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	644		7728		7728	618	8346
22	22	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	7	13198		92386		92386	7391	99777
23	23	С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	8253		57771		57771	4622	62393
24	24	С1252-207-2618	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859		8577		8577	686	9263
25	25	С1252-207-2903	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	813		2439		2439	195	2634
26	26	С1261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2697		2697		2697	216	2913
27	27	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4934,3 3742,1	821,1 335,27	4934 3742	821 335	371	2936 630	8500
28	28	515-201-0502 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	101904		101904		101904		101904
			Отпускная цена			101904		101904				
			Сметная стоимость оборудования					*101904*				
29	29	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,0036667	310570,48 152173,98	158396,5 40954,78	1139 558	581 150	0	567 136	1842
30	30	С1243-701-0502	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,011	218049		2399		2399	192	2591
31	31	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	5145,45 3742,1	514,79 213,07	5145 3742	515 213	889	2848 639	8632
32	32	515-101-0705 РСНБ РК 2015	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	495166		495166		495166		495166
			Отпускная цена			495166		495166				
			Сметная стоимость оборудования					*495166*				
33	33	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4298,01 1267,88	207,28 63,61	8596 2536	414 127	5646	1917 841	11354
34	34	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	5	627,15 289,8	22,15 6,36	3136 1449	111 32	1576	1066 336	4538
35	35	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	10669,18 3887	146,68 45,44	10669 3887	146 45	6636	2831 1080	14580
36	36	С1247-201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1Н-10 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8984		8984		8984	719	9703

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645		3290		3290		3553
											263	
38	38	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1821,99	104,24	1822	104	27	1250	3318
						1690,85	45,44	1691	45		246	
39	39	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	31238		31238		31238		33737
											2499	
40	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	19	632,4	520,13	12016	9883	0	4637	17985
						112,26	226,72	2133	4308		1332	
41	41	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	153,4	4,17	1687	46	247	1019	2922
						126,79	1,82	1395	20		216	
42	42	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28	443,66	216,49	12423	6062	74	6056	19957
						224,53	75,88	6287	2125		1478	
43	43	С1243-116-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,039	1318722		51430		51430		55544
											4114	
44	44	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	11	920,28	67,18	10123	739	3606	4239	15511
						525,26	9,99	5778	110		1149	
45	45	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	11	188		2068		2068		2233
											165	
46	46	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	19	554,22	441,96	10530	8397	0	4171	15877
						112,26	192,65	2133	3660		1176	
47	47	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,076	36683		2788		2788		3011
											223	
48	48	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,019	37663,33	25194,68	716	479	0	216	1006
						12468,65	6132,33	237	117		74	
49	49	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	19	63		1197		1197		1293
											96	
50	50	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	3,42	84,5	84,5	289	289	0	81	400
						0	33,04	0	113		30	
51	51	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,28	37,04	37,04	84	84	0	25	118
						0	15,44	0	35		9	
52	52	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	1,14	1106,3	0	1261	0	0	908	2343
						1106,3	0	1261	0		174	
			Итого по разделу: 1. Внешнее электроснабжение ГРПБ Саймасай									1332453
			Раздел: 2. Освещение ГРПБ Саймасай#									
53	53	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5698,86	1713,5	5699	1714	98	3324	9745
						3887	729,69	3887	730		722	
54	54	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А(ЯУО 9601-3474 У1.1)	шт.	1	87982		87982				87982
			Отпускная цена			87982		87982		87982		
			Сметная стоимость оборудования					*87982*				
55	55	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		32	632,4	520,13	20237	16644	0	7810	30291

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м кабеля		112,26	226,72	3592	7255		2244	
				м	5	153,4	4,17	767	21	112	463	1328
57	57	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			126,79	1,82	634	9		98	
				м кабеля	50	407,23	198,77	20362	9938	132	9863	32643
58	58	С1243-116-0502	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			205,82	68,16	10291	3408		2418	
				км	0,05	484641		24232		24232		26171
59	59	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								1939	
				км	0,005	346715		1734		1734		1873
60	60	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка								139	
				м	5	920,28	67,18	4601	336	1639	1927	7050
61	61	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 25			525,26	9,99	2626	50		522	
				м	5	188		940		940		1015
62	62	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель								75	
				м кабеля	32	554,22	441,96	17735	14143	0	7025	26741
63	63	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012			112,26	192,65	3592	6165		1981	
				1000 шт.	0,136	36683		4989		4989		5388
64	64	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								399	
				км кабеля	0,032	37663,33	25194,68	1205	806	0	363	1693
65	65	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25			12468,65	6132,33	399	196		125	
				м	32	63		2016		2016		2177
66	66	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж								161	
				т конструкций	0,078336	144243,48	8980,29	11299	703	684	6872	19625
67	67	С1241-101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75			126536,8	593,35	9912	46		1454	
				м	4	868		3472		3472		3750
68	68	С1241-101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75								278	
				м	6,8	398		2706		2706		2923
69	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								217	
				т	0,054296	330422		17941		17941		19376
70	70	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87								1435	
				кг	0,32	758		243		243		262
71	71	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка								19	
				светильник	4	2659,81	226,67	10639	907	78	8083	20220
72	72	СПрайс-лист	Светильник с КЛЛ ВЗГ/В4А-200МС			2413,65	112,26	9655	449		1498	
				шт	4	15482,14		61929		61929		66883
73	73	СПрайс-лист	Лампа НЛ-HS-45 Вт-6500К-Е27								4954	
				шт	4	2276,79		9107		9107		9836
74	74	СПрайс-лист	Кронштейн К986У3								729	
				шт	4	2978,04		11912		11912		12865
75	75	С1243-102-0304	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-1 ГОСТ 31945-2012								953	
				км	0,016	359795		5757		5757		6218
76	76	С1261-404-0622	Хомутик М437У2,С439У2								461	
				шт.	16	653		10448		10448		11284
77	77	С1247-202-1201	Коробка КП-1								836	
					4	7277		29108		29108		31437

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							2329	
78	78	E11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5,94	84,5 / 0	84,5 / 33,04	502 / 0	502 / 196	0	141 / 51	694
79	79	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,96	37,04 / 0	37,04 / 15,44	147 / 0	147 / 61	0	44 / 15	206
80	80	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	1,98	1106,3 / 1106,3	0 / 0	2190 / 2190	0 / 0	0	1577 / 301	4068
			Итого по разделу: 2. Освещение ГРПБ Саймасай#									443744
			Раздел: 3. п.Саймасай ПГБ									
81	81	E11-270403-1001)	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	68,5	898,13 / 73,6	254,31 / 82,96	61522 / 5042	17420 / 5683	39060	11582 / 5848	78952
82	82	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15 см	м3 материала основания в плотном теле	1,695	1524,93 / 199,55	1323,42 / 336,73	2585 / 338	2243 / 571	3	982 / 285	3852
83	83	C1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,0679	1960		4053		4053	324	4377
84	84	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15 см	м3 материала основания в плотном теле	19,35	1524,93 / 199,55	1323,42 / 336,73	29507 / 3861	25608 / 6516	38	11207 / 3257	43971
85	85	C1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,607	1960		46270		46270	3702	49972
86	86	E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,16	312,78 / 0	312,78 / 62,27	676 / 0	676 / 135	0	97 / 62	835
87	87	E11-300402-0101	Трубы водопропускные из железобетонных. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	2,16	9071,47 / 2506,21	4036,87 / 1395,3	19594 / 5413	8720 / 3014	5461	7079 / 2134	28807
88	88	E11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,62	53117,75 / 20287,15	24334,99 / 7355,12	86051 / 32865	39422 / 11915	13763	37616 / 9893	133560
89	89	C1225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	11	28690,36		315594		315594	25248	340842
			Итого по разделу: 3. п.Саймасай ПГБ									685168
			ИТОГО:					2166280	180465	1159188	163508	2461365
			В том числе :					141575	63367	685052	131577	
			Стоимость оборудования, всего							685052		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		23 092				2 484 456
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		37 248				2 521 704
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 733				2 558 437
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2 686 490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**322 379**				
			Итого с НДС									**3 008 869**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и монтаж площадки ГРПБ п.Кайнар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 3

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Электроснабжение и монтаж площадки ГРПБ п. Кайнар**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Внешнее электроснабжение ГРПБ Кайнар									
1	1	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1980,33 717,62	1262,71 507,79	1980 718	1263 508	0	882 229	3091
2	2	С1252-207-0527	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11302		11302		11302	904	12206
3	3	С1252-207-0222	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611
4	4	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	86	1158
5	5	С1252-102-0243	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	3	12438		37314		37314	2985	40299
6	6	С1252-108-0704	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	50		150		150	12	162
7	7	С1261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1810		36		36	3	39
8	8	С1252-204-0805	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	335		2010		2010	161	2171
9	9	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20988,65 9730,96	10580,46 5024,58	20989 9731	10581 5025	677	11804 2623	35416
10	10	С1225-204-0311	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49275		98550		98550	7884	106434
11	11	С1252-207-0534	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10555		10555		10555	844	11399
12	12	С1252-207-0554	Траверса ТМ№60, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4584		4584		4584	367	4951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1252-207-3953	Оголовок ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16729		16729		16729	1338	18067
14	14	С1252-207-0222	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1492		2984		2984	239	3223
15	15	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	42		42		42	3	45
16	16	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072		2144		2144	172	2316
17	17	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1048		7336		7336	587	7923
18	18	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	445		3115		3115	249	3364
19	19	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14143		14143		14143	1131	15274
20	20	С1252-207-2111	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	18685		37370		37370	2990	40360
21	21	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	644		7728		7728	618	8346
22	22	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	7	13198		92386		92386	7391	99777
23	23	С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	8253		57771		57771	4622	62393
24	24	С1252-207-2618	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859		8577		8577	686	9263
25	25	С1252-207-2903	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	813		2439		2439	195	2634
26	26	С1261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2697		2697		2697	216	2913
27	27	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4934,3 3742,1	821,1 335,27	4934 3742	821 335	371	2936 630	8500
28	28	515-201-0502 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	101904		101904		101904		101904
			Отпускная цена			101904		101904				
			Сметная стоимость оборудования					*101904*				
29	29	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,0036667	310570,48 152173,98	158396,5 40954,78	1139 558	581 150	0	567 136	1842
30	30	С1243-701-0502	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,011	218049		2399		2399	192	2591
31	31	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	5145,45 3742,1	514,79 213,07	5145 3742	515 213	889	2848 639	8632
32	32	515-101-0705 РСНБ РК 2015	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	495166		495166		495166		495166
			Отпускная цена			495166		495166				
			Сметная стоимость оборудования					*495166*				
33	33	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4298,01 1267,88	207,28 63,61	8596 2536	414 127	5646	1917 841	11354
34	34	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	5	627,15 289,8	22,15 6,36	3136 1449	111 32	1576	1066 336	4538

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	10669,18 3887	146,68 45,44	10669 3887	146 45	6636	2831 1080	14580
36	36	С1247-201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1Н-10 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8984		8984		8984	719	9703
37	37	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553
38	38	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1821,99 1690,85	104,24 45,44	1822 1691	104 45	27	1250 246	3318
39	39	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	31238		31238		31238	2499	33737
40	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	48	632,4 112,26	520,13 226,72	30355 5389	24967 10883	0	11715 3366	45436
41	41	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	153,4 126,79	4,17 1,82	1687 1395	46 20	247	1019 216	2922
42	42	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	443,66 224,53	216,49 75,88	22183 11226	10825 3794	132	10815 2640	35638
43	43	С1243-116-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,061	1318722		80442		80442	6435	86877
44	44	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	11	920,28 525,26	67,18 9,99	10123 5778	739 110	3606	4239 1149	15511
45	45	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	11	188		2068		2068	165	2233
46	46	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	48	554,22 112,26	441,96 192,65	26603 5389	21214 9247	0	10538 2971	40112
47	47	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,192	36683		7043		7043	563	7606
48	48	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,048	37663,33 12468,65	25194,68 6132,33	1808 598	1209 294	0	545 188	2541
49	49	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	48	63		3024		3024	242	3266
50	50	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	8,64	84,5 0	84,5 33,04	730 0	730 285	0	206 75	1011
51	51	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	37,04 0	37,04 15,44	213 0	213 89	0	64 22	299
52	52	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	2,88	1106,3 1106,3	0 0	3186 3186	0 0	0	2294 438	5918
			Итого по разделу: 1. Внешнее электроснабжение ГРПБ Кайнар									1443623
			Раздел: 2. Освещение ГРПБ Кайнар#									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5698,86 3887	1713,5 729,69	5699 3887	1714 730	98	3324 722	9745
54	54	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А(ЯУО 9601-3474 У1.1)	шт.	1	87982 87982		87982 87982		87982		87982
			Отпускная цена					*87982*				
			Сметная стоимость оборудования									
55	55	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	32	632,4 112,26	520,13 226,72	20237 3592	16644 7255	0	7810 2244	30291
56	56	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	153,4 126,79	4,17 1,82	767 634	21 9	112	463 98	1328
57	57	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	407,23 205,82	198,77 68,16	20362 10291	9938 3408	132	9863 2418	32643
58	58	С1243-116-0502	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	484641		24232		24232	1939	26171
59	59	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	346715		1734		1734	139	1873
60	60	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	920,28 525,26	67,18 9,99	4601 2626	336 50	1639	1927 522	7050
61	61	С1243-904-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	5	188		940		940	75	1015
62	62	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	32	554,22 112,26	441,96 192,65	17735 3592	14143 6165	0	7025 1981	26741
63	63	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,136	36683		4989		4989	399	5388
64	64	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,032	37663,33 12468,65	25194,68 6132,33	1205 399	806 196	0	363 125	1693
65	65	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	32	63		2016		2016	161	2177
66	66	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,078336	144243,48 126536,8	8980,29 593,35	11299 9912	703 46	684	6872 1454	19625
67	67	С1241-101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	868		3472		3472	278	3750
68	68	С1241-101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,8	398		2706		2706	217	2923
69	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054296	330422		17941		17941	1435	19376
70	70	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759,0-87	кг	0,32	758		243		243	19	262
71	71	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	2659,81 2413,65	226,67 112,26	10639 9655	907 449	78	8083 1498	20220
72	72	СПрайс-лист	Светильник с КЛЛ ВЗГ/В4А-200МС	шт	4	15482,14		61929		61929	4954	66883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	СПрайс-лист	Лампа НЛ-HS-45 Вт-6500К-Е27	шт	4	2276,79		9107		9107	729	9836
74	74	СПрайс-лист	Кронштейн К986У3	шт	4	2978,04		11912		11912	953	12865
75	75	С1243-102-0304	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,016	359795		5757		5757	461	6218
76	76	С1261-404-0622	Хомутик М437У2,С439У2	шт.	16	653		10448		10448	836	11284
77	77	С1247-202-1201	Коробка КП-1	шт	4	7277		29108		29108	2329	31437
78	78	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5,94	84,5 0	84,5 33,04	502 0	502 196	0	141 51	694
79	79	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,96	37,04 0	37,04 15,44	147 0	147 61	0	44 15	206
80	80	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(подсыпка). Группа грунтов 2	м3 грунта	1,98	1106,3 1106,3	0 0	2190 2190	0 0	0	1577 301	4068
			Итого по разделу: 2. Освещение ГРПБ Кайнар#									443744
			Раздел: 3. п.Кайнар ПГБ									
81	81	Е11-270403-1001)	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	68,5	898,13 73,6	254,31 82,96	61522 5042	17420 5683	39060	11582 5848	78952
82	82	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15 см	м3 материала основания в плотном теле	0,945	1524,93 199,55	1323,42 336,73	1441 189	1250 318	2	547 159	2147
83	83	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1529	1960		2260		2260	181	2441
84	84	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15 см	м3 материала основания в плотном теле	27,9	1524,93 199,55	1323,42 336,73	42545 5567	36924 9395	55	16159 4696	63400
85	85	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,038	1960		66714		66714	5337	72051
			Итого по разделу: 3. п.Кайнар ПГБ									218991
			ИТОГО:					1857763 118591	175934 65163	878189 685052	143316 105279	2106358
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							685052		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		18 477				2 124 836
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		29 804				2 154 640
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29 392				2 184 032
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2 293 346
			НДС			12 %		275 202				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**2 568 548**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение.п.Саймасай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Площадка ГРПБ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Площадка ГРПБ Саймасай #									
1	1	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	12	40102,36 18710,5	19220,51 6499,21	481228 224526	230647 77991	26056	275290 60521	817039
2	2	Е11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13611,38 8418,94	4461,48 1558,17	13611 8419	4461 1558	731	9877 1879	25367
3	3	С1242-103-0306	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	372658		372658		372658	29813	402471
4	4	С1241-116-1114	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	54338		108676		108676	8694	117370
5	5	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6950,28 4305,74	2180,77 756,37	6950 4306	2180 756	464	5011 957	12918
6	6	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
7	7	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031
8	8	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	2116011 1116070,4	920042,78 377322,43	10580 5580	4601 1887	399	7392 1438	19410
9	9	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1456761,2 906807,2	491266,28 216491,09	7284 4534	2456 1082	293	5560 1028	13872
10	10	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	970617,65 689337,6	270908,23 131114,24	3882 2757	1083 524	41	3249 571	7702
11	11	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	5,02	15871		79672		79672	6374	86046
12	12	С1241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	5,02	6799		34131		34131	2730	36861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1031		4140		4140	331	4471
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0305	1681524,78 699072,12	623494,38 210018,72	51287 21322	19017 6406	10948	27450 6299	85036
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1825,63 711,77	1113,86 354,96	1826 712	1114 355	0	1056 231	3113
16	16	С1241-208-1415	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	36867		36867		36867	2949	39816
17	17	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,11872	882212,03 330198,12	539534,39 172220,39	104736 39201	64054 20446	1482	59051 13103	176890
18	18	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11872	649680		77130		77130	6170	83300
19	19	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00117	838148,91 535591,8	301740,77 102241,72	981 627	353 120	1	739 138	1858
20	20	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1817	19305		22813		22813	1825	24638
21	21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1825,63 711,77	1113,86 354,96	5477 2135	3342 1065	0	3168 692	9337
22	22	С1241-210-0642	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х250, PN 16	шт.	1	58633		58633		58633	4691	63324
23	23	С1241-208-1415	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	1	36867		36867		36867	2949	39816
24	24	С1241-211-0618	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	1	28832		28832		28832	2307	31139
25	25	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	3444469,84 130227,61	867307,1 315715,74	1998 76	503 183	1419	256 180	2434
26	26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	18114,05 1769,85	1343,23 339,23	91 9	7 2	75	10 8	109
27	27	С1261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	644		193		193	15	208
28	28	С1261-107-0742	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23655		47		47	4	51
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,44	109,7 62,66	3,13 0,38	48 28	1 0	19	19 5	72
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,44	89,92 36,62	2,23 0,38	40 16	1 0	22	11 4	55
31	31	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	929,38 864,34	24,61 0	7435 6915	197 0	323	4218 932	12585
32	32	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2314,33 2160,85	61,53 0	9257 8643	246 0	368	5272 1162	15691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Ц13-390201-0515	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	4546,88	92,29	22734	461	664	13181	38788
						4321,7	0	21608	0		2873	
34	34	Ц13-390201-0520	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4589,58	98,44	9179	197	339	5272	15607
						4321,7	0	8643	0		1156	
35	35	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	32169,91	28614,81	64340	57230	3518	13581	84155
						1796,21	5665,91	3592	11332		6234	
36	36	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	41854,77	36983,29	41855	36983	2495	8826	54735
						2376,23	7322,92	2376	7323		4054	
37	37	Е11-250211-0105	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	50302,48	44271,96	50302	44272	3037	10701	65883
						2993,68	8766,13	2994	8766		4880	
38	38	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Установка знак "Огнеопасно ГАЗ"	шт.	4	2263,7	0	9055	0	4415	3341	13388
						1160,05	0	4640	0		992	
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,3	109,7	3,13	911	26	364	361	1374
						62,66	0,38	520	3		102	
40	40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,3	179,81	4,45	1492	37	848	424	2069
						73,23	0,75	608	6		153	
41	41	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434		10868		10868	869	11737
42	42	С1261-107-0467	Войлок строительный пропитанный	100 м2	0,04	98539		3942		3942	315	4257
43	43	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	2197		1098		1098	88	1186
44	44	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	2018,94	0	25439	0	0	18316	47255
						2018,94	0	25439	0		3500	
45	45	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	1106,3	0	885	0	0	637	1644
						1106,3	0	885	0		122	
46	46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,81	6698,09	2170,19	45614	14779	22521	14316	64724
						1220,9	1039,53	8314	7079		4794	
47	47	Е11-270601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	5,34	7859,39	3518,51	41969	18789	11591	19340	66214
						2170,37	1183,13	11590	6318		4905	
48	48	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	5,34	75730,47		404401		404401		436753
											32352	
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Металлические опоры. Монтаж	т конструкций	0,075585	57308,96	11226,23	4332	848	1115	1790	6612
						31334,63	2978,88	2368	225		490	
50	50	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,075585	649680		49106		49106		53034
											3928	
51	51	С1261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,04	994		40		40	3	43
52	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,191965	109,7	3,13	240	7	96	95	362

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		62,66	0,38	137	1		27	
53	53	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,191965	179,81	4,45	394	10	224	112	546
				м2		73,23	0,75	161	2		40	
54	54	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		13,3333333	75550,75	8466,3	1007343	112884	587747	305195	1417541
				секция		23003,45	3132,6	306713	41768		105003	
55	55	Е11-330109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО1		0,177082	135914,56	76604,98	24068	13565	374	11031	37907
				т		57197,44	20669,89	10129	3660		2808	
56	56	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		0,3	310		93		93		100
				м							7	
57	57	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,5	1213		3032		3032		3275
				м							243	
58	58	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1638		4914		4914		5307
				м							393	
59	59	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	2679		9376		9376		10126
				м							750	
60	60	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		6,5	4528		29432		29432		31787
				м							2355	
61	61	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000328	647579		212		212		229
				т							17	
62	62	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,135378	109,7	3,13	563	16	225	223	849
				м2		62,66	0,38	322	2		63	
63	63	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,135378	179,81	4,45	923	23	524	262	1280
				м2		73,23	0,75	376	4		95	
64	64	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,72	30427,66	2357,1	21908	1697	13061	6906	31119
				м3		9930,34	609,62	7150	439		2305	
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,022004	319930		7040		7040		7603
				т							563	
66	66	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00502	1094281,36	1725,86	5493	9	3776	1559	7616
				т		340411,5	793,81	1709	4		564	
67	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		4,8	987,22	23,56	4739	113	2751	1760	7019
				м2		390,56	3,74	1875	18		520	
68	68	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	4298,01	207,28	25788	1244	16937	5752	34063
				шт.		1267,88	63,61	7607	382		2523	
69	69	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		38	795,4	30,49	30225	1159	19431	7211	40431
				м		253,58	9,99	9636	380		2995	
70	70	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,84	2328,87	0	15929	0	0	11469	29590
				м3 грунта		2328,87	0	15929	0		2192	
71	71	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,84	1106,3	0	7567	0	0	5448	14056
				м3 грунта		1106,3	0	7567	0		1041	
			Итого по разделу: 1. Площадка ГРПБ Саймасай	#								4942132

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**3701310**	**638612**	**2270006**	**874738**	**4942130**
								792694	**200087**		**366082**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**64 248**				
			Итого с временными									**5 006 382**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**103 632**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 110 014**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**102 200**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 212 214**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5 473 093**
			НДС			**12 %**		**656 771**				
			Итого с НДС									**6 129 864**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение.п.Кайнар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Наружное газоснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. п. Кайнар.Подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа .									
1	1	Е11-470224-0102	Травы многолетние. Посев		0,31734	2290,97	2290,97	727	727	0	235	1039
				га		0	841,97	0	267		77	
2	2	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание		0,31734	1962,04	1962,04	623	622	0	227	918
				га		0	814,48	0	258		68	
3	3	С1254-106-0101	Семена многолетних трав		63,468	2870		182153		182153		196725
				кг							14572	
			Итого по разделу: 4. п. Кайнар.Подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа .									198682
			Раздел: 5. п. Кайнар.Надземный газопровод среднего давления Р-0,3 МПа									
4	4	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		357,1	109,7	3,13	39174	1117	15680	15534	59085
				м2		62,66	0,38	22377	136		4377	
5	5	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		357,1	179,81	4,45	64211	1589	36471	18228	89034
				м2		73,23	0,75	26151	267		6595	
			Итого по разделу: 5. п. Кайнар.Надземный газопровод среднего давления Р-0,3 МПа									148119
			Раздел: 6. п.Кайнар.Надземный газопровод низкого давления Р-0,003 МПа. ГРПШ-1									
6	6	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,00776	1456761,2	491266,28	11304	3812	455	8630	21529
				км трубопровода		906807,2	216491,09	7037	1680		1595	
7	7	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		7,79104	4528		35278		35278		38100
				м							2822	
8	8	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,085	1058744,36	321985,06	89993	27368	1241	73663	176749
				км трубопровода		722163,2	153214,51	61384	13023		13093	
9	9	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		85,34	2679		228626		228626		246916
				м							18290	
10	10	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство		25	2200,75	484,71	55019	12118	14221	36801	99166
				м		1147,21	215,79	28680	5395		7346	
11	11	С1261-102-0267	Сварная решетка ограждения		0,6042778	0		0				0
				т								
12	12	С1241-102-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		60	2020		121200		121200		130896
				м							9696	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,1666667	8119,67	606,04	33832	2526	26181	5714	42710
				м2 покрытия		1230,11	228,87	5125	954		3164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	25782,45	2130,84	41252	3409	26791	10853	56273
						6907,38	546,5	11052	874		4168	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1048889	1094281,36	1725,86	114778	181	78892	32568	159134
						340411,5	793,81	35705	83		11788	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	987,22	23,56	15795	377	9169	5867	23395
						390,56	3,74	6249	60		1733	
17	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,736	26819,73	1419,01	19739	1045	13046	5391	27140
						7674,87	374,53	5649	276		2010	
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1158,84	109,7	3,13	127126	3625	50885	50409	191738
						62,66	0,38	72617	440		14203	
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1158,84	179,81	4,45	208374	5157	118352	59154	288930
						73,23	0,75	84864	866		21402	
			Итого по разделу: 6. п.Кайнар.Надземный газопровод низкого давления Р-0,003 МПа. ГРПШ-1									1502676
			ИТОГО:					1389204	63673	958641	323274	1849477
								366890	24579		136999	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		24 043				
			Итого с временными									1 873 521
			Зимние удорожания			2,07 %		38 782				
			Итого с зимними удорожаниями									1 912 303
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38 246				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 950 549
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2 048 177
			НДС			12 %		245 781				
			Итого с НДС									2 293 958

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение.п.Саймасай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Наружное газоснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. п. Саймасай.Подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа .									
1	1	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	4374		8748		8748	700	9448
2	2	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1825,63 711,77	1113,86 354,96	1826 712	1114 355	0	1056 231	3113
3	3	С1241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	2849		2849		2849	228	3077
4	4	Е11-470224-0102	Травы многолетние. Посев	га	3,256958	2290,97 0	2290,97 841,97	7462 0	7461 2742	0	2413 790	10665
5	5	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га	3,256958	1962,04 0	1962,04 814,48	6390 0	6391 2653	0	2334 698	9422
6	6	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	651,3916	2870		1869494		1869494	149560	2019054
			Итого по разделу: 1. п. Саймасай.Подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа .									2054779
			Раздел: 2. п.Саймасай.Надземный газопровод низкого давления Р-0,003 МПа. ГРПШ-2									
7	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,142	970617,65 689337,6	270908,23 131114,24	137828 97886	38469 18618	1473	115339 20253	273420
8	8	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,568	1031		146988		146988	11759	158747
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,55	109,7 62,66	3,13 0,38	2803 1601	80 10	1122	1111 313	4227
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,55	179,81 73,23	4,45 0,75	4594 1871	114 19	2609	1304 472	6370
			Итого по разделу: 2. п.Саймасай.Надземный газопровод низкого давления Р-0,003 МПа. ГРПШ-2									442764
			ИТОГО:					2188982 102070	53629 24397	2033283	123557 185004	2497543
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**32 468**				
			Итого с временными									**2 530 010**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**52 371**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 582 381**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51 648**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 634 029**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2 765 866**
			НДС			**12 %**		**331 904**				
			Итого с НДС									**3 097 770**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "1ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДС - 2021/10/01 от 08 октября 2021 года**

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **Газопровод высокого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									
1	1	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		3000	222,97	222,97	668910	668910	0	72295	800501
				м3 грунта		0	33,47	0	100410		59296	
2	2	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20#ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		150	245,27	245,27	36790	36791	0	3975	44026
				м3 грунта		0	36,81	0	5522		3261	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		100	2430,12	0	243012	0	0	174969	451419
				м3 грунта		2430,12	0	243012	0		33438	
4	4	Е11-010104-0105	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		7000	28,61	28,61	200270	200270	0	64411	285855
				м3		0	12,78	0	89460		21174	
5	5	Е11-010104-0105	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		7000	28,61	28,61	200270	200270	0	64411	285855
				м3		0	12,78	0	89460		21174	
6	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		200	2328,87	0	465773	0	0	335357	865220
				м3 грунта		2328,87	0	465773	0		64090	
7	7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2000	16,54	16,54	33080	33080	0	10642	47220
				м3 грунта		0	7,39	0	14780		3498	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		200	962	0	192400	0	0	138528	357402
				м3 грунта		962	0	192400	0		26474	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2000	186,35	83,32	372700	166640	0	209866	629171

№ п/п	№ позиции во смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	206060	85420		46605	
10	10	Е11-010107-0102	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2		500	80,8	75,94	40400	37970	0	16808	61785
				м3 грунта		4,86	41,83	2430	20915		4577	
11	11	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		120	1495,78	1495,78	179494	179493	0	84510	285124
				м3 мокрого грунта		0	978,12	0	117374		21120	
12	12	Е11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые		400	733,77	29,8	293508	11920	139940	105944	431408
				м2 креплений		354,12	13,74	141648	5496		31956	
13	13	Е11-010105-0502	Насып на заболоченных местах. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		70	74,39	74,39	5207	5207	0	1675	7433
				м3 грунта		0	33,23	0	2326		551	
14	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка) мягким грунтом. Группа грунтов 1		1200	962	0	1154400	0	0	831168	2144413
				м3 грунта		962	0	1154400	0		158845	
15	15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		1,47525	728931,62	262383,28	1075356	387081	1204	810047	2036235
				км трубопровода		465732	88905,84	687071	131158		150832	
16	16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0287	705737,23	234230,89	20255	6722	603	15045	38124
				км трубопровода		450512	78990,55	12930	2267		2824	
17	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,01025	656844,83	208082,49	6733	2132	138	5122	12803
				км трубопровода		435292	69503,3	4462	712		948	
	17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7585	171				129,7		
18	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,05237	544200,1	159953,38	28500	8377	435	22254	54814
				км трубопровода		375934	53291,82	19688	2791		4060	
19	19	С1241-202-0118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х31,3 мм		1490,0025	18899		28159557		28159557		30412322
				м							2252765	
20	20	С1241-202-0117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм		28,987	15032		435733		435733		470592
				м							34859	
21	21	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм		10,3525	12228		126590		126590		136717
				м							10127	
22	22	С1241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм		52,8937	6174		326566		326566		352691
				м							26125	
23	23	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,582	32750,72	21908,42	51812	34659	0	15609	72815
				км кабеля		10842,3	5332,46	17153	8436		5394	
24	24	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		1582	32		50624		50624		54674
				м							4050	
25	25	Е11-250203-0106	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 300 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)		52	139647,54	83877,8	7261672	4361646	111580	3880304	12033334
				пересечение		53623,97	28377,39	2788447	1475624		891358	
26	26	Ц13-390201-0515	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		110	3971,14	80,25	436825	8828	14618	252162	744106
				стык		3758	0	413380	0		55119	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									53116060
			ИТОГО:					42066437	6349996	29367588	7115102	53116059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								6348854	2152151		3934520	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		690 509				
			Итого с временными									53 806 568
			Зимние удорожании			2,07 %		1 113 796				
			Итого с зимними удорожаниями									54 920 364
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 098 407				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56 018 771
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									58 822 593
			НДС			12 %		7 058 711				
			Итого с НДС									65 881 304

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "1ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **13.12.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) **Газопровод высокого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									
1	1	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	265,787	222,97	222,97	59263	59263	0	903	60878
						0	33,47	0	8896		712	
2	2	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20#ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15,875	245,27	245,27	3894	3893	0	59	4000
						0	36,81	0	584		47	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,519	2430,12	0	32853	0	0	3335	36616
						2430,12	0	32853	0		428	
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	30,317	2328,87	0	70604	0	0	7168	78693
						2328,87	0	70604	0		921	
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	272,02	16,54	16,54	4499	4499	0	204	4759
						0	7,39	0	2010		56	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,369	962	0	31139	0	0	3161	34706
						962	0	31139	0		406	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	272,02	186,35	83,32	50691	22665	0	4025	55364
						103,03	42,71	28026	11618		648	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка) мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	71,492	962	0	68775	0	0	6982	76654
						962	0	68775	0		897	
9	9	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,356	1059009,64	383241,64	377007	136434	0	40017	421962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		675768	129490,45	240573	46099		4938	
10	10	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х44,7 мм	м	359,56	39235		14107337		14107337		14274368
											167031	
11	11	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,85	728931,62	262383,28	619592	223026	694	65809	693516
						465732	88905,84	395872	75570		8115	
12	12	С1241-202-0118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х31,3 мм	м	858,5	18899		16224792		16224792		16416894
											192102	
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфт. Установка	шт.	3	1587,5	968,57	4762	2906	0	388	5211
						618,93	308,66	1857	926		61	
14	14	Спрайс-листн.11	Отвод 90°ПЭ100 SDR9 ГАЗ Ду 280 мм	шт	2	262315,95		524632		524632		530844
											6212	
15	15	Спрайс-листн.21	Отвод 15°ПЭ100 SDR9 ГАЗ Ду 280 мм	шт	1	282002,68		282003		282003		285342
											3339	
16	16	Е11-250206-0103 Изм. и доп. вып. 17	Кран газовый диаметром 250 мм. Сборка и установка узла	узел крана	2	436078,49	206393,21	872157	412787	142311	59195	942379
						158530	72140,79	317060	144282		11027	
17	17	С1242-210-1508	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	шт.	2	1736349		3472698		3472698		3513815
											41117	
18	18	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	758001,62	262383,28	3032	1050	120	310	3382
						465732	88905,84	1863	356		40	
19	19	С1241-202-0118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х31,3 мм	м	4,04	18899		76352		76352		77256
											904	
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфт. Установка	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3875	0	518	6949
						618,93	308,66	2476	1235		81	
21	21	Спрайс-листн.8	Переход ПЭ/СТ SDR9 ГАЗ Ду 280/273 мм	шт	4	138428,57		553714		553714		560270
											6556	
22	22	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	4579,45	329,37	4396	316	3438	101	4550
						668,54	124,39	642	119		53	
23	23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Фм1	м3	0,3	26677,03	1233,92	8003	370	5631	269	8370
						6673,8	325,68	2002	98		98	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	933,2	20,49	1792	39	1100	86	1900
						339,62	3,25	652	6		22	
25	25	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,03485	768768,66	469160,34	26792	16350	435	2125	29259
						287128,8	149756,86	10006	5219		342	
26	26	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03485	649680		22641		22641		22909
											268	
27	27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	542360,1	158113,38	597	174	9	66	671
						375934	53291,82	414	59		8	
28	28	С1241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	1,111	6174		6859		6859		6940
											81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1587,5 618,93	968,57 308,66	4762 1857	2906 926	0	388 61	5211
30	30	Спрайс-листп.14	Отвод 90°ПЭ100 SDR9 ГАЗ Ду 160 мм	шт	1	51100,72		51101		51101	605	51706
31	31	Спрайс-листп.28	Муфта ПЭ100 SDR9 ГАЗ Ду 160 мм	шт	1	7283,53		7284		7284	86	7370
32	32	Спрайс-листп.10	Переход ПЭ/СТ SDR9 ГАЗ Ду 160/110 мм	шт	1	88885,71		88886		88886	1052	89938
33	33	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	3314356,62 113241,4	754180,09 274535,43	1922 66	437 159	1419	31 23	1976
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17708 1539	1168,03 294,98	89 8	5 1	75	1 1	91
35	35	С1261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	644		193		193	2	195
36	36	С1261-107-0742	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23655		47		47	1	48
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	101,12 54,49	2,72 0,33	26 14	1 0	11	1 0	27
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	84,85 31,84	1,94 0,33	22 8	0 0	13	1 0	23
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									38315044
			Раздел: 2. Футляры (открытым способом)									
39	39	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	4284282,85 1999864	2191556,75 804429,56	51411 23998	26299 9653	1114	4697 664	56772
40	40	С1261-301-1584	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 630х37,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,24	53243		651694		651694	7716	659410
41	41	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	1059009,64 675768	383241,64 129490,45	3812 2433	1380 466	0	405 50	4267
42	42	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	3,672	31099		114196		114196	1352	115548
43	43	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1643,33 1627	16,33 6,18	19720 19524	196 74	0	2736 266	22722
44	44	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,9564	536,8 216,56	0,1 0,05	2124 857	0 0	1267	112 26	2262
			Итого по разделу: 2. Футляры (открытым способом)									860981
			Раздел: 3. Футляры (ГНБ)									
45	45	Е11-221401-1104 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	168	30331,7 1952,98	11346,31 2181,14	5095726 328101	1906181 366432	2861445	96950 61481	5254157
46	46	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	171,36	31099		5329125		5329125	63097	5392222
47	47	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0504	685559,23 450512	234230,89 78990,55	34552 22706	11805 3981	41	3725 453	38730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1241-202-0222	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	50,904	15076		767429		767429		776515
											9086	
49	49	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 280 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	168	1489,58	13,89	250249	2334	0	34721	288344
						1475,69	4,88	247916	820		3374	
50	50	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	6,28	536,8	0,1	3371	0	2010	178	3591
						216,56	0,05	1360	0		42	
			Итого по разделу: 3. Футляры (ГНБ)									11753559
			ИТОГО:					49994967	2839191	45302116	338667	50929582
								1853662	679589		595948	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		662 085				
			Итого с временными									51 591 667
			Зимние удорожания			2,07 %		1 067 947				
			Итого с зимними удорожаниями									52 659 614
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 053 192				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53 712 806
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									56 401 409
			НДС			12 %		6 768 169				
			Итого с НДС									63 169 578

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "1ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **ДС 2021/10/01 от 08.10.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) **Газопровод высокого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									
1	1	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		265,788	222,97	222,97	59263	59263	0	3331	65206
				м3 грунта		0	33,47	0	8896		2612	
2	2	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20/ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		15,878	245,27	245,27	3894	3894	0	219	4285
				м3 грунта		0	36,81	0	584		172	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		13,52	2430,12	0	32855	0	0	12301	47040
				м3 грунта		2430,12	0	32855	0		1884	
4	4	Е11-010104-0105	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		1094,485	28,61	28,61	31313	31314	0	5237	38075
				м3		0	12,78	0	13988		1525	
5	5	Е11-010104-0105	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		1094,485	28,61	28,61	31313	31314	0	5237	38075
				м3		0	12,78	0	13988		1525	
6	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		30,317	2328,87	0	70604	0	0	26434	101087
				м3 грунта		2328,87	0	70604	0		4049	
7	7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		272,02	16,54	16,54	4499	4499	0	753	5471
				м3 грунта		0	7,39	0	2010		219	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		32,369	962	0	31139	0	0	11658	44583
				м3 грунта		962	0	31139	0		1786	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		272,02	186,35	83,32	50691	22665	0	14843	68268

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	28026	11618		2734	
10	10	Е11-010107-0102	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2		9,419	80,8	75,94	761	715	0	165	965
				м3 грунта		4,86	41,83	46	394		39	
11	11	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		37,161	1495,78	1495,78	55585	55585	0	13609	72081
				м3 мокрого грунта		0	978,12	0	36348		2887	
12	12	Е11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые		281,316	733,77	29,8	206421	8383	98418	38745	255395
				м2 креплений		354,12	13,74	99620	3865		10229	
13	13	Е11-010105-0502	Насыпи на заболоченных местах. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		25,425	74,39	74,39	1891	1891	0	316	2299
				м3 грунта		0	33,23	0	845		92	
14	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка) мягким грунтом. Группа грунтов 1		71,492	962	0	68775	0	0	25749	98468
				м3 грунта		962	0	68775	0		3944	
15	15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,465442	728931,62	262383,28	339275	122125	380	132897	491873
				км трубопровода		465732	88905,84	216771	41381		19701	
16	16	С1241-202-0118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х31,3 мм		470,09642	18899		8884352		8884352		9255043
				м							370691	
17	17	Е11-250114-0101 Изм. и доп. вып. 17	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов		4	143005,55	63893,41	572022	255573	75393	152432	754681
				свеча		60264	20268,36	241056	81073		30227	
18	18	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		30	1213		36390		36390		37908
				м							1518	
19	19	С1241-112-0127	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	692		2768		2768		2883
				шт.							115	
20	20	С1241-225-0101	Штуцер с пробкой Ду15		4	344		1376		1376		1433
				шт.							57	
21	21	Е11-250203-0106	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 300 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)		13	225914,34	135693,03	2936886	1764009	45127	816055	3909529
				пересечение		86750	45907,42	1127750	596796		156588	
22	22	Ц13-390201-0515	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		62	3971,14	80,25	246211	4976	8239	73906	333474
				стык		3758	0	232996	0		13357	
23	23	Ц13-390201-0527	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		20	5973,58	133,75	119472	2675	4057	35761	161710
				стык		5637	0	112740	0		6477	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления Р=1,2МПа .									15789832
			ИТОГО:					13787756	2368881	9156500	1369648	15789832
								2262378	811786		632428	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		205 268				
			Итого с временными									15 995 102
			Зимние удорожания			2,07 %		331 099				
			Итого с зимними удорожаниями									16 326 201
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		326 524				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 652 725**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**17 486 218**
			НДС			**12 %**		**2 098 346**				
			Итого с НДС									**19 584 564**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Саитех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай,Кайнар Енбикшиказахского района,Алматинской области "2ПК"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение.п.Саймасай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **ДС 2021/10/01 от 08.10.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) **Площадки ГРПБ,ШГРП**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. п. Саймасай. Площадка ГРПШ 1;2;3									
1	1	E11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	24078,24	1301,69	24078	1302	2825	19992	47596
				установка		19951,12	449,03	19951	449		3526	
2	2	E11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,000666	2116011	920042,78	1409	612	53	985	2586
				км трубопровода		1116070,4	377322,43	743	251		192	
3	3	E11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	1903251,25	885630,03	3807	1771	156	2575	6893
				км трубопровода		939632,8	360960,91	1879	722		511	
4	4	E11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,000666	1456761,2	491266,28	970	327	39	741	1848
				км трубопровода		906807,2	216491,09	604	144		137	
5	5	E11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002333	1058744,36	321985,06	2470	751	34	2022	4851
				км трубопровода		722163,2	153214,51	1685	357		359	
6	6	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	970617,65	270908,23	5824	1626	62	4873	11553
				км трубопровода		689337,6	131114,24	4136	787		856	
7	7	C1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,024	1031		6211		6211		6708
				м							497	
8	8	C1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,34936	2679		6294		6294		6798
				м							504	
9	9	C1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		0,66264	4528		3000		3000		3240
				м							240	
10	10	C1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,008	7357		14773		14773		15955
				м							1182	
11	11	C1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		0,66264	15871		10517		10517		11358
				м							841	
12	12	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0272	1681524,78	623494,38	45737	16960	9764	24480	75834
				т фасонных частей		699072,12	210018,72	19015	5713		5617	
13	13	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	4025,72	188,89	4026	189	284	3610	8247

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			3553,11	93,55	3553	94		611	
14	14	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194		69194		69194	5536	74730
15	15	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3071		6142		6142	491	6633
16	16	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2136,28 1872,82	113,33 56,13	2136 1873	113 56	150	1910 324	4370
17	17	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32348		32348		32348	2588	34936
18	18	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701		3402		3402	272	3674
19	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,57	109,7 62,66	3,13 0,38	501 286	15 2	201	199 56	756
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,57	179,81 73,23	4,45 0,75	822 335	20 3	467	233 84	1139
21	21	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	929,38 864,34	24,61 0	9294 8643	246 0	404	5272 1165	15731
22	22	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1614,31 1512,6	41,84 0	8072 7563	209 0	299	4613 1015	13700
23	23	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2314,33 2160,85	61,53 0	2314 2161	62 0	92	1318 291	3923
24	24	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2367,57 2160,85	73,83 0	4735 4322	148 0	266	2636 590	7961
25	25	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	32169,91 1796,21	28614,81 5665,91	193019 10777	171688 33995	10553	40743 18701	252463
26	26	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Установка знак "Огнеопасно ГАЗ"	шт.	4	2263,7 1160,05	0 0	9055 4640	0 0	4415	3341 992	13388
27	27	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	2018,94 2018,94	0 0	5653 5653	0 0	0	4070 778	10501
28	28	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,2	1106,3 1106,3	0 0	221 221	0 0	0	159 30	410
29	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	6698,09 1220,9	2170,19 1039,53	6698 1221	2171 1040	3307	2102 704	9504
30	30	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,88	25161,94 6227,08	796,2 323,7	47304 11707	1497 609	34101	11207 4681	63192

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0122	250492		3056		3056		3300
				т							244	
32	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01856	853586,36	1725,86	15843	32	13960	1698	18944
				т		99716,5	793,81	1851	15		1403	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,62	987,22	23,56	3574	86	2075	1327	5293
				м2 поверхности		390,56	3,74	1414	14		392	
34	34	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1,4	2018,94	0	2827	0	0	2035	5251
				м3 грунта		2018,94	0	2827	0		389	
35	35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,2	1106,3	0	221	0	0	159	410
				м3 грунта		1106,3	0	221	0		30	
36	36	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		0,44	6949,94	2170,19	3058	954	1566	925	4302
				м3 основания		1220,9	1039,53	537	457		319	
37	37	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		0,44	1960		862		862		931
				м3							69	
38	38	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,52	27727,53	1419,01	14418	738	9689	3809	19685
				м3		7674,87	374,53	3991	195		1458	
39	39	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00928	853586,36	1725,86	7921	16	6980	849	9472
				т		99716,5	793,81	925	7		702	
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,52	987,22	23,56	3475	83	2017	1291	5147
				м2 поверхности		390,56	3,74	1375	13		381	
41	41	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Металлические опоры. Монтаж		0,1138336	57308,96	11226,23	6524	1278	1679	2695	9957
				т конструкций		31334,63	2978,88	3567	339		738	
42	42	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1138336	649680		73955		73955		79871
				т							5916	
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,3011744	109,7	3,13	362	10	145	144	546
				м2		62,66	0,38	207	1		40	
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,3011744	179,81	4,45	594	14	337	169	824
				м2		73,23	0,75	242	2		61	
45	45	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПИМ -30.20		6	75550,75	8466,3	453304	50798	264486	137338	637893
				секция		23003,45	3132,6	138021	18796		47251	
46	46	Е11-330109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО1		0,142782	135914,56	76604,98	19406	10938	302	8894	30564
				т		57197,44	20669,89	8167	2951		2264	
47	47	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		0,3	310		93		93		100
				м							7	
48	48	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,5	1213		3032		3032		3275
				м							243	
49	49	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1638		4914		4914		5307
				м							393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2679		9376		9376	750	10126
51	51	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	4528		20376		20376	1630	22006
52	52	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000328	647579		212		212	17	229
53	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,140678	109,7 62,66	3,13 0,38	454 259	13 2	182	180 51	685
54	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,140678	179,81 73,23	4,45 0,75	745 303	18 3	423	211 76	1032
55	55	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,72	30427,66 9930,34	2357,1 609,62	21908 7150	1697 439	13061	6906 2305	31119
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022004	319930		7040		7040	563	7603
57	57	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00502	1094281,36 340411,5	1725,86 793,81	5493 1709	9 4	3776	1559 564	7616
58	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	987,22 390,56	23,56 3,74	4739 1875	113 18	2751	1760 520	7019
59	59	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4298,01 1267,88	207,28 63,61	21490 6339	1036 318	14114	4793 2103	28386
60	60	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	19,5	795,4 253,58	30,49 9,99	15510 4945	595 195	9971	3701 1537	20748
61	61	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,51	2328,87 2328,87	0 0	8174 8174	0 0	0	5886 1125	15185
62	62	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,51	1106,3 1106,3	0 0	3883 3883	0 0	0	2796 534	7213
			Итого по разделу: 1. п. Саймасай. Площадка ГРПШ 1;2;3									1720519
			ИТОГО:					1266865 308950	268135 67991	689783	326206 127446	1720517
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		22 367				
			Итого с временными									1 742 887
			Зимние удорожания			2,07 %		36 078				
			Итого с зимними удорожаниями									1 778 965
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35 579				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 814 544
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1 905 365

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**228 644**				
			Итого с НДС									**2 134 009**

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)