Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

**Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Поставщик: ТОО "Global Construction Development"**

**Договор:** №210428/00 от 22.09.2021г., доп.соглашение №210428/01 от 01.07.2022г., доп.соглашение №210428/02 от 01.07 2022г. доп.соглашение №210428/03 от 27.12.2022г., доп.соглашение №210428/04 от 27.05.2023г.

**Наименование строительства и его адрес:** Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 210428/00 | 22.09.2021 | | | | |
| | доп.согл. | 210428/01 | 01.07.2022 | | | | |
| | доп.согл. | 210428/02 | 01.07.2022 | | | | |
| | доп.согл. | 210428/03 | 27.12.2022 | | | | |
| | доп.согл. | 210428/04 | 27.05.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы № 2 | | | | | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обустройство велодорожек в городе Актобе | 424 657 605 | 307 909 645 | | | | | | | 36 949 157 | 344 858 803 |
| **Итого:** | **424 657 605** | **307 909 645** | | | | | | | **36 949 157** | **344 858 803** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Руководитель** _____ **Бақытқелді Ж.Б.**

**Поставщик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

**Генеральный директор** _____ **Сетов Д.А.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
**Поставщик:** ТОО "Global Construction Development"
**Договор:** №210428/00 от 22.09.2021г., доп.соглашение №210428/01 от 01.07.2022г., доп.соглашение №210428/02 от 01.07.2022г. доп.соглашение №210428/03 от 27.12.2022г., доп.соглашение №210428/04 от 27.05.2023г.
**Наименование строительства и его адрес:** Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

# А К Т
## выполненных работ за август месяц 2023 г.

| № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 % | м | 118,75 | 833,73 | – | 99005 | – | – | 106875 | 222351 |
| | | | | | 833,73 | – | 99005 | – | – | 16470 | |
| 2 | 1218-0101-2002 | Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 % | м2 | 37,5 | 156,38 | 17,44 | 5864 | 654 | – | 3975 | 10626 |
| | | | | | 138,94 | 8,37 | 5210 | 314 | – | 787 | |
| 3 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 287,5 | 117 | | 33638 | | – | – | 36329 |
| | | | | | – | | – | | – | 2691 | |
| 4 | 412-102-0115 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 62006,25 | 41 | | 2542256 | | – | – | 2745637 |
| | | | | | – | | – | | – | 203381 | |
| 6 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % | м3 грунта | 3937,5 | 27,31 | 27,31 | 107533 | 107533 | – | 31500 | 150156 |
| | | | | | – | 11,53 | – | 45399 | – | 11123 | |

| № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 1101-0205-0101 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % | м3 грунта | 893,75 | 1482,5 | – | 1324984 | – | – | 953631 | 2460905 |
| | | | | | 1482,5 | – | 1324984 | – | – | 182289 | |
| 11 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 1222,5 | 171,87 | 78,99 | 210111 | 96565 | – | 116138 | 352348 |
| | | | | | 92,88 | 38,51 | 113546 | 47078 | – | 26100 | |
| 12 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 2756,25 | 10137,45 | 1824,43 | 27941347 | 5028585 | 12855150 | 11543175 | 42643283 |
| | | | | | 3648,24 | 806,85 | 10055462 | 2223880 | – | 3158762 | |
| 27 | 1127-0903-0401 | Проезжая часть. Покраска эмалью за 2 раза НР=108 % | м2 разметки | 19937,5 | 6910,1 | 17,36 | 137770119 | 346115 | 127440500 | 10865938 | 160526941 |
| | | | | | 500,26 | 4,7 | 9973934 | 93706 | – | 11890885 | |
| 29 | 212-101-2802 | Бетон тяжелый класса М450, сульфатостойкий с пластификаторами | м3 | 1993,75 | 35152 | | 70084300 | | 70084300 | – | 75691044 |
| | | | | | – | | – | | – | 5606744 | |
| 30 | 1127-0601-0202 | Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном НР=108 % | м шва | 9843,75 | 314,95 | 215,12 | 3100289 | 2117588 | – | 1515938 | 4985525 |
| | | | | | 99,34 | 43,27 | 977878 | 425939 | – | 369298 | |

| № п/п по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 1127-0601-0501 | Монолитные бетонные покрытия, однослойные, толщиной 10 см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами НР=108 % | м2 | 19937,5 | 752,87 | 551,1 | 15010346 | 10987556 | 3209938 | 1734563 | 18084501 |
| | | | | | 40,37 | 39,88 | 804877 | 795108 | – | 1339593 | |
| | | **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге** | | | | | **307 909 645** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 36 949 157 | | | | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **344 858 803** | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель** _____ **Бакыткелді Ж.Б.**

**Поставщик:**

**Генеральный директор** _____ **Седов Д.А.**

Global Construction Development
БСН 050240015445