Заказчик : **ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»**

форма КС-3

Подрядчик : **ТОО «ERGO SUM»**

Договор подряда (контракт) №35 от 20.07.2022 года

Наименование : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул. Рабочая, город Сарань, Карагандинская область (раздел электроснабжение)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 03.08.2023 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			-		35	26.10.2022		-		
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КР входной группы здания АТС, г.Сатпаев, ул.Ердена,157А	7 742 046,37	6 813 000,80		2 257 515,24					270 901,83	2 257 515,24
Удержание резерва 5%	387 102,32	340 650,04		112 875,76					13 545,09	112 875,76
Всего по стройке	7 354 944,05	6 472 350,76		2 144 639,47					257 356,74	2 144 639,47

Заказчик:
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Руководитель **Балаубаев С. К.**

Генподрядчик:
Директор **Булдубаев Н. Б.**

ТОО «AiRi»
Эксперт **Жумагалиев А.С.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

11400
Форма 4

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Генподрядчик: ТОО «ERGO SUM»
Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул.
Договор подряда (контракт): №35 от 20.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 г.

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах первого квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ												
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.		1	6188,24	1988,59	6188	1989	122	3486	10448
		НР - 72%; СП - 8%				4076,60	765,54	4077	766		774	
2	Прайс-лист	Шкаф АСКУЗ заводского исполнения в составе:- автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А "С"-4шт;концентратор Меркурий 225.11-3шт;GSM-шлюз "Меркурий 228"-1шт	комплект		1	551178,57	0,00	551179	0		0	551179
						0,00	0,00	0	0	551179	0	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	6188,24	1988,59	12376	3977	246	6973	20897
		НР - 72%; СП - 8%				4076,60	765,54	8153	1531		1548	
4	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66/ЩУ 3/1-0 У3 IP54 с окошком и замком /	шт.		2	15859,00	0,00	31718	0	31718	0	34255
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2537	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		2	1925,52	114,94	3851	230	74	2622	6991
		НР - 72%; СП - 8%				1773,32	47,67	3547	95		518	

6	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.		2	32794,00	0,00	65588	0	65588	0	70835
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5247	
7	Прайс-лист	Коробка испытательная переходная	шт		2	1265,00	0,00	2530	0		0	2530
						0,00	0,00	0	0	2530	0	
8	243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км		0,01	77264,00	0,00	773	0	773	0	835
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		62	
9	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,006	139810,00	0,00	839	0	839	0	906
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		67	
10	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		6	5459,94	559,61	32760	3358	5845	17927	54742
		НР - 72%; СП - 8%				3926,18	223,52	23557	1341		4055	
11	247-302-0118 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.		6	4254,00	0,00	25524	0	25524	0	27566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2042	
12	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.		2	5290,77	889,33	10582	1778	952	6160	18081
		НР - 72%; СП - 8%				3926,18	351,70	7852	703		1339	
13	Прайс-лист	Разъединитель U-380В,Iн=400А,тип РЕ 19-37-31140 УХЛ3	шт		2	42016,07	0,00	84032	0		0	84032
						0,00	0,00	0	0	84032	0	
14	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й на ток до 400 А. Установка на конструкции на сте не или колонне	шт.		2	10917,32	193,46	21835	387	8531	9369	33699
		НР - 72%; СП - 8%				6458,25	47,67	12917	95		2496	
15	247-204-3430 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.		2	59540,00	0,00	119080	0	119080	0	128606
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9526	
17	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		8	2189,28	114,94	17514	919	890	11582	31424
		НР - 72%; СП - 8%				1963,09	47,67	15705	381		2328	
18	243-903-2602 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750/rek-1КвТК4-150/540-СЛ-нб/	шт.		4	28826,00	0,00	115304	0	115304	0	124528
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9224	

19	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соедините лями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типатипа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб/rek-1КвТК4-70/120-СЛ-нб/	шт.		4	13658,00	0,00	54632	0	54632	0	59003
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1156305	12638	430118	58119	1260558
								75808	4912	637741	46135	0
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 260 557,818				
		в том числе оборудование			Тенге			637 741,000				
		в том числе СМР			Тенге			622 816,818				
		Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		2,40%	14 947,60				
		Итого с временными			Тенге			637 764,42				
		Затраты на производства СМР в зимнее время 3,48%			Тенге		3,48%	22 194,20				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			659 958,623				
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			637 741,000				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			1 297 699,62				
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	13 199,17				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						1 310 898,80				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			1 310 898,80				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,949999964	1 245 353,810				
		НДС			Тенге		12%	149 442,457				
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			1 394 796,27				

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.Сарань"
_____Балаубаев С.К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ТОО "ErgoSum"" _____ Булдубаев Н.Б

Авторский надзор
ТОО »Строй-Аст" Замиралова И.В.
БИН 050840007748

Технический надзор
ТОО "AiRi» _____ Жумагалиев А.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3) 11400
Форма 4

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Генподрядчик: ТОО «ERGO SUM»
Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул.
Договор подряда (контракт): №35 от 20.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 г.

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах первого квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ												
РАЗДЕЛ 1. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В												
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	6188,24	1988,59	6188	1989	122	3486	10448
		НР - 72%; СП - 8%				4076,60	765,54	4077	766		774	
2	Прайс-лист	Ящик управления освещением,Iн=16А,IP54 в комплекте с фотодатчиком,ЯУО 9602-3274 У3.1	шт		1	202400,00	0,00	202400	0		0	202400
						0,00	0,00	0	0	202400	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					208588	1989	122	3486	212848
								4077	766	202400	774	0
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"												
10	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м		26	59,05	0,43	1535	11	133	1005	2743
		НР - 72%; СП - 8%				53,50	0,20	1391	5		203	
11	241-207-1301 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46/ПНД/ПВД 40/	м		26	916,00	0,00	23816	0	23816	0	25721
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1905	
12	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		3	484,41	4,66	1453	14	42	1006	2656

		НР - 72%; СП - 8%				465,56	0,13	1397	0		197	
13	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		3	111,00	0,00	333	0	333	0	360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	
14	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		6	1097,27	73,76	6584	443	2833	2427	9732
		НР - 72%; СП - 8%				551,28	10,49	3308	63		721	
15	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м		6	266,00	0,00	1596	0	1596	0	1724
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					35317	468	28753	4438	42936
								6096	68	0	3181	0
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		17,2	2509,58	0,00	43165	0	0	31079	80183
		НР - 72%; СП - 8%				2509,58	0,00	43165	0		5940	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,2	1309,64	0,00	22526	0	0	16219	41844
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	0,00	22526	0		3100	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		17,2	247,86	120,25	4263	2069	0	2236	7019
		НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	2195	911		520	
19	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		127	513,66	225,85	65235	28683	6635	28819	101579
		НР - 72%; СП - 8%				235,57	79,59	29917	10108		7525	
20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в трубе,в траншее/	м кабеля		26	629,77	278,01	16374	7228	1490	7322	25592
		НР - 72%; СП - 8%				294,46	96,67	7656	2513		1896	
21	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в опоре 60м,в м/рукаве 6м и 3м в трубе П25/	м кабеля		69	629,77	278,01	43454	19182	3954	19431	67916
		НР - 72%; СП - 8%				294,46	96,67	20318	6670		5031	
22	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами/в (ТП и в жилом доме)/	м кабеля		39	1051,45	592,92	41007	23124	5633	15632	61170
		НР - 72%; СП - 8%				314,09	242,62	12250	9462		4531	
23	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,066	105369,00	0,00	6954	0	6954	0	7510
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		556	

24	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,015	511712,00	0,00	7676	0	7676	0	8290
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		614	
25	243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,175	414141,00	0,00	72475	0	72475	0	78273
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5798	
26	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км		0,005	428091,00	0,00	2140	0	2140	0	2311
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		171	
27	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		125	7,85	0,87	981	109	0	664	1776
		НР - 72%; СП - 8%				6,98	0,39	873	49		131	
28	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м		125	66,00	0,00	8250	0	8250	0	8910
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		660	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пружина постоянного давления для кабеля d=10мм,тип ППД-0	шт		14	94,72	0,00	1326	0	1326	0	1432
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		106	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плетенка металлическая экранирующая для кабеля d=10-16мм,тип ПМЛ-10 х 16	м		4	3642,86	0,00	14571	0	14571	0	15737
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					350397	80395	131104	121402	509542
								138900	29713	0	37745	0
								594302	82852	159979	129326	765326
								149073	30547	202400	41700	0
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			765 326,000				
		в том числе оборудование			Тенге			202 400,000				
		в том числе СМР			Тенге			562 926,000				
		Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		2,40%	13 510,22				
		Итого с временными			Тенге			576 436,22				
		Затраты на производства СМР в зимнее время 3,48%			Тенге		3,48%	20 059,98				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			596 496,205				
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			202 400,000				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			798 896,20				
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	11 929,92				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						810 826,13				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			810 826,13				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,949999964	770 284,793				

		НДС			Тенге		12%	92 434,175				
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			862 718,97				

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.Сарань"
_____Балаубаев С.К.

Авторский надзор
ТОО »Строй-Аст" _____ Замиралова И.В.
БИН 050840007748

Технический надзор
ТОО "AiRi» _____ Жумагалиев А.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ТОО "ErgoSum"" _____ Булдубаев Н.Б