Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№10
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подьездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	444 977 326,31
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	422 728 460,00
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	507 637 443,03
7.	Сумма выполненных работ за период ОКТЯБРЬ 2019г.	62 660 116,72
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	3 133 005,84
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	59 527 110,88

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
_____ РАХИМБАЕВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Сарани",Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла,67, тел.: 87080811315 неверный**	**130840021364**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",Республика Казахстан,100019, г.Караганда, ул. Охотская, строение 1/9, тел.: (7212) 41-55-95**	**010340003799**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 24 от 03.02. 2018г, доп. соглашение №4 от 28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
16	23.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогаборитного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области г. Сарань, микр. 1а возле дома №13			шт	1	62 660 116,72	62 660 116,72	6 713 583,93
				Итого	1	x	62 660 116,72	6 713 583,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кику А. И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. нач-ка / _____ / Рахимбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2019г.
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ отм.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
		ПЕРЕГОРОДКИ						
1	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/венткороба, зашивка инженерных коммуникаций/		340,65	2316,8	789218	90% / 163816
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	174,242	1035	180341	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,226	1367	1676	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	182017	
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,61317	4370	2680	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,61317	1608,00	985,98	

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9
Сметная прибыль		Тенге	:	:	:	1028417,35	:
ИТОГО по акту :		Тенге	:	:	:	14036498,26	:
Итого с временными зданиями и сооружениями	14036498,26x1,2%					14204936	
Итого с зимними удорожаниями	14204936x1,4x1,2%					14443579	
Налог на добавленную стоимость 12%						1733230	
ИТОГО С НДС						16176809	
Коэффициент ценовой скидки к=0,985						242652	
ИТОГО ПО АКТУ :						15934157	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№9
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	387 082 589,46
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	367 728 460,00
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	444 977 326,31
7.	Сумма выполненных работ за период СЕНТЯБРЬ 2019г.	57 894 736,85
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	2 894 736,85
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	55 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
_____ РАХИМБАЕВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД»
_____ КИКУ А.И.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г.
НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/	м3 кладки		5,0914	12513,04	63709	93% / 19273
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	18,94	961	18201	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,24	1126	2522	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	20724	
1. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	2,24	5833	13067	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	2,24	1126,00	2522,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	13067	
1. 4 2808 РСНБ РК 2015	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	0,560054	14980	8390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге				2142675	
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				31144048,99	

Итого с временными зданиями и сооружениями	31144048,99x1,2%	31517777,58
Итого с зимними удорожаниями	31517777,58x1,4x1,2%	32047276,24
Налог на добавленную стоимость 12%		3845673,15
ИТОГО С НДС		35892949,39
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		538394
ИТОГО ПО АКТУ :		35354555,15

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№7
выполненных работ
за МАЙ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	99 885 081,92
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	94 890 827,84
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	140 491 673,66
7.	Сумма выполненных работ за период МАЙ 2019г.	40 606 591,74
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	2 030 329,59
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	38 576 262,15

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ ШОТТ О.П.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Сарани",Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла,67, тел.: 87080811315 неверный**	**130840021364**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",Республика Казахстан,100019, г.Караганда, ул. Охотская, строение 1/9, тел.: (7212) 41-55-95**	**010340003799**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 24 от 03.02. 2018г, доп. соглашение №4 от 28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
7	31.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогаборитного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области г. Сарань, микр. 1а возле дома №13			шт	1	38 576 262,15	38 576 262,15	4 133 170,94
				Итого	1	x	38 576 262,15	4 133 170,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Дроздова Н.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019г.
на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТН.ЗАСЫПКИ/	м3 грунта		380	196,96	74844	72% / 11932
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	3,04	788	2396	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	8,816	1608	14176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,61	16572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО С НДС 3780322,36

Коэффициент ценовой скидки к=0,985 56704,83

ИТОГО ПО АКТУ : 3723617,53

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- ШОТТ О.Э.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019г.
на Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ПАНЕЛИ=						
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ						
1	1107-0508-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций		8	30696,33	245571	118% / 98962
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	8,14	65,12	1126	73325	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	9,362	1126	10541	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10483,29	83866	
1. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,1	8,8	5833	51330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,1	8,8	1126,00	9908,80
1. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4977	3,982	190	757	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2153195	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	118521	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	205714	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	6850	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1728716	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	240440	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	191491	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2585126	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	187	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	205714	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	2585126	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	187	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	205714	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	11184480	.
		в том числе:	.		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	1141133	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	891924	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	261297	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	9151423	.
		- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге		.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге		.	.	.	1641746	.
		ИТОГО:	Тенге		.	.	.	12826227	.
		Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	1026098	.
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге		.	.	.	13852325	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	13852325x1,2%	14018553
Итого с зимними удорожаниями	14018553x1,4x1,2%	14254065
Налог на добавленную стоимость 12%		1710488
ИТОГО С НДС		15964553
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		239468
ИТОГО ПО АКТУ :		15725085

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- ШОТТ О.П.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019г.
НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/	м3 кладки	111,4827		12513,04	1394987	93% 422010
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	414,716	961	398542	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	49,052	1126	55233	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	453775	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	49,052	5833	286123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	49,052	1126,00	55232,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	286123	
1. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	12,263	14980	183701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	.	.	.	.	18638117,08	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	18638117,08x1,2%	
Итого с зимними удорожаниями	18861774,48x1,4x1,2%	18861774,48
Налог на добавленную стоимость 12%		19178652,29
ИТОГО С НДС		2301438,28
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		21480090,57
ИТОГО ПО АКТУ :		322201,36
		21157889,21

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- ШОТТ О.П.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№8
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	207 861 536,83
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	197 468 460,00
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	288 291 010,51
7.	Сумма выполненных работ за период ИЮЛЬ 2019г.	80 429 473,68
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	4 021 473,68
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	76 408 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ РАХИМБАЕВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Сарани",Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла,67, тел.: 87080811315 неверный** — **130840021364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",Республика Казахстан,100019, г.Караганда, ул. Охотская, строение 1/9, тел.: (7212) 41-55-95** — **010340003799**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 24 от 03.02. 2018г, доп. соглашение №4 от 28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
11	26.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогаборитного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области г. Сарань, микр. 1а возле дома №13			шт	1	76 408 000,00	76 408 000,00	8 186 571,43
				Итого	1	x	76 408 000,00	8 186 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Клепу А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. рук-ля / / Рахимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)						
1	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х400 нижнее подключение	шт		32	10188,64	326037	
2	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х500 нижнее подключение	шт		6	11720,89	70325	
3	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х600 нижнее подключение	шт		26	13343,79	346938	
4	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х700 нижнее подключение	шт		6	14877	89262	
5	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х800 нижнее подключение	шт		4	16499,89	66000	
6	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х900 нижнее подключение	шт		20	17851,82	357036	
7	прайслист	-Радиатор РСПО-22 500х1000 нижнее подключение	шт		6	19474,71	116848	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	25012	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	505226	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	160268	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	2163615	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	525	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	515536	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	2163615	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	525	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	515536	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	5389242	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	1663394	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	25106	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	8122	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	3700742	.
		- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге		.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге		.	.	.	1638085	.
		ИТОГО:	Тенге		.	.	.	7027327	.
		Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	547843	.
		ИТОГО ПО АКТУ : .	Тенге		.	.	.	7575170	.
		Итого с временными зданиями и сооружениями	7575170x1,2%					7666072	
		Итого с зимними удорожаниями	7666072x1,4x1,2%					7794862	
		Налог на добавленную стоимость 12%						935383	
		ИТОГО С НДС						8730245	
		Коэффициент ценовой скидки к=0,985						130954	
		ИТОГО ПО АКТУ :						8599291	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.
на Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ПАНЕЛИ=						
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ						
1	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 1,34 т	м3	154,57112		38016	5876176	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35200	5440903	
		Сметная прибыль	%	8		2816	435272	
		ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ						
2	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	-Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций		24	5195,25	124686	118% / 44505
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,19	28,56	1090	31130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1713	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1928924	.
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	16537956	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	2030635	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	1543903	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	318221	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	12845532	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	2742003	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	19279958	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1532966	.
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	.	.	.	20812924	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	20812924x1,2%	21062679
Итого с зимними удорожаниями	21062679x1,4x1,2%	21416532
Налог на добавленную стоимость 12%		2569984
ИТОГО С НДС		23986516
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		359798
ИТОГО ПО АКТУ :		23626718

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» _____ ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» _____ ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2Б

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.
на Электрооборудование и освещение

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
		ВРУ						
1	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		7486	170,26	1274530,3	72% / 417145,31
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	524,02	1090	571181,8	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	5,989	1367	8186,69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,39	579368,49	
1. 3 (3105-0102-0302 РСН	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	2,994	4728	14157,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,994	1608,00	4814,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	9923718,52	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	793897,48	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	10717604,76	.
		Итого с временными зданиями и сооружениями	10717604,76x1,2%				10846216,02	
		Итого с зимними удорожаниями	10846216,020x1,4x1,2%				11028432,45	
		Налог на добавленную стоимость 12%					1323411,89	
		ИТОГО С НДС					12351844,34	
		Коэффициент ценовой скидки к=0,985					185277,66	
		ИТОГО ПО АКТУ :					12166566,68	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.
НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/ м3 кладки		198,9644		12513,04	2489649	93% 753167
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	740,148	961	711282	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	87,544	1126	98575	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	809857	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	87,544	5833	510646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	87,544	1126,00	98574,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	510646	
1. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	21,886	14980	327854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	43113	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	582030	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	73	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	82823	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	732209	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	106	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	114797	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	25531174	.
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	4539369	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	982055	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	235293	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	15672272	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	.	4183758	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	29714932	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	2030196	.
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	.	.	.	.	31745129,08	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	31745129,08x1,2%	32126070,63
Итого с зимними удорожаниями	32126070,63x1,4x1,2%	32665788,61
Налог на добавленную стоимость 12%		3919894,64
ИТОГО С НДС		36585683,25
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		548785,25
ИТОГО ПО АКТУ :		36036898,00

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» _____ ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» _____ ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№9
выполненных работ
за АВГУСТ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подьездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	288 291 010,51
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	273 876 460,00
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	387 082 589,46
7.	Сумма выполненных работ за период АВГУСТ 2019г.	98 791 578,95
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	4 939 578,95
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	93 852 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ РАХИМБАЕВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Сарани",Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла,67, тел.: 87080811315 неверный *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840021364
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",Республика Казахстан,100019, г.Караганда, ул. Охотская, строение 1/9, тел.: (7212) 41-55-95 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010340003799

Договор (контракт) договор № 24 от 03.02. 2018г, доп. соглашение №4 от 28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
12	27.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогаборитного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области г. Сарань, микр. 1а возле дома №13			шт	1	93 852 000,00	93 852 000,00	10 055 571,43
				Итого	1	x	93 852 000,00	10 055 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жиенд А.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.рук-ля / _____ / Рахимбаев.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на Электрооборудование и освещение

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
				ВРУ				
1	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4000	170,26	681020,73	72% / 222893,57
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	280	1090	305200	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	3,2	1367	4374,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,39	309574,4	
1. 3 (3105-0102-0302 РСН	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	1,6	4728	7564,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,6	1608,00	2572,80	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	125928	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	125928	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10074,24	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	136002,24	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	11651191	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3223,42	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3632606,5	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	11441833,59	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	4198621,13	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	1888403,77	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	602660,88	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	5354808,69	.
		- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0,00	.
		- оборудование	Тенге		.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы	Тенге		.	.	.	3456923,05	.
		ИТОГО:	Тенге		.	.	.	14898756,64	.
		Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	1191900,53	.
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге		.	.	.	16090657,17	.
		Итого с временными зданиями и сооружениями	16090657,17x1,2%					16283745,05	
		Итого с зимними удорожаниями	16283745,05x1,4x1,2%					16557311,97	
		Налог на добавленную стоимость 12%						1986877,44	
		ИТОГО С НДС						18544189,41	
		Коэффициент ценовой скидки к=0,985						278162,84	
		ИТОГО ПО АКТУ :						18266026,57	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ отм.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/	м3 кладки		59,2365	12513,04	741229	93% 224236
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	220,36	961	211766	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	26,064	1126	29348	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	241114	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	26,064	5833	152032	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	26,064	1126,00	29348,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	152032	
1. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	6,516	14980	97610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого с временными зданиями и сооружениями	41256495,97x1,2%	41751573,92
Итого с зимними удорожаниями	41751573,92x1,4x1,2%	2453000,36
Налог на добавленную стоимость 12%		5094360,04
ИТОГО С НДС		47547360,40
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		713210,40
ИТОГО ПО АКТУ :		46834150,00

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ-БЫТОВАЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1						
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		2	27690,51	55381,02	98% / 17438,55
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,5	17	1035	17595	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1246,5	199,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8897,22	17794,44	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	5833	233,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,04	1126,00	45,04
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4370	174,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,04	1608,00	64,32
1. 5	3106-0103-	-Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,77	1,54	190	292,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге				625355,84	
		ИТОГО по смете:	Тенге				8442303,79	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	8442303,79x1,2%				8543611,44	
		Итого с зимними удорожаниями	8543611,44x1,4x1,2%				8687144,11	
		Налог на добавленную стоимость 12%					1042457,29	
		ИТОГО С НДС					9729601,40	
		Коэффициент ценовой скидки к=0,985					145944,02	
		ИТОГО ПО АКТУ :					9583657,38	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)						
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 примен.	-Установка стальных панельных радиаторов 1кВт			244	1455,16	355058	98% / 156136
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	148,53	1016	150907	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	7,866	1069,9	8416	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				652,96	159323	
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,527772	14	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,226188	4370	988	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,226188	1608,00	363,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1029151	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	4319167	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1048	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1029151	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	8540491	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	4013977	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	65101	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	23094	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	4461413	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	.	3956330	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	12496821	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	985403	.
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	.	.	.	.	13482224	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	13482224x1,2%	13644011
Итого с зимними удорожаниями	13644011x1,4x1,2%	13873230
Налог на добавленную стоимость 12%		1664788
ИТОГО С НДС		15538018
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		233071
ИТОГО ПО АКТУ :		15304947

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТН.ЗАСЫПКИ/	м3 грунта		1928,59	196,96	379850	72% / 60556
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	15,429	788	12158	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	44,743	1608	71947	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,61	84105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11038	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	7616	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2340	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	31588	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	10	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11038	.
		Стоимость прочих работ -	Тенге	.	.	.	.	596453	.
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	.	.	.	.	596453	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	5596794	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	310	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	328141	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	6499167	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	648043	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	740854	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	225450	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	3966653	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	547163	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	.	725052	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	7224219	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	530221	.
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	.	.	.	.	7754440	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	7754440x1,2%	7847193
Итого с зимними удорожаниями	7847193x1,4x1,2%	7979331
Налог на добавленную стоимость 12%		957520
ИТОГО С НДС		8936851
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		134053
ИТОГО ПО АКТУ :		8802798

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ отм.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/	м3 кладки		59,2365	12513,04	741229	93% / 224236
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	220,36	961	211766	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	26,064	1126	29348	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	241114	
1. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	26,064	5833	152032	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	26,064	1126,00	29348,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	152032	
1. 4 2808	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	6,516	14980	97610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого с временными зданиями и сооружениями	41256495,97x1,2%	41751573,92
Итого с зимними удорожаниями	41751573,92x1,4x1,2%	2453000,36
Налог на добавленную стоимость 12%		5094360,04
ИТОГО С НДС		47547360,40
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		713210,40
ИТОГО ПО АКТУ :		46834150,00

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- / РАХИМБАЕВ

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ-БЫТОВАЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1						
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		2	27690,51	55381,02	98% / 17438,55
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,5	17	1035	17595	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1246,5	199,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8897,22	17794,44	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	5833	233,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,04	1126,00	45,04
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4370	174,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,04	1608,00	64,32
1. 5	3106-0103-	-Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,77	1,54	190	292,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге				625355,84	
		ИТОГО по смете:	Тенге				8442303,79	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	8442303,79x1,2%				8543611,44	
		Итого с зимними удорожаниями	8543611,44x1,4x1,2%				8687144,11	
		Налог на добавленную стоимость 12%					1042457,29	
		ИТОГО С НДС					9729601,40	
		Коэффициент ценовой скидки к=0,985					145944,02	
		ИТОГО ПО АКТУ :					9583657,38	

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

904140

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на Электрооборудование и освещение

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
		ВРУ						
1	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНВ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4000	170,26	681020,73	72% 222893,57
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	280	1090	305200	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	3,2	1367	4374,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,39	309574,4	
1. 3 (3105-0102-0302 РСН	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	1,6	4728	7564,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,6	1608,00	2572,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	125928	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	125928	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10074,24	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	136002,24	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	11651191	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3223,42	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3632606,5	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	11441833,59	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	4198621,13	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	1888403,77	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	602660,88	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	5354808,69	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	.	3456923,05	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	14898756,64	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1191900,53	.
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	.	.	.	.	16090657,17	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	16090657,17x1,2%	16283745,05
Итого с зимними удорожаниями	16283745,05x1,4x1,2%	16557311,97
Налог на добавленную стоимость 12%		1986877,44
ИТОГО С НДС		18544189,41
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		278162,84
ИТОГО ПО АКТУ :		18266026,57

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)						
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 примен.	-Установка стальных панельных радиаторов 1кВт			244	1455,16	355058	98% / 156136
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	148,53	1016	150907	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	7,866	1069,9	8416	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				652,96	159323	
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,527772	14	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,226188	4370	988	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,226188	1608,00	363,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная заработная плата =	Тенге	.	.	.	.	1029151	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	4319167	.
	Нормативная трудоемкость =	чел.-ч	.	.	.	.	1048	.
	Сметная заработная плата =	Тенге	.	.	.	.	1029151	.
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге	.	.	.	8540491	.
	Итого прямые затраты:		.	.	.	.	.	.
	в том числе:		Тенге	.	.	.	4013977	.
	= зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	65101	.
	= затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	23094	.
	= в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	4461413	.
	= материалов, изделий и конструкций		Тенге	.	.	.	0	.
	= перевозка грузов		Тенге	.	.	.	0	.
	= оборудование		Тенге	.	.	.	3956330	.
	Накладные расходы		Тенге	.	.	.	12496821	.
	ИТОГО:		Тенге	.	.	.	985403	.
	Сметная прибыль		Тенге	.	.	.	13482224	.
	ИТОГО ПО АКТУ:							

Итого с временными зданиями и сооружениями	13482224x1,2%	13644011
Итого с зимними удорожаниями	13644011x1,4x1,2%	13873230
Налог на добавленную стоимость 12%		1664788
ИТОГО С НДС		15538018
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		233071
ИТОГО ПО АКТУ :		15304947

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ПАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №4 2019-01-28 .к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№8
выполненных работ
за ИЮНЬ 2019г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	541 535 433,29
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	155 117 855,03
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	147 361 962,29
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	207 861 536,83
7.	Сумма выполненных работ за период ИЮНЬ 2019г.	52 743 681,80
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	2 637 184,09
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	50 106 497,71

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
_____ РАХИМБАЕВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019г.
НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=						
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из СКЦ 2Р/	м3 кладки		75,03	12513,04	938853	93% 284021
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	279,112	961	268226	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	33,013	1126	37173	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4070,36	305399	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	33,013	5833	192566	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	33,013	1126,00	37172,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2566,52	192566	
1. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ	м3	0,11	8,253	14980	123634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	951158	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	14042820,54	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	14042820,54x1,2%	14211334,38
Итого с зимними удорожаниями	14211334,38x1,4x1,2%	14450084,80
Налог на добавленную стоимость 12%		1734010,18
ИТОГО С НДС		16184094,98
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		242761,43
ИТОГО ПО АКТУ :		15941333,55

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ПАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т №19
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019г.
на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ПАНЕЛИ=						
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ						
1	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций	2		23330,97	46662	118% / 18845

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	82276	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	16322	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2287982	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	159144	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2647948	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	211836	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	2859784	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	2859784x1,2%	2894101,41
Итого с зимними удорожаниями	2894101,41x1,4x1,2%	2942722,31
Налог на добавленную стоимость 12%		353126,68
ИТОГО С НДС		3295848,99
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		49437,74
ИТОГО ПО АКТУ :		3246411,25

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Стройтехнология для актов выполненных работ

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019г.
НА Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ПАНЕЛИ=						
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ						
1	1107-0508-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций		20	30696,33	613927	118% / 247406
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	8,14	162,8	1126	183313	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	23,404	1126	26353	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10483,29	209666	
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,1	22	5833	128326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,1	22	1126,00	24772,00
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4977	9,954	190	1891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	2169354	.
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге	.	.	.	29559635	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	29559635x1,2%	29914350
Итого с зимними удорожаниями	29914350x1,4x1,2%	30416912
Налог на добавленную стоимость 12%		3650029
ИТОГО С НДС		34066941
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		511004
ИТОГО ПО АКТУ :		33555937

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

Форма №3
от 29 ИЮНЯ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. САРАНИ»
БИН 130840021364
KZ53070103 KSN 3010000» РГУ Комитет казначейства Министерство Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»
Карагандинская область, г. Караганда, Охотская, 1/9
БИН/ИИН 010340003799
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914398411BC02938 в ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87212415595
Доп.соглашение №2 от 23.06.2018г.к договору №24 от 03.02.2018г.
Срок действия договора на 31.12.2019г.

АКТ№3
выполненных работ
за ИЮНЬ 2018г.

Объект: «Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области,г.Сарань,микрорайон 1а возле дома №13»

1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	91 195 883,96
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	39 017 699,00
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителя	-
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	39 017 699,00
5.	Виды выполненных работ	Строительно-монтажные работы
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	39 366 000,00
7.	Сумма выполненных работ за период ИЮНЬ 2018г.	348 301,00
8.	Удержание аванса 30%	-
9.	Удержание резерва -5%	-
10.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты работ, с учетом ранее оплаченных	348 301,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ»ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ ШОТТ О.П.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Сарани",Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла,67, тел.: 87080811315** — **130840021364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",100019, г.Караганда, ул. Охотская, строение 1/9, тел.: (7212) 41-55-95** — **010340003799**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение 2 от 23.06.2018 к договору 24 от 03.02.2018

Номер документа	Дата составления
13	29.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогаборитного жилого дома блок секция 3-1-1-2 Карагандинской области г. Сарань, микр. 1а возле дома №13			шт	1	348 301,00	348 301,00
				Итого	1	x	348 301,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость .

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук-ль / _____ / Шотт О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2018

М.П.

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

ФОРМА 2В

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2018г.
на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		26,1498	2089,07	54629	72% / 15107
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	26,673	786,67	20983	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				802,4	20983	
1. 2	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	88,909	399	35475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО ПО АКТУ 348301

РАБОТУ СДАЛ ; ДИРЕКТОР ТОО «ККК ЛТД» _____ КИКУ А.И.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; Руководитель ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» _____ ШОТТ О.П.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА _____ ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ-БЫТОВАЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1						
1	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		105	836,98	87882,49	76% / 21929,76
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,211	22,155	1169	25899,19	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,625	1126	2955,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,81	28854,94	
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2,625	2499	6559,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	2,625	1126,00	2955,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,48	6559,88	
1. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,502	3890	5840,84	
1. 5	2111-0403-	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	157,5	131	20632,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- оборудование	Тенге	.	.	.	336000,00	.
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	995486,28	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	5422209,59	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	406896,77	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	5829106,36	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	5829106,36x1,2%	5899055,64
Итого с зимними удорожаниями	5899055,64x1,4x1,2%	5998159,77
Налог на добавленную стоимость 12%		719779,17
ИТОГО С НДС		6717938,94
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		100769,08
ИТОГО ПО АКТУ :		6617169,86

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)						
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 примен.	-Установка стальных панельных радиаторов 1кВт			161	1455,16	234280	98% / 103024
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	98,006	1016	99574	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	5,19	1069,9	5553	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				652,96	105127	
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,348243	14	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,149247	4370	652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,149247	1608,00	239,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	45	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	49409	.
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	13886593	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	6090897	.
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	334831	.
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	94199	.
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	5646253	.
	- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0	.
	- оборудование	Тенге		.	.	.	0	.
	Накладные расходы	Тенге		.	.	.	5282909	.
	ИТОГО:	Тенге		.	.	.	19169502	.
	Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	1388391	.
	ИТОГО по акту :	Тенге		.	.	.	20557894,28	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	20557894,28x1,2%	20804589,01
Итого с зимними удорожаниями	20804589,01x1,4x1,2%	21154106,11
Налог на добавленную стоимость 12%		2538492,73
ИТОГО С НДС		23692598,84
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		355397,98
ИТОГО ПО АКТУ :		23337200,86

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ» ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.

ЖЗ Подрядчик

904260

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

Форма 2В

Наименование стройки- Строительство крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти подъездного малогабаритного жилого дома блок-секция 3-1-1-2 в Карагандинской области, г. Сарань, микрорайон 1а возле дома №13

Наименование объекта- Крупнопанельный 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом блок секция 3-1-1-2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.

на Архитектурные решения ниже отм.0.000

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. =ПОЛЫ=						
		ТИП 1						
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/толщ.50мм/	м3 подстилающего слоя		27	12861,89	347271	94%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	87,48	864	75583	86766
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	14,85	1126	16721	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3418,66	92304	
1. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,43	4274	10386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,09	2,43	1126,00	2736,18
1. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,42	2368	29411	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,46	12,42	1126,00	13984,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	4859621	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	388770	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	5264247	.

Итого с временными зданиями и сооружениями	5248391x1,2%	5327418
Итого с зимними удорожаниями	5311371692x1,4x1,2%	5416918
Налог на добавленную стоимость 12%		650030
ИТОГО С НДС		6066948
Коэффициент ценовой скидки к=0,985		91004
ИТОГО ПО АКТУ :		5975944

РАБОТУ СДАЛ ; ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ---------- ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

РАБОТУ ПРИНЯЛ ; И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРАНИ ---------- РАХИМБАЕВ К.С.

ДИРЕКТОР ТОО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ---------- ДАНИЛЬЧЕНКО В.А.