Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Арт Капитал КЗ"
Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Мәңгілік Ел, д. 36/1"(4 очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 29 ноября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№С-12-3	20.11.2022	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	8 546 500,91	7 630 804,39	-	-	-	-	-	-	915 696,53	8 546 500,91
Всего к оплате подрядчику	8 546 500,91	7 630 804,39							915 696,53	8 546 500,91

Генподрядчик
ТОО "Арт Капитал КЗ"

Директор_____ **Майконов А.С.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____ **Ишанкулова Г.М.**

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Арт Капитал КЗ"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Мәңгілік Ел, д. 36/1"(4 очередь)

АКТ №1
выполненных работ за 29 ноября 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Тип 1 (на отм.30,95)									
23	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	67,871	1243,42	40,26	84392	2732	55516	24512	117616
		НР - 92%; СП - 8%			385,19	7,37	26143	500		8712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя	7,805165	48831,38	2499,69	381137	19510	310677	51825	467599
		НР - 92%; СП - 8%			6527,68	689,55	50950	5382		34637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	67,871	1635,51	83,08	111004	5639	36234	64960	190041
		НР - 92%; СП - 8%			1018,57	21,77	69131	1478		14077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (IZOTERM П-125)**	$м^3$	13,981426	43327,00	--	605773	--	605773	--	654235
		СП - 8%			--	--	--	--		48462	
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	67,871	1427,83	33,10	96908	2247	5605	82817	194103
		НР - 92%; СП - 8%			1312,15	14,16	89057	961		14378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	224-102-1206 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм**	$м^2$	78,05165	8714,00	--	680142	--	680142	--	734553
		СП - 8%			--	--	--	--		54411	
29	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	$м^2$ стяжки	67,871	5481,18	49,51	372013	3360	299458	64372	471296
		НР - 92%; СП - 8%			1019,51	11,41	69195	774		34911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м^2 кровли	67,871	191,14	1,93	12973	131	6085	6276	20789
		НР - 92%; СП - 8%			99,56	0,95	6757	64		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	67,871	1708,81	19,98	115979	1356	104107	10017	136076
		НР - 92%; СП - 8%			154,93	5,50	10515	373		10080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные/ЭКП-4,2;ЭПП-3,5/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	67,871	4130,70	23,23	280355	1577	260036	17811	322019
		НР - 92%; СП - 8%			276,15	9,10	18743	618		23853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2 (на отм.33,8)									
33	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	3,557	1406,91	40,26	5004	143	3473	1301	6810
		НР - 92%; СП - 8%			390,28	7,37	1388	26		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	3,557	1648,96	83,08	5865	296	1899	3448	10059
		НР - 92%; СП - 8%			1032,02	21,77	3671	77		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (IZOTERM П-125)	м^3	0,5495565	43327,00	--	23811	--	23811	--	25715
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	3,557	581,15	19,98	2067	71	1438	532	2807
		НР - 92%; СП - 8%			156,97	5,50	558	20		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	0,32013	23259,06	2936,35	7446	940	4925	1692	9869
		НР - 92%; СП - 8%			4937,60	808,44	1581	259		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	3,557	1107,65	172,52	3940	614	1751	1600	5983
		НР - 92%; СП - 8%			442,74	46,13	1575	164		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.50мм	м^2 стяжки	3,557	996,82	90,26	3546	321	3020	270	4121
		НР - 92%; СП - 8%			57,47	24,97	204	89		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00654488	29056,90	2279,78	190	15	0	167	386
		НР - 91%; СП - 8%			26735,12	1066,44	175	7		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00654488	481766,00	--	3153	--	3153	--	3405
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные/ЭКП-4,2;ЭПП-3,5/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	3,557	3601,89	23,23	12812	83	11734	945	14858
		НР - 92%; СП - 8%			279,79	9,10	995	32		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**3392341**
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолка									
		ПОДВАЛ -3,70									
178	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	14,77	1742,55	10,08	25737	149	6449	15359	44384
		НР - 80%; СП - 8%			1295,79	4,05	19139	60		3288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	53,15	1763,46	20,77	93728	1104	--	70807	177698
		НР - 76%; СП - 8%			1742,69	10,22	92624	543		13163	
180	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	5,47445	41869,00	--	229210	--	229210	--	247547
		СП - 8%			--	--	--	--		18337	
181	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,15	4004,40	47,56	212834	2528	53625	126520	366502
		НР - 80%; СП - 8%			2947,90	27,64	156681	1469		27148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67,92	532,78	4,40	36186	299	12647	18712	59290
		НР - 80%; СП - 8%			342,16	2,21	23240	150		4392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1ЭТАЖ НА ОТМ.0,000									
183	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	105,26	1742,55	10,08	183421	1061	45965	109457	316308
		НР - 80%; СП - 8%			1295,79	4,05	136395	426		23430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	524	1287,82	6,43	674818	3369	159648	410523	1172167
		НР - 80%; СП - 8%			976,72	2,58	511801	1352		86827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	11,84	1763,46	20,77	20879	246	--	15773	39585
		НР - 76%; СП - 8%			1742,69	10,22	20633	121		2932	
186	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	1,21952	58760,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	11,84	4004,40	47,56	47412	563	11946	28184	81644
		НР - 80%; СП - 8%			2947,90	27,64	34903	327		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	102,48	532,78	4,40	54599	450	19084	28233	89459
		НР - 80%; СП - 8%			342,16	2,21	35065	226		6626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	14,62	184,59	1,20	2699	17	140	2041	5120
		НР - 80%; СП - 8%			173,90	0,64	2542	9		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2ЭТАЖ									
190	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	99,07	1742,55	10,08	172634	998	43262	103020	297706
		НР - 80%; СП - 8%			1295,79	4,05	128374	401		22052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	515,38	1287,82	6,43	663717	3314	157021	403769	1152885
		НР - 80%; СП - 8%			976,72	2,58	503382	1330		85398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	126,9	532,78	4,40	67610	558	23632	34961	110776
		НР - 80%; СП - 8%			342,16	2,21	43420	280		8205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**4238463,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7630804,39**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**915696,53**
		ИТОГО по АКТУ	**тенге**								**8546500,91**

Генподрядчик:

ТОО "Арт Капитал КЗ"

Директор _____ **Майконов А.С.**

Субподрядчик

ТОО "УМІРЗАҚ ЖШС"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**