Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

С П Р А В К А № 13
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 054 046 840,26	40 222 858,92		-	-	-	-	-	4 826 743,07	45 049 601,99

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела ____________ Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор ____________ Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт ____________ Ак[illegible]ов Н.А.

ИИН 800930[illegible] Аттестат KZ70VJE[illegible]931 ОТ 18.05.2018г.

ЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"

ОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Терактинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 13

за август 2023 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-2-1	**Общестроительные работы здания НС 2-го подъема - 11,14х6**								
			Раздел 2 Фундаменты									
15	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство- наружных стен для утепления НР = 94 %	м3 изоляции	3,6	17764,72	1620,28	63953	5833	44324	14863	85121
						3832,22	560	13796	2016	–	6305	
16	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	170	874,08	19,81	148593	3368	97977	44362	208391
						277,93	2,66	47248	453	–	15436	
17	21	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	14	964,79	10,93	13507	153	7396	5611	20647
						425,57	5,36	5958	75	–	1529	
18	22	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	14	2197	41,36	30758	579	21589	8084	41949
						613,57	7,29	8590	102	–	3107	
19	23	1106-0101-0119	Бетонные заделки В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	30738	1342	46107	2013	39289	4786	54964
						3203,33	302,67	4805	454	–	4071	

		Итого по разделу 2					**411 072**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 397				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 946				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					210 575				
		- накладные расходы, тенге					77 706				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 994				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					30 448				
		Раздел 3 Стены									
20	24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	63	27928,57	2415,21	1759500	152158	1304733	312620	2237890
						4803,32	532,4	302609	33541	–	165770	
21	25	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7	27759,14	2415,14	194314	16906	144970	33633	246183
						4634	532,43	32438	3727	–	18236	
29	33	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	457,47	253,67	6862	3805	486	4047	11782
						171,4	57,27	2571	859	–	873	
30	34	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,714	99087		70748		70748	–	76408
						–		–		–	5660	
33	37	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под приямок НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	5780	990	578	99	173	325	975
						3060	400	306	40	–	72	
34	38	1106-1301-0201	Устройство бетонного приямка В15 F150 W8 НР = 91 %	м3	1	38230	1131	38230	1131	32439	4596	46252
						4660	391	4660	391	–	3426	
35	39	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж металлических приямок НР = 69 %	т конструкций	0,16	104375	6481,25	16700	1037	1261	9984	28819
						90012,5	418,75	14402	67	–	2135	

	40	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - Приямок из труб								
				т	0,16	529510		84722	84722	–	91500
						–		–	–	6778	
			Итого по разделу 3					**2 739 809**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					356 986			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					175 136			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 625			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 639 532			
			- накладные расходы, тенге					365 205			
			в т.ч. зарплата, тенге					32 868			
			- сметная прибыль (8 %), тенге					202 950			
			Раздел 4 Покрытия								
37	41	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	6653,38	1493,38	53227	11947	21125	27475	87158
						2519,38	391,13	20155	3129	–	6456	
38	42	2104-0108-9903	Стоимость ж/ бетонных плит 4ПГ6 - 4АШВ	м2	63	7327		461601		461601	–	498529
						–		–		–	36928	
39	43	2104-0108-9903	Стоимость ж/бетонных плит 4ПВ6-4АШВ-10	м2	9	7327		65943		65943	–	71218
						–		–		–	5275	
40	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 - (Анкер А1)									
				т	0,00444	228166		1013		1013	–	1094
						–		–		–	81	
41	45	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %									
				отверстие	1	299	128	299	128	–	192	530
						171	58	171	58	–	39	
			Итого по разделу 4					**658 529**				
			в том числе									
			зарплата рабочих-строителей, тенге					20 326				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 075					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 187					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				549 682					
	- накладные расходы, тенге				27 667					
	в т.ч. зарплата, тенге				2 213					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				48 779					
	Раздел 6 Металлоконструкции									
57	61 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж металлоконструкций монорельса НР = 69 %	т конструкций	0,25	43568	19728	10892	4932	1509	3959	16039
					17804	5148	4451	1287	–	1188	
58	62 2106-0408-1401	Стоимость м/ к монорельса	т	0,25	533526		133382		133382	–	144053
					–		–		–	10671	
59	63 1106-0201-0101	Бетон на опорные подушки В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	29886,96	1008,7	6874	232	5651	978	8480
					4308,7	365,22	991	84	–	628	
60	64 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00264	401136,36	1515,15	1059	4	674	348	1520
					144318,18	378,79	381	1	–	113	
61	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,3	154,91	3,4	821	18	527	192	1094
					52,08	0,38	276	2	–	81	
62	66 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	25	287,2	119,36	7180	2984	–	4659	12786
					167,84	54,04	4196	1351	–	947	
63	67 1146-0303-0106	Заделка штраба цементно-песчанным раствором НР = 84 %	м3 заделки	0,7	95375,71	1098,57	66763	769	23264	36207	111208
					61042,86	532,86	42730	373	–	8238	
	Итого по разделу 6						**295 180**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						53 025				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 939				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 098				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						165 007				
	- накладные расходы, тенге						46 343				

		в т.ч. зарплата, тенге					4 171				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 866				
		Раздел 8 Проемы									
64	85 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	1,357	2961,68	173,91	4019	236	2035	1673	6147
					1288,14	81,8	1748	111	–	455	
65	86 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	5,115	3267,84	167,74	16715	858	7670	7742	26414
					1600,59	81,13	8187	415	–	1957	
66	87 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,357	24590		33369		33369	–	36039
					–		–		–	2670	
67	88 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,115	16723		85538		85538	–	92381
					–		–		–	6843	
68	89 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,73	3334,43	544,69	9103	1487	4560	3097	13176
					1119,41	141,03	3056	385	–	976	
70	91 2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДНГ 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	2,73	39007		106489		106489	–	115008
					–		–		–	8519	
71	92 1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,73	4899,27	9,52	13375	26	9945	3074	17765
					1246,89	4,03	3404	11	–	1316	
		Итого по разделу 8					**306 930**				

			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 395			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 607			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				922			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				249 606			
			- накладные расходы, тенге				15 586			
			в т.ч. зарплата, тенге				1 403			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				22 736			
			Итого по смете				**4 411 520**			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				527 129			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				210 703			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 932			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 814 402			
			- накладные расходы, тенге				532 507			
			в т.ч. зарплата, тенге				47 650			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				326 779			
			Локальная смета № 2-3-1	**Поселковая водопроводная сеть - I участок**						
			Раздел 6 Устройство колодцев							
89	216	2113-0814-2208	Скобы ходовые							
				шт.	320	595	190400	190400	–	205632
						–	–	–	15232	
			Итого по разделу 6				**205 632**			
			в том числе							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				190 400			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				15 232			
			Раздел 7 Пожарный гидрант Н -2,25м (130шт)							
90	230	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %							
				шт	80	50601,7	181,71	4048136	14537	3871401	166750	4552077
						2027,48	77,95	162198	6236	–	337191	
			Итого по разделу 7					**4 552 077**		
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 198		
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 537		
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 236		
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 871 401		
			- накладные расходы, тенге					166 750		
			в т.ч. зарплата, тенге					15 008		
			- сметная прибыль (8 %), тенге					337 191		
			Итого по смете					**4 757 709**		
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 198		
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 537		
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 236		
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 061 801		

		- накладные расходы, тенге					166 750				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 008				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					352 423				
		Локальная смета № 2-3-2	**Поселковая водопроводная сеть - II участок**								
		Раздел 2 Трубопроводы									
91	15 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	357256	106552	178628	53276	2453	136746	340604
					245798	30456	122899	15228	–	25230	
92	16 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	1087		548935		548935	–	592850
					–		–		–	43915	
93	39 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,324	1369546,3	513132,72	443733	166255	116286	207521	703354
					497506,17	149459,88	161192	48425	–	52100	
94	40 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0123	171626,02	39430,89	2111	485	706	1081	3447
					74796,75	13983,74	920	172	–	255	
95	41 1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	212888,89	44000	958	198	385	441	1511
					83333,33	15555,56	375	70	–	112	
96	42 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,152	143500	39111,84	21812	5945	4515	13319	37941
					74684,21	13828,95	11352	2102	–	2810	
97	70 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1239,5	27,5	2479	55	347	2083	4927
					1038,5	13,5	2077	27	–	365	

	71 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	69531		139062		139062	–	150187
					–		–		–	11125	
99	72 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50									
			шт.	2	6174		12348		12348	–	13336
					–		–		–	988	
100	73 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	2061,2	81,9	20612	819	3273	16750	40351
					1652	39,9	16520	399	–	2989	
		Итого по разделу 2					**1 888 508**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					315 335				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227 033				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					828 310				
		- накладные расходы, тенге					377 941				
		в т.ч. зарплата, тенге					34 015				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					139 889				
		Раздел 3 Устройство колодцев									
101	121 2113-0814-2208	Скобы ходовые									
			шт.	300	595		178500		178500	–	192780
					–		–		–	14280	
102	125 2113-0804-1101	Просмоленный канат									
			кг	265	575		152375		152375	–	164565
					–		–		–	12190	
		Итого по разделу 3					**357 345**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					330 875				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 470				
		Итого по смете					**2 245 853**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					315 335				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227 033				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 159 185				
		- накладные расходы, тенге					377 941				
		в т.ч. зарплата, тенге					34 015				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					166 359				

Раздел 5 Устройство колодцев

103	134	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	117,4	22931,98	9256,75	2692215	1086743	400962	1628330	4666189
						10259,88	3750,15	1204510	440268	–	345644	
104	135	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19	1895		36005		36005	–	38885
						–		–		–	2880	
105	136	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	28074		842220		842220	–	909598
						–		–		–	67378	
106	137	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	41760		1002240		1002240	–	1082419
						–		–		–	80179	
107	138	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	15497		464910		464910	–	502103
						–		–		–	37193	
108	139	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	81	23325		1889325		1889325	–	2040471
						–		–		–	151146	
109	140	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	22871		548904		548904	–	592816
						–		–		–	43912	
110	141	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	35206		1689888		1689888	–	1825079
						–		–		–	135191	

	142	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2								
				м3	20	72936		1458720		1458720	–	1575418
						–		–		–	116698	
112	143	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	53	9050		479650		479650	–	518022
						–		–		–	38372	
113	144	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	53	3847		203891		203891	–	220202
						–		–		–	16311	
114	145	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	53	5182		274646		274646	–	296618
						–		–		–	21972	
115	146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	53	5334		282702		282702	–	305318
						–		–		–	22616	
116	147	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	258	595		153510		153510	–	165791
						–		–		–	12281	
117	148	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	25	33290,12	1153,68	832253	28842	666946	130245	1039498
						5458,6	266,44	136465	6661	–	77000	
118	149	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,2	16744		3349		3349	–	3617
						–		–		–	268	
119	150	2113-0804-1101	Просмоленный канат	кг	210	575		120750		120750	–	130410
						–		–		–	9660	
120	151	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	27317,22	1097,6	1229275	49392	1123264	61405	1393934
						1258,2	241,31	56619	10859	–	103254	

	152 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	1535	874,07	19,81	1341704	30408	884670	400562	1881647
					277,93	2,66	426626	4086	–	139381	
		Итого по смете					19 188 035				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 824 220				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 195 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					461 874				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 526 552				
		- накладные расходы, тенге					2 220 542				
		в т.ч. зарплата, тенге					199 849				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 421 336				
		Локальная смета № 4-1-2	**Воздушная линия -0,23кв**								
		Раздел 1 Площадочные сети									
135	1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	25	14819,96	7178	370499	179450	17928	209977	626914
					6924,84	3574	173121	89350	–	46438	
136	2 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	15	7365,87	3105,27	110488	46579	10757	61068	185280
					3543,47	1545,53	53152	23183	–	13724	
137	3 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	65	36259		2356835		2356835	–	2545382
					–		–		–	188547	
138	4 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,98	79166,33	32004,08	77583	31364	4689	43372	130631
					42377,55	12943,88	41530	12685	–	9676	
139	5 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	75	248,65	49,2	18649	3690	190	12614	33764
					196,92	13,31	14769	998	–	2501	

140	6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,067	233333	15633	15633	–	16884
					–	–	–	1251	
141	7 2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1	173173	173173	173173	–	187027
					–	–	–	13854	
142	8 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	3037	45555	45555	–	49199
					–	–	–	3644	
143	9 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	2846	71150	71150	–	76842
					–	–	–	5692	
144	10 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1798	35960	35960	–	38837
					–	–	–	2877	
145	11 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	3327	49905	49905	–	53897
					–	–	–	3992	
146	12 2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	154	6160	6160	–	6653
					–	–	–	493	
147	13 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	50	501	25050	25050	–	27054
					–	–	–	2004	
148	14 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	1889	75560	75560	–	81605
					–	–	–	6045	
150	15 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	82	1889	154898	154898	–	167290
					–	–	–	12392	
151	16 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	1104	49680	49680	–	53654
					–	–	–	3974	
152	17 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	5495	192325	192325	–	207711
					–	–	–	15386	

	18	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0375	605014	22688	22688	–	24503
						–	–	–	1815	
154	19	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	25	356	8900	8900	–	9612
						–	–	–	712	
155	20	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	43	430	430	–	464
						–	–	–	34	
156	21	2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	418	4180	4180	–	4514
						–	–	–	334	
157	22	2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	25	2698	67450	67450	–	72846
						–	–	–	5396	
158	23	2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП6	км	0,005	219160	1096	1096	–	1184
						–	–	–	88	
159	24	2404-0204-1508	Зажимы заземляющие ЗПС-170-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	1913	66955	66955	–	72311
						–	–	–	5356	

Итого по разделу 1 **4 674 058**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 282 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 261 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 126 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 457 147
- накладные расходы, тенге 327 031
  в т.ч. зарплата, тенге 29 433
- сметная прибыль (8 %), тенге 346 225

Локальная смета № 4-1-3 **Воздушная линия 10кв**

Раздел 1 ВЛ 10кв

1.2 Монтажные работы

168	9	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %							

169	10 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80			55367,88	20151,27	172028	62610	–	43953	
			т	1,96	1023660		2006374		2006374	–	2166884
170	11 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %			–		–		–	160510	
			комплект	4	11637,75	1009,75	46551	4039	723	35007	88083
171	12 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %			10447,25	492,5	41789	1970	–	6525	
			м шин заземления	66	248,64	49,18	16410	3246	167	11100	29711
172	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			196,92	13,3	12997	878	–	2201	
			т	0,293	233333		68367		68367	–	73836
173	14 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %			–		–		–	5469	
			т	1,133	6857,9	–	7770	–	–	6216	15105
174	15 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %			6857,9	–	7770	–	–	1119	
			т	2,093	5263,26	–	11016	–	–	8813	21415
	1.3 Материалы				5263,26	–	11016	–	–	1586	
175	16 2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	68	9265		630020		630020	–	680422
176	17 2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	50402	
			10 шт.	2,7	245		662		662	–	715
177	18 2404-0207-0710	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	53	
			шт.	88	1954		171952		171952	–	185708
178	19 2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	13756	
			комплект	24	2698		64752		64752	–	69932

179	20 2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	5180	
			комплект	17	2698	45866	45866	–	49535
180	21 2404-0207-0716	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	3669	
			шт.	33	2135	70455	70455	–	76091
181	22 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			–	–	–	5636	
			шт.	237	47	11139	11139	–	12030
182	23 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			–	–	–	891	
			шт.	54	47	2538	2538	–	2741
183	24 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	203	
			шт	85	417	35445	35445	–	38281
184	25 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	2836	
			шт.	180	180	32400	32400	–	34992
185	26 2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93			–	–	–	2592	
			шт.	291	1932	562212	562212	–	607189
186	27 2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017			–	–	–	44977	
			шт.	30	5364	160920	160920	–	173794
187	28 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	12874	
			шт.	15	1301	19515	19515	–	21076
188	29 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017			–	–	–	1561	
			шт	15	1806	27090	27090	–	29257
189	30 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)			–	–	–	2167	
			шт.	4	89830	359320	–	–	359320
190	31 2306-1002-0105	Проводник ЗП 1			–	–	359320	–	
			км	0,04	219160	8766	8766	–	9467

					–	–	–	701		
191	32 2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,91	1810	5267	5267	–		5688
					–	–	–	421		
192	33 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	635	9525	9525	–		10287
					–	–	–	762		
193	34 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	651	9765	9765	–		10546
					–	–	–	781		
194	35 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	573	13752	13752	–		14852
					–	–	–	1100		
195	36 2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	8	2698	21584	21584	–		23311
					–	–	–	1727		
196	37 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	499540	3497	3497	–		3777
					–	–	–	280		

Итого по разделу 1	5 407 407
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 991 410
- оборудование, тенге	359 320
- накладные расходы, тенге	248 846
в т.ч. зарплата, тенге	22 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	373 932

		Всего по объекту								40 684 582
		в том числе оборудования, прочие затраты								**359 320**
		Временные здания и сооружения 2% К=0,8								645 204
		Итого								**41 329 786**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								**1 216 823**
		Итого								**42 546 609**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								843 746
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**43 390 355**
		(Инф=1,0)								**17 356 142**
		в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								**27 335 924**
		Итого								**44 692 065**
		С понижающим коэффициентом 0,9								**40 222 858,92**

		НДС (12 %)									4 826 743,07
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**45 049 601,99**

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634
Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.А.
ИИН 800930301626 Аттестат №70VJE00037923 от 18.05.2018г.