Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы
8 ақпандағы № 53 бұйрығының
жаңа редакция
формасында

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілді

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«12» 05 2021 ж.

Тапсырыс беруші: **«Алюминий Казахстана» АҚ 140013, БСН940140000325, Павлодар облысы Павлодар қ.Шығыс өнеркәсіптік аймақ, 65-құрылыс, ПАЗ директоры Фролов Александр Владимирович (сенімхат бойынша) атынан**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **22.04.2021ж., «МегаСтройПлюс» фирмасы ЖШС, директоры Плясунов Евгений Петрович атынан, БСН040440000188**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **22.04.2021ж., «Коммерческий Центр ERG» ЖШС РТН басшысы Загорулько А.Я., техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы К.М.Темиргалиев атынан, сарапшы аттестаты 14.06.2017ж. № KZ31VJE00027672, БСН140740025692**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **22.04.2021ж. «Алюминий Казахстана», БСН940140000325, жобаның бас архитекторы Жагипаров Жанат Махсутович атынан**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

негізінде, мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 140013 мекенжайы бойынша мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Тауарлық тотық қоймасын қайта жаңарту мен жұмсақ ыдысқа жүктеу тораптарының құрылысы» 2 (қалыпты) жауапкершілік деңгейлі объект,

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделігі

атқарушылық техникалық құжаттаманың жиынтықтылығын тексеріп, соның ішінде 20__жылғы «___»_____(танысу күні) атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы растайды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2015ж. «21» қазандағы №0346463 «Жер кадастрының ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК жер учаскесіне құқық белгілеуші құжатты;**

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдардың) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесін иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын сатып алған (жалға алған) мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы.

немесе **2018ж. «20» шілдедегі №15-2-02/1026 «Павлодар қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ** ғимараттардың жайларын (жеке бөліктерін) қайта құру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі

шешім шығарған органның атауы

2) **«Павлодар облысының мемлекеттік сәулет бақылау басқармасы» ММ, 09.09.2019ж. № KZ89REA00144767, 16.11.2019ж. № KZ42REA00152500 созу** қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Алюминий Казахстана» АҚ 12.03.2019ж. № 395** бұйрықпен бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Алюминий Казахстана» АҚ, жобаның шифрі – 18-ПАЗ-17.00

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2019 жылғы қыркүйек**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2020 жылғы мамыр**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша: **9 ай;**

нақты: **9 ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылда	оның ішінде іске	жалпы (бұрын қабылда	оның ішінде іске

		нғандар ды ескере отырып)	қосу кешені немесе кезегі	нғандар ды ескере отырып)	қосу кешені немесе кезегі
1.Южный блок затарочного оборудования S=200,12м2	шт.	1		1	
2. Северный блок затарочного оборудования S=200,12м2	шт.	1		1	
3.Блок загрузки, в т.ч:					
-Южный блок загрузки S=2304м2	шт.	1		1	
-Северный блок загрузки S=2304м2	шт.	1		1	
4.Транспортная галерея S=396м2	шт.	1		1	
5. Также по проекту смонтированы:					
- мостовые краны грузоподъемностью 5т	шт.	2		2	
- кран балка грузоподъемностью 0,5т	шт.	2		2	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) **Жұмыс жобасының мақсаты-дайын өнімді биг-БЭГ (1тонна) жұмсақ ыдысқа салуды қамтамасыз ететін ғимараттарды (Солтүстік және Оңтүстік тораптар) қоса салумен қолданыстағы қойманы одан әрі жинақтау немесе көпір крандарымен т.ж. тиеу үшін қайта жаңарту. құрамы**

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі			
Оның ішінде жерасты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Жүктеу блогы

Оңтүстік жүктеу блогы Солтүстік жүктеу блогының айна нұсқасында жасалған.

Бұл биіктігі 24х96 М осьтердегі тікбұрышты құрылым, биіктігі

құрылыс конструкцияларының түбіне дейін (металл фермасы) 12,0 м. ғимарат

жылытылмаған. Жүк көтергіштігі 5 тонна екі көпірлі крандармен жабдықталған

әрқайсысы. Хоппер вагондарына қызмет көрсету және жөндеу алаңдары қарастырылған

кранға арналған алаң. Шығу үй-жайдан тікелей сыртқа есіктер арқылы және

қақпадағы қақпалар. Есіктерді шығу бағыты бойынша ашу.

Терезелер-ГОСТ 30674-99 бір шынылпакеттегі ПВХ-профильдерден шынылау.

Есіктері-металл емес жылытылған, бұрыштан 50х5 мм ГОСТ 8509-93, қаптамасымен қалыңдығы 2 мм болат табақтан ГОСТ 19903-2015.

Жылжымалы қақпалар - оқшауланбаған металл.

Ыдысқа салатын жабдықтың Оңтүстік блогы

Қолданыстағы ғимаратқа (АБК) жапсарлас салынған құрылыс болып табылады жоспардағы өлшемі 12,21х16, 39 м, "17" осі бойынша жүктеу блогының ғимаратына іргелес.

Ғимарат жылытылады. Жүк көтергіштігі 0,5 тонна кран-арқалықпен жабдықталған плюс 4,700 белгісі. Жабдықтарға қызмет көрсету алаңдары белгілерде қарастырылған плюс 0,550, 5,200 және плюс 3,000 белгісіндегі кран-Арқалыққа арналған жөндеу алаңы. Шығу бөлмеден тікелей есіктер мен қақпалардағы қақпалар арқылы. Ашу шығу бағыты бойынша есіктер.

Терезелер-ГОСТ 30674-99 сәйкес екі қабатты әйнегі бар ПВХ профилі.

1.436.2 - 23 сериялары бойынша металл есіктер-1 шығарылым.

0,9х2,1 м металл есіктер - жеке жасалған.

Бұрылмалы қақпалар - оқшауланған металл.

Едендер В25 маркалы бетоннан жасалған жабыны бар монолитті темірбетон

В15 F150 маркалы бетонның тірек негізі бойынша. В7, 5 маркалы бетонды дайындау қиыршық тасты дайындау-100 мм.

Ыдысқа салатын жабдықтың Солтүстік блогы

Қолданыстағы ғимаратқа (АБК) жапсарлас салынған құрылыс болып табылады жоспардағы өлшемі 12, 21х16, 39 м, "4" осі бойынша жүктеу блогының ғимаратына іргелес.

Ғимарат жылытылады. Жүк көтергіштігі 0,5 тонна кран-арқалықпен жабдықталған

плюс 4,700 белгісі. Отмектерде жабдықтарға қызмет көрсету алаңдары көзделген

плюс 0,550, 5,200 және плюс 3,000 белгісіндегі кран-Арқалыққа арналған жөндеу алаңы. Шығу

11 бөлмеден тікелей есіктер мен қақпалардағы қақпалар арқылы. Ашу

шығу бағыты бойынша есіктер.

Терезелер-ГОСТ 30674-99 сәйкес екі қабатты әйнегі бар ПВХ профилі.

1х2,1 м металл есіктер - 1.436.2-23 серия бойынша 1 шығарылым.

0,9х2,1 м металл есіктер - жеке жасалған.

Бұрылмалы қақпалары 2х3 м - жылы металл.

Бұрылмалы қақпалары 3х3 м - жылы металл.

Едендер В25 маркалы бетоннан жасалған жабыны бар монолитті темірбетон

В15 F150 маркалы бетонның тірек негізі бойынша. В7, 5 маркалы бетонды дайындау қиыршық тасты дайындау-100 мм.

Көлік галереясы Бұл биіктігі 6х66 М осьтердегі тікбұрышты құрылым, биіктігі құрылыс құрылымдарының түбіне дейін 7,8 м. ғимарат жылытылмаған. Жабдықталған темір жолдар. Хоппер вагондарға қызмет көрсету алаңдары қарастырылған.

Бөлмеден есіктер арқылы тікелей сыртқа шығу. Есіктерді ашу шығу бағыты.

Терезелер-ГОСТ 30674-99 сәйкес бір шынылпакеттегі ПВХ профильдерінен шынылау.

1,0х2,1 м металл есіктер - 1.436.2-23 серия бойынша 3 шығарылым.;негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес *1-дана* мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, *электрмен жабдықтау* және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған – *қолданылмайды*

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада _____% және іс жүзінде шамамен _____% қарастырылған

(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын нысандарда)

10. Ғимараттың энергия тиімділік класы_____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«ГМЦ. Алюминий тотығын жұмсақ ыдысқа тиеу тораптарының құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ

Тапсырыс беруші: **«Алюминий Қазақстан» АҚ**

Фролов Александр Владимирович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:

1) Аттестатталған сарапшы (-лар)

Темиргалиев Кошкенбай Мухамеджанович, бірінші жауапкершілік денгейіндегі нысандар бойынша – тіреу және қоршау конструкциялары бөлігінде _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

2) Аккредиттеу ұйымы **«Коммерческий Центр ERG» ЖШС РТН**

басшысыЗагорулько Алексей Яковлевич _____

(компания атауы, оған сертификатталған сарапшы (лар), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні кіреді

Авторлық қадағалау:

1) Жобаны әзірлеуші

«Қазақстан Алюминийі» АҚ

Жагипаров Жанат Махсутович, ЖБА _____

компания атауы, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

2) ұйым _____

(сертификатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, қолы, күні

3) Аттестатталған сарапшы(-лар)_____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сертификат мамандандырылған), қолы, күні

Мердігер (бас мердігер):

ТОО «МегаСтройПлюс»

Плясунов Евгений Петрович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 05 2021 г.

Заказчик **АО «Алюминий Казахстана» 140013, БИН940140000325, Павлодарская область г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 65, в лице директора ПАЗ Фролова Александра Владимировича (по доверенности)**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 22.04.2021г., ТОО фирма «МегаСтройПлюс», БИН040440000188**

в лице **директора Плясунова Евгений Петровича,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 22.04.2021г., ТОО «Коммерческий Центр ERG», БИН140740025692**

в лице **начальника РТН Загорулько Алексея Яковлевича**

в лице **эксперта по техническому надзору Темиргалиев К.М. аттестат эксперта №KZ31VJE00027672 от 14.06.2017г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 22.04.2021г. АО «Алюминий Казахстана», БИН940140000325**

в лице **и.о. начальника УПКР Жагипарова Жаната Махсутовича,**

в лице **главного архитектора проекта Жагипарова Жаната Махсутовича** ,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция склада**

товарного глинозема со строителтьством узлов загрузки в мягкую тару» объект 2 (нормального) уровня ответственности,

наименование объекта, вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Павлодарская область г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение, 65 140013,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____ 20__ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **от «21» октября 2015г. №0346463 РГП на ПХВ «НПЦзем кадастра»;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **«20» июля 2018г. №15-2-02/1026**

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодар»

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ **«Управление государственного архитектурного контроля Павлодарской области», от 09.09.2019г. №KZ89REA00144767, от 16.11.2019г. №KZ42REA00152500 продление**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **АО «Алюминий Казахстана», шифр проекта – 18-ПАЗ-17.00;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **АО «Алюминий Казахстана» приказ №395 от 12.03.2019г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь2019года;**

месяц, год

окончание работ **май 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 ;**

фактически, месяц: **9 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Южный блок затарочного оборудования S=200,12м2	шт.	1		1	
2. Северный блок затарочного оборудования S=200,12м2	шт.	1		1	
3.Блок загрузки, в т.ч:					
-Южный блок загрузки S=2304м2	шт.	1		1	
-Северный блок загрузки S=2304м2	шт.	1		1	
4.Транспортная галерея S=396м2	шт.	1		1	
5. Также по проекту смонтированы:					
- мостовые краны грузоподъемностью 5т	шт.	2		2	
- кран балка грузоподъемностью 0,5т	шт.	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Цель рабочего проекта – реконструкция существующего склада с пристройкой зданий (Северный и Южный узлы) обеспечивающих затарку готовой продукции в мягкую тару БИГ-БЭГ (1тонна) для дальнейшего складирования или загрузки мостовыми кранами в ж.д. состав**;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Блок загрузки**

Южный блок загрузки выполнен в зеркальном исполнении северного блока загрузки.

Представляет собой прямоугольное сооружение размером в осях 24х96 м, высота

до низа строительных конструкций (металлические ферма) 12,0 м. Здание

неотапливаемое. Оборудовано двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 5 тонн

каждый. Предусмотрены площадки обслуживания для вагонов-хопперов и ремонтная

площадка для крана. Выход из помещения непосредственно наружу через двери и

калитки в воротах. Открывание дверей по направлению выхода.

Окна - остекление из ПВХ-профилей в одинарном стеклопакете ГОСТ 30674-99.

Двери - металлические не утепленные, из уголка 50х5 мм ГОСТ 8509-93, с обшивкой

из стального листа толщиной 2 мм ГОСТ 19903-2015.

Ворота откатные - металлические не утепленные.

Южный блок затарочного оборудования

Представляет собой пристраиваемое к существующему зданию (АБК) сооружение

размером в плане 12,21х16,39 м, примыкающее к зданию блока загрузки по «17» оси.

Здание отапливаемое. Оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 0,5 тонн на

отметке плюс 4,700. Предусмотрены площадки обслуживания оборудования на отметках

плюс 0,550, 5,200 и ремонтная площадка для кран-балки на отметке плюс 3,000. Выходы

из помещения непосредственно наружу через двери и калитки в воротах. Открывание

дверей по направлению выхода.

Окна - ПВХ профиль с двойным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Двери - металлические по серии 1.436.2-23 выпуск 1.

Двери металлические 0,9х2,1 м - индивидуального изготовления.

Ворота распашные - металлические утепленные.

Полы выполнены монолитными железобетонными с покрытием из бетона марки В25

по несущему основанию из бетона марки В15 F150. Бетонная подготовка марки В7,5 по
щебеночной подготовке - 100 мм.
Северный блок затарочного оборудования
Представляет собой пристраиваемое к существующему зданию (АБК) сооружение
размером в плане 12,21х16,39 м, примыкающее к зданию блока загрузки по «4» оси.
Здание отапливаемое. Оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 0,5 тонн на
отметке плюс 4,700. Предусмотрены площадки обслуживания оборудования на отмектах
плюс 0,550, 5,200 и ремонтная площадка для кран-балки на отметке плюс 3,000. Выходы
11 из помещения непосредственно наружу через двери и калитки в воротах. Открывание
дверей по направлению выхода.
Окна - ПВХ профиль с двойным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Двери металлические 1х2,1 м - по серии 1.436.2-23 выпуск 1.
Двери металлические 0,9х2,1 м - индивидуального изготовления.
Ворота распашные 2х3 м - металлические утепленные.
Ворота распашные 3х3 м - металлические утепленные.
Полы выполнены монолитными железобетонными с покрытием из бетона марки В25
по несущему основанию из бетона марки В15 F150. Бетонная подготовка марки В7,5 по
щебеночной подготовке - 100 мм.
Транспортная галерея
Представляет собой прямоугольное сооружение размерами в осях 6х66 м, высота до низа строительных конструкций 7,8 м. Здание неотапливаемое. Оборудовано железными путями. Предусмотрены площадки обслуживания для вагонов-хопперов.
Выходы из помещения непосредственно наружу через двери. Открывание дверей по направлению выхода.
Окна - остекление из ПВХ профилей в одинарном стеклопакете по ГОСТ 30674-99. Двери металлические 1,0х2,1 м - по серии 1.436.2-23 выпуск 3.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически примерно _____ %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция склада товарного глинозема со строителтьством узлов загрузки в мягкую тару»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **Фролов Александр Владимирович** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Темиргалиев Кошкенбай Мухаметжанович, по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) аккредитованная организация

ТОО «Коммерческий центр ERG»

начальник РТН Загорулько Алексей Яковлевич _____

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

АО «Алюминий Казахстана» Жагипаров Жанат Махсутович _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация

_____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МегаСтройПлюс» Плясунов Евгений Петрович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____