Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

ф3

7 СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						
		Доп.соглашение							
		2	03.04.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**22 764 709**									
в т.ч.:									2 439 076	**22 764 709**
СМР		20 325 633								
	205 184 134									

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

7. Ведомость договорной цены
по объекту Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)
за АВГУСТ месяц 2023года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**ОСР ФОК**	**21 192,555**	**0,000**	**0,000**	**21 192,555**
Р4	Сэндвич панель	15 448,453			15 448,453
Р7	Стены	5 744,102			5 744,102
2-1-3	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**	**389,672**	**0,000**	**0,000**	**389,672**
Р1	ВОДОПРОВОД В1	389,672			389,672
6-4	**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ**	**1 156,950**	**0,000**	**0,000**	**1 156,950**
Р1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	1 156,950			1 156,950
	ИТОГО	**22 739,177**	**0,000**	**0,000**	**22 739,177**
	Временные здания и сооружения - 1,5%	341,088			341,088
	ИТОГО	**23 080,265**	**0,000**		**23 080,265**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	311,584			311,584
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			1 249,581	1 249,581
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**23 391,849**	**0,000**	**1 249,581**	**24 641,430**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**467,837**			**467,837**
	ИТОГО СМЕТНАЯ	23 859,686	0,000	1 249,581	25 109,267
	ИТОГО в текущих ценах	**23 859,686**	**0,000**	**1 249,581**	**25 109,267**
0,809487298	С понижающим коэффициентом К= 0,809487298	**19 314,113**	**0,000**	**1 011,520**	**20 325,633**
	НДС 12%			2 439,076	2 439,076
	ВСЕГО с НДС	**19 314,113**	**0,000**	**3 450,596**	**22 764,709**

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.Аймаханов**
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №2 от 03.04.2023г.**

№7. Акт выполненных работ

10 АВГУСТ 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОК. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4. СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ									
126	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	519,354	2015,24	628,36	1046623	326341	466546	299412	1453718
		НР - 69%: СП - 8%			488,56	346,96	253736	180195		107683	
128	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	539,396	11768,98	1181,13	6348141	637097	5516937	308633	7189316
		НР - 69%: СП - 8%			359,86	469,39	194107	253187		532542	
129	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м2 фасонных (доборных) элементов	1963,775	2334,56	1203,76	4584551	2363914	1103838	1716764	6805420
		НР - 69%: СП - 8%			568,70	698,28	1116799	1371265		504105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11979314	3327352	7087321	2324809	15448453
							1564641	1804647	--	1144330	
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
155	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	51,5964	22003,64	2566,90	1135308	132443	772720	258507	1505320
		НР - 93%: СП - 8%			4460,48	926,80	230145	47820		111505	
156	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	318	3490,48	301,43	1109973	95854	587783	428979	1661744
		НР - 93%: СП - 8%			1340,68	108,83	426336	34609		123092	

157	1110-0402-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,5	19929,92	81,00	2202256	8951	1994169	183890	2577038
		НР - 90%; СП - 8%			1802,13	46,94	199136	5187		190892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4447537	237248	3354672	871376	5744102
							855617	87616	--	425489	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21192555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2420258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3564600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1892263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10441993		
		- Накладные расходы	Тенге							3196185	
		- Сметная прибыль	Тенге							1569819	
		ФОК. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1407,32	14,74	50663	530	276	48863	107488
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	49857	3		7962	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1520,26	17,69	22804	265	115	21978	48364
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	22424	2		3583	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1660,67	20,89	6643	84	34	6395	14081
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,26	6525	1		1043	
4	2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	258,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
5	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	159,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

6	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	103,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
7	2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE	м	28	72,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
9	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2217,00	--	2217	--	2217	--	2394
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
10	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
11	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для	шт.	1	1036,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
12	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	835,00	--	15030	--	15030	--	16232
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
13	2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20,15 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1884,00	--	24492	--	24492	--	26451
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
14	2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1589,00	--	7945	--	7945	--	8581
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
15	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	577,00	--	577	--	577	--	623
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
16	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	402,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
17	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

18	2302-0301-0501 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16x16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	150,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
19	2302-0302-6112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	885,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
20	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
21	2302-0302-6105 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	690,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
22	2302-0302-6104 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
23	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	540,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
24	2302-0302-6102 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
25	2302-0302-6102 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
29	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	шт.	2	2490,00	--	4980	--	4980	--	5378
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
31	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918,00	--	2918	--	2918	--	3151

		СП - 8%			--	--	--	--		233	
32	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**26234,00**	--	**78702**	--	**78702**	--	**84998**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6296**	
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2490,00**	--	**9960**	--	**9960**	--	**10757**
		СП - 8%			--	--	--	--		**797**	
34	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,47**	**4948,00**	--	**12222**	--	**12222**	--	**13199**
		СП - 8%			--	--	--	--		**978**	
35	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,1**	**1564,00**	--	**156**	--	**156**	--	**169**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13**	
36	2301-0103-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные**	**м**	**0,29**	**974,00**	--	**282**	--	**282**	--	**305**
		СП - 8%			--	--	--	--		**23**	
37	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,1**	**1564,00**	--	**156**	--	**156**	--	**169**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13**	
38	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2**	**521,00**	--	**104**	--	**104**	--	**113**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**283573**	**879**	**203887**	**77236**	**389672**
							78805	**7**	--	**28865**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**283573**				
		Материалы	Тенге				**426**				
		Всего заработная плата	Тенге					**78812**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**203463**				
		Накладные расходы	Тенге				**77236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28865**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**389674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78812**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**389674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**

		Сметная заработная плата	Тенге					78812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**389672**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78805				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						203887		
		- Накладные расходы	Тенге							77236	
		- Сметная прибыль	Тенге							28865	
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3	236,68	169,22	162,51	40051	38463	--	9636	53662
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	1588	11794		3975	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м**	м3	7,32	2022,30		14803		--	10685	27498
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30		14803			2037	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	170,8	34,93	34,93	5966	5966	--	1568	8137
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	2178		603	
4	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и**	м3	73,2	860,22	--	62968	--	--	45337	116970
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	62968	--		8664	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	170,8	159,33	75,52	27213	12899	--	14580	45137
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	14314	5936		3344	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	3,6	4112,24	158,80	14804	572	10498	3862	20160
		НР - 72%; СП - 8%			1037,34	46,34	3734	167		1493	
		ТЕПЛОТРАССА									
7	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	**Трубопроводы в непроходном канале тпри условном давлении 1,6МПа, температуре до 150С диаметром труб 80мм. Прокладка**	км трубопровода	0,087	1069205,82	463185,06	93021	40297	1084	61890	167304
		НР - 99%; СП - 8%			593560,00	125002,76	51640	10875		12393	
14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	**Трубопроводы стальные диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,018	943256,93	36812,92	16979	663	11632	4640	23348
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	4684	2		1729	
15	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	**Трубопроводы стальные диаметром 100мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	1523455,45	38846,08	7617	194	6109	1302	9633
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	1314	1		714	

		КАНАЛ КЛ 70х51-32м									
16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или операющиеся на плиты. Устройство	м3 сб констр	8,75	11991,43	2754,38	104925	24101	44752	51507	168947
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	63072	7578		12515	
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	4076,78	1092,54	1794	481	762	597	2582
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	551	106		191	
20	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300мм. Устройство	м3	0,5751	7403,31	2169,49	4258	1248	582	2561	7364
		НР - 91%; СП - 8%			4221,48	671,66	2428	386		545	
21	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	17049,00	--	7652	--	7652	--	8264
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
22	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5069925	17577,00	--	8911	--	8911	--	9624
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
23	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,076734	18840,00	--	1446	--	1446	--	1561
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3956	870,31	19,70	3826	87	2524	1141	5364
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1215	12		397	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 70*51 - 2ШТ									
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или операющиеся на плиты. Устройство	м3 сб констр	0,62	11991,43	2754,38	7435	1708	3171	3650	11971
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	2556	537		887	
28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,44	23414,14	1286,88	10302	566	8185	1536	12785
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1551	137		947	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б-1 = 3ШТ									
29	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкции. Устройство	м3 сб констр	0,63	9562,54	2677,49	6024	1687	2267	3093	9847
		НР - 118%; СП - 8%			3286,25	874,47	2070	551		729	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 1 = 1ШТ									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В3,5). Устройство	м3	0,6	21093,44	1092,54	12656	656	11249	814	14548
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	751	144		1078	

33	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм (В15) Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,19	31986,11 8345,82	3128,62 1096,94	197994 51661	19366 6790	126967	53190 20095	271279
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Детали закладные весом до 20кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004998	726658,12 70586,00	1317,12 561,69	3632 353	7 3	3272	324 316	4272
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	45317,87 17628,00	1820,73 418,02	3625 1410	146 33	2069	1314 395	5334
39	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5т *НР - 118%; СП - 8%*	шт сб.констр	1	7319,93 1862,01	1285,68 382,39	7320 1862	1286 382	4172	2648 797	10766
41	1107-0102-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сб. ж/б констр	0,04	13750,37 5894,94	7412,29 2626,39	550 236	296 105	18	402 76	1028
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1800,55 1480,30	190,54 92,68	3601 2961	381 185	259	3115 537	7253
45	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,4	8340,37 1356,16	93,31 30,11	11677 1899	131 42	9647	1902 1086	14665
46	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	16210,25 2581,92	211,14 57,63	11347 1807	155 40	9385	1811 1053	14211
49	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Сальники. Заделка при проходе труб черезфундаменты или стен подвала диаметром труб до 200мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	5421,94 2872,12		10844 5744		5100	5629 1318	17791
50	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Сальники. Заделка при проходе труб черезфундаменты или стен подвала диаметром труб до 300мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	7396,66 3663,17		29587 14653		14934	14360 3516	47462
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	24,15	870,31 276,45	19,70 2,65	21018 6676	476 64	13866	6268 2183	29469
52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжка	6,84	656,47 225,26	102,00 25,69	4490 1541	698 176	2251	1579 486	6555

53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжка	6,84	275,34	22,63	1883	155	1642	116	2159
					12,51	5,96	86	41		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				760219	152685	314406	311057	1156950
							320128	48265		85700	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1156950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						314406		
		- Накладные расходы	Тенге							311057	
		- Сметная прибыль	Тенге							85700	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ПО АКТУ		22739177	0
ИТОГО	Тенге	22 739 177	-
Временные здания и сооружения -1,5%		341 088	
ИТОГО	Тенге	23 080 265	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		311 584	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		1 249 581	0
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	24 641 430	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		467 837	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	25 109 267	
в том числе в текущих ценах на 2021г.		25 109 267	
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		20 325 633	
НДС 12%		2 439 076	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**22 764 709**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.Аймаханов**
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства,

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"