ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	[illegible]	3.1. Номер учетной системы	[illegible]
2. Дата выписки	15.03.2019	3. Дата совершения оборота	[illegible]
2.1 Дата выписки на бумажном носителе			
4. Исправленный		5. Дополнительный	
4.1 Дата выписки		5.1 Дата выписки	
4.2 Регистрационный номер		5.2 Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН [illegible]
6.2 БИН структурного подразделения юридического лица [illegible]
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения — Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица [illegible], дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия [illegible] 9.2 номер [illegible]
10. Категория поставщика: A Комитент; B Комиссионер; C Экспедитор; D Лизингодатель; E Участник СРП; F Участник договора о совместной деятельности; G Экспортер; H Доверитель; 10.1 количество; Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе	[illegible]	13. ИИК	[illegible]
14. БИК	[illegible]	15. Наименование банка	АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН [illegible]
16.2 БИН структурного подразделения юридического лица [illegible]
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения — РК, 140000, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 1002
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя: A Комитент; B Комиссионер; C Лизингополучатель; D Участник договора о совместной деятельности; E Государственное учреждение; F Нерезидент; G Участник СРП; H Доверитель; 20.1 количество; Розничная реализация; Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	[illegible]	26.1 ИИН/БИН	[illegible]
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]"	26.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]"
25.3 Адрес отправки	Республика Казахстан 140 000 город Павлодар, улица [illegible], дом 1	26.3 Адрес доставки	РК, 140000, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 1002
		26.4 Код страны	KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер [illegible] 27.4 дата [illegible]
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
28. Условия оплаты по договору — безналичный расчет
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров, работ, услуг — РК, 140000, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 1002
31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер [illegible]; 32.2 дата [illegible]

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты [illegible] 33.2 Курс валюты [illegible]

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по обязательному открытию ... [illegible]			[illegible]	1	[illegible]	197 869 820	0	0	197 869 820	12%	23 744 378,4	221 614 198,4			1	
				Всего по счету				197 869 820			197 869 820		23 744 378,4	221 614 198,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — [illegible]
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — [illegible]

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК". РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта:"Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса""
Договор: №103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2019 года

№ пп	Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс.тенге					
		Наименование работ и затрат	в том числе			НДС %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №5806 Конструкции железобетонные	135 371 126,00	135 371 126,00			16 244 535,12	151 615 661,12
2	Акт №5807 Автомобильные дороги	7 054 069,00	7 054 069,00			846 488,28	7 900 557,28
3	Акт №5808 Дренажная канализация	1 770 117,00	1 770 117,00			212 414,04	1 982 531,04
4	Акт №5809 Пути железнодорожные	17 494 302,00	17 494 302,00			2 099 316,24	19 593 618,24
5	Акт №5810 Металлоконструкция	9 352 517,00	9 352 517,00			1 122 302,04	10 474 819,04
6	Акт №5811 Наружный водопровод и канализация	18 435 771,00	18 435 771,00			2 212 292,52	20 648 063,52
7	Акт №5812 Установка лебедок	391 892,00	391 892,00			47 027,04	438 919,04
8	Акт №5813 Электроснабжение открытого склада	297 031,00	297 031,00			35 643,72	332 674,72
9	Акт №5814 Наружное электроосвещение	7 702 995,00	7 702 995,00			924 359,40	8 627 354,40
	ВСЕГО	**197 869 820,00**	**197 869 820,00**			**23 744 378,40**	**221 614 198,40**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
Директор
Е.С. Шамсунов

ЗАКАЗЧИК
ТОО "УПНК-ПВ"
Директор
П.К.Лубакиров

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса". Конструкции железобетонные

АКТ № 5806

приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-КЖ ЛС2.2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение 1, таблица 1.1, п.3										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	298,916	105,42	96,58	31513	28870	8731	0,01	4
		м3		8,84	31,82	2643	9511	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*29,21*		*8731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,77*		*3220*				
		Сметная стоимость				*43463*				
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	17812,704	156,66	147,36	2790597	2624901	736415	0,01	266
		м3		9,21	47,85	164097	852419	59,1	0,04	770
		Накладные расходы -		*41,34*		*736415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,84*		*282161*				
		Сметная стоимость				*3809173*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	35625,408	82,57	–	2941590	–	117664	–	–
		т		--	–	--	--	--	–	–
		Накладные расходы -		*5,50*		*117664*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*6,87*		*244740*				
		Сметная стоимость				*3303994*				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	369,02	1526,98	--	564401	--	369480	2,13	786
		м3 грунта		1526,98	--	564401	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*999,62*		*369480*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*202,13*		*74710*				
		Сметная стоимость				*1008591*				
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	601,6824	25,22	25,22	15173	15173	3864	–	–
		м3		--	8,81	--	5299	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,42*		*3864*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*2,53*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20560*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	66,8536	730,14	--	43812	--	31954	1,12	75
		м3		730,14	--	43812	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*477,98*		*31954*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*96,65*		*6461*				
		Сметная стоимость				*87228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6392087**	**2668944**			**1130**
			Тенге			**779953**	**867230**			**784**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6392087**				
	Материалы -		Тенге			**1600**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1647183**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2941590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1268108**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**612816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8273010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915
		Сметная заработная плата -	Тенге				1647183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8273010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1647183			
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ								
7	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	6851,04	196,28	25,45	1344723	174351	334187	0,09	537
		м2 площади уплотнения		56,27	8,35	385509	57207	60,9	0,01	69
		Накладные расходы -		*48,78*		*334187*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,69*		*134313*				
		Сметная стоимость				*1813223*				
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5**	567,81	20333,18	738,45	11545385	419299	808368	1,55	882
		м3		1037,99	172,03	589379	97681	48,5	0,21	118
		Накладные расходы -		*1423,66*		*808368*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1749,55*		*993399*				
		Сметная стоимость				*13342054*				
9	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные и бетонные Устройство,бетон В15,W6,F50**	1188,29	21844,65	1143,46	25957782	1358765	2105600	2,06	2446
		м3		1504,41	276,26	1787680	328277	48,5	0,33	393
		Накладные расходы -		*1771,96*		*2105600*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1889,53*		*2245071*				
		Сметная стоимость				*30308453*				
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	38,74504	14966,45	779,58	579876	30205	304677	19,41	752
		т		14186,87	216,36	549671	8383	48,5	0,20	8
		Накладные расходы -		*7863,65*		*304677*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1826,41*		*70764*				
		Сметная стоимость				*955510*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	38,74504	191652,49	--	7425583	--	297023	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*297023*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15945,49*		*617809*				
		Сметная стоимость				*8340415*				
12	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	775	278,41	--	215768	--	8631	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*8631*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,16*		*17952*				
		Сметная стоимость				*242351*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (по уклону 20...180 мм)**	6851,04	659,35	21,04	4517264	144115	1436632	0,41	2805
		м2 стяжки		278,77	10,67	1909855	73126	60,9	0,01	100
		Накладные расходы -		*209,79*		*1436632*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,52*		*476312*				
		Сметная стоимость				*6430207*				
14	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 100 мм**	6851,04	1547,06	57,29	10598960	392450	785700	0,08	555
		м2 стяжки		55,13	28,24	377679	193468	60,9	0,04	265
		Накладные расходы -		*114,68*		*785700*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*132,94*		*910773*				
		Сметная стоимость				*12295433*				
15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (2х3)	0,0276	52875,83	964,56	1459	27	786	66,70	2
		т		51911,28	390,17	1435	11	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*28495,88*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6509,74*		*180*				
		Сметная стоимость				*2425*				
16	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	0,0217	18865,00	964,56	409	21	217	23,00	--
		т		17900,44	390,17	388	8	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*9986,39*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2307,63*		*59*				
		Сметная стоимость				*676*				
17	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (+2% на изготовление)**	1,275	11180,01	--	14255	--	570	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447,20*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*930,18*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16011*				
18	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением доски**	325	791,31	8,71	257175	2831	94033	6,58	189
		м шва		508,17	2,70	165155	876	48,5	--	1
		Накладные расходы -		*289,33*		*94033*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,45*		*28097*				
		Сметная стоимость				*379305*				
19	21-070204-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	1,3	21956,36	--	28543	--	1142	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*878,23*		*1142*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1826,77*		*2375*				
		Сметная стоимость				*32060*				
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ Сп1, Сп2								
20	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство**	27,4538	4753,54	1315,08	130503	36104	22744	0,98	27
		м3 основания		684,27	523,90	18786	14383	50,8	0,62	17
		Накладные расходы -		*828,44*		*22744*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*446,56*		*12260*				
		Сметная стоимость				*165507*				
21	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	76	1287,71	611,57	97866	46479	34680	0,55	42
		шт. сборных конструкций		410,51	216,29	31199	16438	62,1	0,23	17
		Накладные расходы -		*456,32*		*34680*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*139,52*		*10604*				
		Сметная стоимость				*143150*				
22	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	169	1824,73	858,24	308380	145043	108467	0,77	130
		шт. сборных конструкций		576,10	304,66	97360	51487	62,1	0,32	54
		Накладные расходы -		*641,81*		*108467*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*197,32*		*33348*				
		Сметная стоимость				*450194*				
23	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	251	3875,60	2032,68	972777	510202	329476	1,36	341
		шт. сборных конструкций		1042,78	749,69	261729	188173	62,1	0,79	199
		Накладные расходы -		*1312,65*		*329476*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*415,06*		*104180*				
		Сметная стоимость				*1406433*				
24	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	21,548	20303,36	–	437497	–	17500	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*812,13*		*17500*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1689,24*		*36400*				
		Сметная стоимость				*491397*				
25	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	57,71	16796,57	–	969330	–	38773	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*671,86*		*38773*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1397,47*		*80648*				
		Сметная стоимость				*1088751*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-011201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	204,565	15455,24	--	3161601	--	126464	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,21*		*126464*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1285,88*		*263045*				
		Сметная стоимость				*3551110*				
27	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-монолитные участки м/у ФБС	5,08	21105,89	907,98	107217	4613	10991	3,24	16
		м3		2400,66	215,80	12192	1096	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2163,67*		*10991*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1861,56*		*9457*				
		Сметная стоимость				*127063*				
28	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1,С2)	0,40068	50802,36	1561,95	20355	626	11346	64,86	26
		т металлических изделий		49240,41	512,39	19730	205	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*28317,50*		*11346*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6329,59*		*2536*				
		Сметная стоимость				*34237*				
29	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,40068	203693,61	--	81616	--	3265	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,74*		*3265*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16947,11*		*6790*				
		Сметная стоимость				*91671*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фл1								
30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство	52,208	4753,54	1315,08	248173	68658	43251	0,98	51
		м3 основания		684,27	523,90	35724	27352	50,8	0,62	32
		Накладные расходы -		*828,44*		*43251*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*446,56*		*23314*				
		Сметная стоимость				*314738*				
31	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	186	1824,73	858,24	339400	159633	119378	0,77	143
		шт. сборных конструкций		576,10	304,66	107154	56666	62,1	0,32	60
		Накладные расходы -		*641,81*		*119378*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*197,32*		*36782*				
		Сметная стоимость				*495480*				
32	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	310	3875,60	2032,68	1201438	630130	406923	1,36	421
		шт. сборных конструкций		1042,75	749,69	323251	232405	62,1	0,79	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1312,65*		*406923*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*415,06*		*128669*				
		Сметная стоимость				*1737030*				
33	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	5,86	20303,36	--	118978	--	4759	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*812,13*		*4759*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1689,24*		*9899*				
		Сметная стоимость				*133636*				
34	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	66,068	16796,57	--	1109716	--	44389	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,86*		*44389*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1397,47*		*92328*				
		Сметная стоимость				*1246433*				
35	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	252,65	15455,24	--	3904766	--	156191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,21*		*156191*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1285,88*		*324877*				
		Сметная стоимость				*4385833*				
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	*Стены другие конструкции. Армирование кладки (сетки СТА,СА,Б)*	0,80064	50802,36	1561,95	40674	1251	22672	64,86	52
		т металлических изделий		49240,41	512,39	39424	410	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*28317,50*		*22672*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6329,39*		*5068*				
		Сметная стоимость				*68414*				
37	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	0,80064	203693,61	--	163085	--	6523	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,74*		*6523*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16947,31*		*13569*				
		Сметная стоимость				*183177*				
38	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство,бетон В15,W6,F50**	88,51	30926,69	3274,11	2737321	289792	465721	9,49	840
		м3		7290,38	688,85	645272	60970	48,5	0,83	74
		Накладные расходы -		*5261,80*		*465721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2895,08*		*256243*				
		Сметная стоимость				*3459286*				
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17889	191652,49	--	34285	--	1371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*1371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15945,49*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38509*				
40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,0855	187706,06	--	579167	--	23167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,24*		*23167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15617,14*		*48187*				
		Сметная стоимость				*650520*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,65716	195310,52	--	128350	--	5134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*5134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16249,84*		*10679*				
		Сметная стоимость				*144163*				
42	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,0 мм ГОСТ [illegible]	78,3	278,41	--	21800	--	872	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24486*				
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06264	14790,00	1142,97	926	72	468	17,18	1
		т		13371,63	254,55	838	16	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*7464,64*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780,37*		*112*				
		Сметная стоимость				*1505*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06264	195310,52	–	12234	–	489	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7812,42*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16249,84*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13741*				
45	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд4)	0,12012	178178,91	964,56	21403	116	11617	227,70	27
		т		177214,36	390,17	21287	47	48,5	0,41	–
		Накладные расходы -		*96710,88*		*11617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21991,18*		*2642*				
		Сметная стоимость				*35661*				
46	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зд5)	0,0614	18865,00	964,56	1158	59	613	23,00	1
		т		17900,44	390,17	1099	24	48,5	0,41	–
		Накладные расходы -		*9980,39*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2307,63*		*142*				
		Сметная стоимость				*1912*				
47	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 13118-2012	0,18152	346964,09	–	62981	–	2519	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13878,56*		*2519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28867,41*		*5240*				
		Сметная стоимость				*70740*				
48	11-060701-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Закладные детали (Зд6). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	3,24094	182735,55	58398,03	592235	189265	274873	149,50	485
		т конструкций		120498,50	1869,90	390528	6060	60,9	2,07	7
		Накладные расходы -		*84812,67*		*274873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21403,86*		*69369*				
		Сметная стоимость				*936476*				
49	21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,1719784	198815,85	–	233008	–	9320	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7952,63*		*9320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16541,48*		*19386*				
		Сметная стоимость				*261715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	2,1578844	213023,62	--	459680	--	18387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8520,94*		*18387*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*17723,57*		*38245*				
		Сметная стоимость				*516313*				
51	21-130202-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	0,06288	601806,03	--	37842	--	1514	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24072,24*		*1514*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*50070,26*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42504*				
52	21-130203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	0,03668	739687,88	--	27132	--	1085	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29587,52*		*1085*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*61542,03*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30475*				
53	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд6)	3,24094	52875,83	964,56	171367	3126	92353	66,70	216
		т		51911,28	390,17	168241	1265	48,5	0,41	1
		Накладные расходы -		*25035,88*		*92353*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*6509,74*		*21698*				
		Сметная стоимость				*284818*				
54	2021 ССЦ РК,таб.6,п.6.6	Поправка на марку стали С345	3,3298628	15356,00	--	51133	--	2045	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,24*		*2045*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*1277,62*		*4254*				
		Сметная стоимость				*57433*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фл2								
55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство	52,208	4753,54	1315,08	248173	68658	43251	0,98	51
		м3 основания		684,27	523,90	35724	27352	50,8	0,62	32
		Накладные расходы -		*828,44*		*43251*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*446,56*		*23314*				
		Сметная стоимость				*314738*				
56	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	194	1824,73	858,24	353998	166499	124512	0,77	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		576,10	304,66	111763	59103	62,1	0,32	62
		Накладные расходы -		*641,81*		*124512*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*197,32*		*38281*				
		Сметная стоимость				*516791*				
57	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	260	3875,60	2032,68	1007657	528496	341290	1,36	353
		шт. сборных конструкций		1042,75	749,49	271114	194921	62,1	0,79	207
		Накладные расходы -		*1312,65*		*341290*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*415,06*		*107916*				
		Сметная стоимость				*1456863*				
58	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,221	20303,36	--	187217	--	7489	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*812,13*		*7489*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1003,24*		*13576*				
		Сметная стоимость				*210282*				
59	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	62,06	16796,57	--	1042395	--	41696	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,86*		*41696*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1397,47*		*86727*				
		Сметная стоимость				*1170818*				
60	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	211,9	15455,24	--	3274965	--	130999	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,21*		*130999*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1285,88*		*272477*				
		Сметная стоимость				*3678441*				
61	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1,С2,С3)	0,81888	50802,36	1561,95	41601	1279	23189	64,86	53
		т металлических изделий		49240,41	512,39	40322	420	50,8	0,62	1
		Накладные расходы -		*28517,50*		*23189*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*6229,59*		*5183*				
		Сметная стоимость				*69973*				
62	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,81888	203693,61	--	166801	--	6672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,74*		*6672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16947,31*		*13878*				
		Сметная стоимость				*187351*				
63	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Поиск в опалубке. Устройство,бетон В15,W6,F50**	76,366	30926,69	3274,11	2361748	250031	401822	0,49	725
		м3		7290,38	688,85	556738	52605	48,5	0,83	64
		Накладные расходы -		*5261,80*		*401822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2895,68*		*221886*				
		Сметная стоимость				*2984656*				
64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,32485	191652,49	--	62258	--	2490	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*2490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15945,49*		*5180*				
		Сметная стоимость				*69928*				
65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	3,06977	187706,06	--	576214	--	23049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,24*		*23049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15617,14*		*47941*				
		Сметная стоимость				*647204*				
66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,65086	195310,52	--	127120	--	5085	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*5085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16249,84*		*10576*				
		Сметная стоимость				*142781*				
67	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	80,8	278,41	--	22496	--	900	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*1872*				
		Сметная стоимость				*25267*				
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,11334	14790,80	1142,97	1676	130	846	17,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		13371,63	284,85	1516	29	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*7464,64*		*846*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1780,37*		*202*				
		Сметная стоимость				*2724*				
69	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11334	195310,52	--	22136	--	885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*885*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16249,84*		*1842*				
		Сметная стоимость				*24863*				
70	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд4)	0,19797	178178,91	964,56	35274	191	19146	227,70	45
		т		177214,35	390,17	35083	77	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*96710,88*		*19146*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21993,16*		*4334*				
		Сметная стоимость				*58773*				
71	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зд5)	0,0614	18865,80	964,56	1158	59	613	23,00	1
		т		17900,44	390,17	1099	24	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*9989,39*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2307,63*		*142*				
		Сметная стоимость				*1912*				
72	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,25937	346964,09	--	89993	--	3695	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13878,56*		*3600*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28867,41*		*7487*				
		Сметная стоимость				*101079*				
73	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Закладные детали (Зд6). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	3,24094	182735,55	58398,03	592235	189265	274873	149,50	485
		т конструкций		120498,50	1869,90	390528	6060	60,9	2,07	7
		Накладные расходы -		*84812,67*		*274873*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21495,86*		*69569*				
		Сметная стоимость				*936476*				
74	21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,1719784	198815,85	--	233008	--	9320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7952,63*		*9520*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16541,48*		*19386*				
		Сметная стоимость				*261715*				
75	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	2,1578844	213023,62	--	459680	--	18387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8520,94*		*18387*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17723,57*		*38245*				
		Сметная стоимость				*516313*				
76	21-130202-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	0,06288	601806,03	--	37842	--	1514	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24072,24*		*1514*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*50070,26*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42504*				
77	21-130203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**	0,03668	739687,88	--	27132	--	1085	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29587,52*		*1085*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61542,03*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30475*				
78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Дд6)	3,24094	52875,83	964,56	171367	3126	92353	66,70	216
		т		51911,28	390,17	168241	1265	48,5	0,41	1
		Накладные расходы -		*28495,88*		*92353*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6509,74*		*21098*				
		Сметная стоимость				*284818*				
79	2021 ССЦ РК,таб.6,п.6.6	**Поправка на марку стали С345**	3,3298628	15356,00	--	51133	--	2045	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,24*		*2045*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1277,62*		*4254*				
		Сметная стоимость				*57433*				
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ Спм1, Спм2								
80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5**	43,16	20333,18	738,45	877580	31871	61445	1,55	67
		м3		1037,99	172,03	44799	7425	48,5	0,21	9
		Накладные расходы -		*1423,66*		*61445*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1740,55*		*75122*				
		Сметная стоимость				*1014147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство,бетон В25,W6,F50	277,42	33556,15	1959,52	9309146	543610	1553199	10,66	2957
		м3		7994,63	444,08	2217870	123196	48,5	0,53	146
		Накладные расходы -		*5598,73*		*1555199*				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*3132,39*		*868988*				
		Сметная стоимость				*11731333*				
82	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	25,31756	191652,49	--	4852173	--	194087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*194087*				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*15945,49*		*403701*				
		Сметная стоимость				*5449961*				
83	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,75852	187706,06	--	142379	--	5695	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,24*		*5695*				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*15617,14*		*11846*				
		Сметная стоимость				*159920*				
84	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,63383	195310,43	--	123794	--	4952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*4952*				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*16249,84*		*10300*				
		Сметная стоимость				*139045*				
85	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	535	278,41	--	148949	--	5958	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*5958*				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*23,16*		*12393*				
		Сметная стоимость				*167300*				
86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,0632	14790,00	1142,97	15725	1215	7936	17,18	18
		т		13371,63	254,55	14217	271	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*7464,64*		*7936*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*1786,37*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25554*				
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,0632**	**195310,52**	**--**	**207654**	**--**	**8306**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*8306*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*16249,84*		*17277*				
		Сметная стоимость				*233237*				
		ПАНДУС III								
88	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство**	**28,5**	**4753,54**	**1315,08**	**135476**	**37480**	**23611**	**0,98**	**28**
		м3 основания		684,27	523,90	19502	14931	80,8	0,62	18
		Накладные расходы -		*828,44*		*23611*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*446,56*		*12727*				
		Сметная стоимость				*171814*				
89	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**24**	**1287,71**	**611,57**	**30905**	**14678**	**10952**	**0,55**	**13**
		шт. сборных конструкций		**410,51**	**216,29**	**9852**	**5191**	**62,1**	**0,23**	**5**
		Накладные расходы -		*456,32*		*10952*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*139,52*		*3349*				
		Сметная стоимость				*45205*				
90	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**50**	**1824,73**	**858,24**	**91237**	**42912**	**32091**	**0,77**	**38**
		шт. сборных конструкций		**576,10**	**304,66**	**28805**	**15233**	**62,1**	**0,32**	**16**
		Накладные расходы -		*641,81*		*32091*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*197,32*		*9866*				
		Сметная стоимость				*133394*				
91	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**30**	**3875,60**	**2032,68**	**116268**	**60980**	**39380**	**1,36**	**41**
		шт. сборных конструкций		**1042,75**	**749,69**	**31282**	**22491**	**62,1**	**0,79**	**24**
		Накладные расходы -		*1312,65*		*39380*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*415,06*		*12452*				
		Сметная стоимость				*168099*				
92	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**11,03**	**20303,36**	**--**	**223946**	**--**	**8958**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*812,13*		*8958*				
		СП от ПЗ+НР (П39) - 8%		*1689,34*		*18632*				
		Сметная стоимость				*251536*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,144	16796,57	–	187181	–	7487	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*671,86*		*7487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1397,47*		*15573*				
		Сметная стоимость				*210242*				
94	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	24,45	15455,24	–	377881	–	15115	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*618,21*		*15115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,98*		*31449*				
		Сметная стоимость				*424436*				
95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1)	0,08568	50802,36	1561,95	4353	134	2426	64,86	6
		т металлических изделий		49240,41	512,39	4219	44	50,8	0,62	–
		Накладные расходы -		*28317,59*		*2426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6329,59*		*542*				
		Сметная стоимость				*7322*				
96	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,08568	203693,61	–	17452	–	698	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8141,58*		*698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16947,31*		*1452*				
		Сметная стоимость				*19602*				
97	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-монолитные участки м/у ФБС	5,95	21105,80	907,98	125579	5402	12874	5,24	19
		м3		2400,05	215,80	14280	1284	48,5	0,26	2
		Накладные расходы -		*2163,67*		*12874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1861,56*		*11076*				
		Сметная стоимость				*149529*				
98	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В15,W6,F50	27,56	21844,65	1143,46	602039	31514	48835	2,86	37
		м3		1504,41	276,26	41462	7614	48,5	0,33	9
		Накладные расходы -		*1771,96*		*48835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,33*		*52078*				
		Сметная стоимость				*702944*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9424	191652,49	--	180613	--	7225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7066,10*		*7225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15945,49*		*15027*				
		Сметная стоимость				*202865*				
100	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	18,8	278,41	--	5234	--	209	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*435*				
		Сметная стоимость				*5878*				
101	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд3)	0,1014	178178,91	964,56	18067	98	9894	227,70	23
		т		177214,36	390,17	17970	40	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*96710,88*		*9886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21991,18*		*2230*				
		Сметная стоимость				*38183*				
102	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,1014	346964,09	--	35182	--	1407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13878,56*		*1407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28861,43*		*2927*				
		Сметная стоимость				*39516*				
		НАПДУСЫ П2,П3								
103	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство	53,352	4753,54	1315,08	253611	70162	44199	0,98	52
		м3 основания		684,27	523,90	36507	27951	59,8	0,62	33
		Накладные расходы -		*828,44*		*44199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,56*		*23825*				
		Сметная стоимость				*321635*				
104	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	18	1287,71	611,57	23179	11008	8214	0,55	10
		шт. сборных конструкций		410,51	216,29	7389	3893	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*456,32*		*8214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,52*		*2511*				
		Сметная стоимость				*33904*				
105	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	16	1824,73	858,24	29196	13732	10269	0,77	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		**576,10**	**304,66**	**9218**	**4875**	**62,1**	**0,32**	**5**
		Накладные расходы -		*641,81*		*10269*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*197,32*		*3157*				
		Сметная стоимость				*42622*				
106	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**28**	**3875,60**	**2032,68**	**108517**	**56915**	**36754**	**1,36**	**38**
		шт. сборных конструкций		**1042,75**	**749,69**	**29197**	**20991**	**62,1**	**0,79**	**22**
		Накладные расходы -		*1212,65*		*36754*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*415,06*		*11622*				
		Сметная стоимость				*156893*				
107	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**4,61**	**20303,36**	**--**	**93598**	**--**	**3744**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*812,13*		*3744*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1089,34*		*7787*				
		Сметная стоимость				*195129*				
108	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**4,776**	**16796,57**	**--**	**80220**	**--**	**3209**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*671,86*		*3269*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1397,47*		*6674*				
		Сметная стоимость				*90103*				
109	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**22,82**	**15455,14**	**--**	**352689**	**--**	**14108**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*618,21*		*14108*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1285,88*		*29344*				
		Сметная стоимость				*396149*				
110	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены другие конструкции. Армированные кладки (сетки С1)**	**0,04896**	**50802,36**	**1561,95**	**2487**	**76**	**1386**	**64,86**	**3**
		т металлических изделий		**49240,41**	**512,39**	**2411**	**25**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*28317,50*		*1386*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*6329,59*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
111	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,04896**	**203693,61**	**--**	**9973**	**--**	**399**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,74*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*16947,31*		*830*				
		Сметная стоимость				*11282*				
112	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-монолитные участки м/у ФБС	5,6	21105,80	907,98	118192	5085	12117	3,24	18
		м3		2400,05	215,80	13440	1209	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*2163,67*		*12117*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*1861,56*		*10425*				
		Сметная стоимость				*140733*				
113	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В15,W6,F50	47,96	21844,65	1143,46	1847670	54840	84983	2,06	99
		м3		1504,41	276,26	72152	13249	48,5	0,33	16
		Накладные расходы -		*1771,96*		*84983*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*1889,33*		*90612*				
		Сметная стоимость				*1225265*				
114	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,8848	191652,49	--	361227	--	14449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*14449*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*15945,49*		*30054*				
		Сметная стоимость				*405730*				
115	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	51,6	178,41	--	10468	--	419	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*419*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*23,16*		*871*				
		Сметная стоимость				*11758*				
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗдЗ)	0,0936	178178,91	964,56	16678	90	9052	227,70	21
		т		177214,36	390,17	16587	37	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*96710,48*		*9052*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*21991,18*		*2058*				
		Сметная стоимость				*27789*				
117	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0936	346964,09	--	32476	--	1299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13878,56*		*1299*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*28867,41*		*2702*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*36477*				
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ М/К								
118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические (3Д). Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз**	301,27	66,86	1,18	20143	355	6096	0,03	10
		м2		30,96	0,19	9327	57	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,25*		*6096*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,97*		*2099*				
		Сметная стоимость				*28338*				
119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	301,27	118,57	1,87	35721	562	7968	0,05	15
		м2		38,13	0,38	11487	114	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,45*		*7968*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,60*		*3495*				
		Сметная стоимость				*47184*				
		ФУНДАМЕНТ Фм1								
120	11-000101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5	0,55	20333,18	738,45	11183	406	783	1,55	1
		м3		1037,99	172,03	571	95	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1423,66*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1740,55*		*957*				
		Сметная стоимость				*12923*				
121	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,W6,F50**	5,06	23623,82	475,00	119532	2404	13800	4,66	24
		м3		3375,15	158,64	17078	803	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*2727,36*		*13800*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2108,03*		*10667*				
		Сметная стоимость				*143999*				
122	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	0,04322	191652,49	--	8283	--	331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*331*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15945,49*		*689*				
		Сметная стоимость				*9303*				
123	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	0,9	278,41	--	251	--	10	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,16*		*21*				
		Сметная стоимость				*282*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01092	210139,44	1647,60	2295	18	258	38,07	--
		т		29625,23	473,35	324	5	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*23587,31*		*258*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*18698,14*		*204*				
		Сметная стоимость				*2757*				
125	2021 ССЦ РК,таб.6,п.6.6	Поправка на марку стали С345	0,01092	15356,00	--	168	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,24*		*7*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1277,62*		*14*				
		Сметная стоимость				*189*				
		ФУНДАМЕНТ Фм2 (4шт)								
126	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствобетон В7,5	0,4	20333,18	738,45	8133	295	569	1,55	1
		м3		1037,99	172,03	415	69	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1423,66*		*569*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1740,55*		*696*				
		Сметная стоимость				*9399*				
127	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройствобетон В15,W6,F50	8,48	23623,02	475,00	200323	4028	23128	4,64	39
		м3		3375,15	158,64	28621	1345	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*2727,36*		*23128*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*2108,03*		*17876*				
		Сметная стоимость				*241327*				
128	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	191652,49	--	3680	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7666,10*		*147*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*15945,49*		*306*				
		Сметная стоимость				*4133*				
129	21-050307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	0,4	278,41	--	111	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,14*		*4*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*23,16*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113046672	6804872			16676
			Тенге			12251673	2030329			2353
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			111759767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			60850921				
	Всего заработная плата -		Тенге				13488824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33011888				
		Накладные расходы -	Тенге			11980532				
		Сметная прибыль -	Тенге			9899224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133639523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18046
		Сметная заработная плата -	Тенге				13488824			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1286904				
	Материалы -		Тенге			24884				
	Всего заработная плата -		Тенге				793177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102434				
		Накладные расходы -	Тенге			553843				
		Сметная прибыль -	Тенге			147260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1988007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							982
		Сметная заработная плата -	Тенге				793177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135627530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19029
		Сметная заработная плата -	Тенге				14282001			

РАЗДЕЛ 3.ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ ПМЖ-16,6

УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ ПМЖ-16,6 УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 119-ЗК-ЭНП

130	11-010102-0314 РСПБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	484,5708	156,66	147,36	75914	71407	20033	0,01	7
		м3		9,21	47,85	4464	33180	59,1	0,53	21
		Накладные расходы -		*41,34*		*20033*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,84*		*7676*				
		Сметная стоимость				*103623*				
131	11-010205-0302 РСПБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	9,8892	1526,98	--	15101	--	9885	2,13	21
		м3 грунта		1526,98	--	15101	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*999,62*		*9885*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*202,15*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
		т	969,1416	82,57	--	80022	--	3201	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,30*		*3201*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*6,87*		*6658*				
		Сметная стоимость				*89881*				
133	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
		м3	383,66	2055,91	--	788770	--	31551	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,24*		*31551*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*171,85*		*65626*				
		Сметная стоимость				*883947*				
134	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок)								
		м3 грунта	345,294	21,62	21,62	7465	7465	1901	--	--
				--	7,55	--	2607	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,51*		*1901*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*2,17*		*749*				
		Сметная стоимость				*10115*				
135	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			345,294	134,50	57,97	46442	20016	23387	0,12	43
		м3 уплотненного грунта		76,53	24,91	26426	8601	59,1	0,03	10
		Накладные расходы -		*69,72*		*23587*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*16,18*		*5586*				
		Сметная стоимость				*75415*				
136	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)								
		м3 грунта	38,306	664,78	--	25505	--	16697	1,02	39
				664,78	--	25505	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*435,19*		*16697*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*88,00*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45578*				
137	11-330101-0101 РСНБ РК 2015	Водоемники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 (П2). Установка								
		м3	0,068	9933,13	5186,86	675	353	247	4,72	--
				3649,59	1367,90	250	93	61,7	1,48	--
		Накладные расходы -		*3629,78*		*247*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1085,03*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	11-330101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3 (ОПП). Установка	2,48	8200,02	6025,12	20336	14942	6703	2,79	7
		м3		2174,90	1525,78	5394	3784	61,7	1,63	4
		Накладные расходы -		*2702,66*		*6703*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*872,21*		*2163*				
		Сметная стоимость				*29202*				
139	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, изоля из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,548	35939,22	–	91573	–	3663	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1437,57*		*3663*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*2990,14*		*7619*				
		Сметная стоимость				*102855*				
140	2021 Тех.ч.таб.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с 15 на 20	2,548	763,00	–	1944	–	78	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,52*		*78*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*63,48*		*162*				
		Сметная стоимость				*2184*				
141	2021 Тех.ч.таб.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с 20 на 22,5	2,548	648,00	–	1651	–	66	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,92*		*66*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*53,91*		*137*				
		Сметная стоимость				*1854*				
142	2021 Тех.ч.таб.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с 22,5 на 25	2,548	635,00	–	1618	–	65	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,40*		*65*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*52,83*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
143	11-330107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т (РФ). Установка	1,6	21021,02	10101,75	33634	16163	16236	14,03	22
		м3 сборных железобетонных конструкций		10919,27	3584,49	17471	5735	61,7	1,25	5
		Накладные расходы -		*10147,61*		*16236*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*2493,49*		*5990*				
		Сметная стоимость				*53860*				
144	21-041201-1809 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Ригели для закрепления опор и железобетонных стоек, размерами 3000 мм х 400 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В25	1,6	59141,36	–	94626	–	3785	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2365,65*		*3785*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4920,56*		*7873*				
		Сметная стоимость				*106284*				
145	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Д-14)**	0,1096	34696,09	--	38027	--	1521	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13878,56*		*1521*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28867,41*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42712*				
146	11-090701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Мострельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (футляр из двух полуцилиндров из трубы)**	1,5759	35045,70	4878,59	55229	7688	32677	35,65	56
		т конструкций		29415,17	1110,80	46355	1751	60,9	1,15	2
		Накладные расходы -		*20735,76*		*32677*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4462,52*		*7032*				
		Сметная стоимость				*94939*				
147	23-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	9,18	61507,44	--	564638	--	22586	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2460,30*		*22586*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3317,42*		*30477*				
		Сметная стоимость				*634201*				
148	11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра вокруг сущ. канализационной трубы**	0,009	2621958,56	1325007,27	23598	11925	10400	1368,50	12
		км трубопровода		1215175,26	411586,76	10937	3704	62,1	432,40	4
		Накладные расходы -		*1155505,03*		*10400*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*302197,09*		*2720*				
		Сметная стоимость				*36717*				
149	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство,бетон В15 (обетонирование трубы)**	12,02	22677,24	907,98	272580	10914	26763	3,24	39
		м3		2400,05	215,80	28849	2594	48,5	0,26	3
		Накладные расходы -		*2226,52*		*26763*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1992,30*		*23947*				
		Сметная стоимость				*323209*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2239350**	**160873**			**247**
			Тенге			**180751**	**52058**			**52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2178908				
		Материалы -	Тенге			233671				
		Всего заработная плата -	Тенге				184703			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1577635				
		Транспортные расходы -	Тенге			80022				
		Накладные расходы -	Тенге			198557				
		Сметная прибыль -	Тенге			190197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2567662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				184703			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60442				
		Материалы -	Тенге			1185				
		Всего заработная плата -	Тенге				48106			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5213				
		Накладные расходы -	Тенге			32886				
		Сметная прибыль -	Тенге			7406				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				48106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2668456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				232808			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**121678108**	**9634688**			**18054**
			Тенге			**13212377**	**2949616**			**3390**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120330762				
		Материалы -	Тенге			61086191				
		Всего заработная плата -	Тенге				15320709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3858923				
		Транспортные расходы -	Тенге			3021612				
		Накладные расходы -	Тенге			13447197				
		Сметная прибыль -	Тенге			10702237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144480196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20203
		Сметная заработная плата -	Тенге				15320709			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1347346				
		Материалы -	Тенге			26869				
		Всего заработная плата -	Тенге				841283			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107648				
		Накладные расходы -	Тенге			586729				
		Сметная прибыль -	Тенге			154726				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2088801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1040
		Сметная заработная плата -	Тенге				841283			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			146 568 997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616993			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			**135 371 126**				
		НДС 12%	**тенге**			**16 244 535,12**				
		Всего по акту	**тенге**			**151 615 661,12**				

Заказчик:

Директор
ТОО «УШИК-ПВ» **Аубакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УШИК-ПВ» **Галимуров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УШИК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УШИК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УШИК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УШИК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плесунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Гуляков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Ценники проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" Автомобильные дороги

АКТ № 5807
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЭК-ТТ-2017

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД								
1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Бетон бортовых на бетонном основании. Разборка **м**	251,5	606,04 606,04	– –	152419 152419	– –	66,3	–	–
		Накладные расходы -		*404,30*		*101682*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*80,83*		*20328*				
		Сметная стоимость				*274429*				
2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** **м3 конструкции**	70,37	2189,08 1269,75	919,34 373,14	154046 89352	64694 26258	78663 60,3	1,78 0,45	125 31
		Накладные расходы -		*1117,85*		*78663*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*264,55*		*18617*				
		Сметная стоимость				*251326*				
3	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** **м3 конструкции**	84,4	876,33 380,59	495,74 136,56	73962 32122	41840 11526	30331 60,3	0,57 0,12	48 10
		Накладные расходы -		*359,37*		*30331*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,86*		*8343*				
		Сметная стоимость				*112637*				
4	11-270701-0302 РСНБ РК 2015 Коэф.=0,8	**Демонтаж: Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	123,9	270,79	25,42	33551	3150	21068	0,35	43

		м2 тротуара		245,37	8,50	30401	1053	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*170,04*		*21068*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*35,27*		*4370*				
		Сметная стоимость				*58989*				
5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
		т	420,3	73,00	–	30682	–	1227	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,92*		*1227*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*6,07*		*2553*				
		Сметная стоимость				*34462*				
6	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км								
		т	420,3	835,05	–	350972	–	14039	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,40*		*14039*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*69,48*		*29201*				
		Сметная стоимость				*394212*				
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОДОРОГИ.								
7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группа грунтов до 10 м								
		м3	347,2	27,83	27,83	9663	9663	2236	–	–
				–	8,67	–	3009	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*6,44*		*2236*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*2,74*		*952*				
		Сметная стоимость				*12851*				
8	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К 2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 (108) л.с. Добавлять на каждое последующие 10 м перемещения грунта до 30 м								
		м3 грунта	347,2	44,06	44,06	15296	15296	3540	–	–
				–	13,72	–	4764	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*10,20*		*3540*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*4,34*		*1507*				
		Сметная стоимость				*20343*				
9	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см								
		м3 уплотненного грунта	1301,85	51,66	51,66	67250	67250	10039	–	–
				–	9,18	–	11957	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*7,71*		*10039*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*4,75*		*6183*				
		Сметная стоимость				*83473*				
10	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	43,395	57,28	57,28	2486	2486	568	–	–
				–	17,58	–	763	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*13,10*		*568*				

		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*5,63*		*244*					
		Сметная стоимость				*3299*					
11	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 3 проходов	43,45	15,64	15,64	680	680	137	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,10	–	178	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*3,14*		*137*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1,50*		*65*				
		Сметная стоимость				*882*				
12	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы в полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	867,9	69,07	14,27	59944	12387	33414	0,08	72
		м2 спланированной площади		54,80	3,35	47557	2905	59,1	–	3
		Накладные расходы -		*38,50*		*33414*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*5,67*		*7469*				
		Сметная стоимость				*100826*				
13	11-270201-0111 РСНБ РК 2015	Облицовка. Укрепление откосов толщиной 10 см	96	144,69	119,00	13890	11424	3941	0,04	3
		м2 покрытия облицовки		25,52	30,71	2450	2949	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*41,05*		*3941*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*14,86*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19258*				
14	21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	9,6	2391,63	–	22960	–	918	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*95,67*		*918*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*198,98*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25788*				
15	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	192	1347,37	22,70	258698	4358	81368	0,80	154
		м бортового камня		581,69	8,14	111685	1563	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*423,79*		*81368*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*141,69*		*27205*				
		Сметная стоимость				*367268*				
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	8,256	29692,19	–	245139	–	9806	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1187,69*		*9806*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*2470,39*		*20396*				
		Сметная стоимость				*275340*				

17	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
			867,9	541,30	107,57	469797	93363	48406	0,03	30	
		м2 основания		23,83	30,58	20681	26541	60,3	0,03	26	
		Накладные расходы -		*51,77*		*48406*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,77*		*41456*					
		Сметная стоимость				*559659*					
18	11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203									
			867,9	-185,38	-48,91	-160889	-42451	-13976	–	–	
		м2 основания		–	-13,85	–	-12025	60,3	-0,01	-13	
		Накладные расходы -		*16,10*		*13976*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,12*		*13989*					
		Сметная стоимость				*-152923*					
19	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
			867,9	641,76	166,63	556980	144621	61862	0,04	33	
		м2 основания		26,57	46,16	23056	40063	60,3	0,05	40	
		Накладные расходы -		*71,28*		*61862*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,04*		*49507*					
		Сметная стоимость				*668350*					
20	11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203									
			867,9	-185,38	-48,91	-160889	-42451	-13976	–	–	
		м2 основания		–	-13,85	–	-12025	60,3	-0,01	-13	
		Накладные расходы -		*16,10*		*13976*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,12*		*13989*					
		Сметная стоимость				*-152923*					
21	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство бетон В30 F200									
			867,9	4612,01	43,64	4002767	37878	177247	0,03	28	
		м2 покрытия		23,17	8,35	20107	7250	60,3	0,01	8	
		Накладные расходы -		*204,25*		*177267*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*385,30*		*334403*					
		Сметная стоимость				*4514437*					
		ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ.									

22	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	13,9968	144,69	119,80	2025	1666	575	0,04	1
		м2 покрытия обочин		25,52	30,71	357	430	60,3	0,03	–
		Накладные расходы -		*41,85*		*575*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,86*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
23	21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,4	2391,63	–	3348	–	134	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*95,67*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*198,98*		*279*				
		Сметная стоимость				*3761*				
24	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	36	1347,37	22,70	48508	817	15257	0,80	29
		в бортовом камне		581,69	8,14	20941	293	60,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*423,79*		*15257*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*141,69*		*5101*				
		Сметная стоимость				*68862*				
25	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	4,576	25452,09	–	14660	–	586	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1018,08*		*586*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2117,61*		*1220*				
		Сметная стоимость				*16466*				
26	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 14 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	42,3	682,10	180,67	28853	7642	3247	0,04	2
		м2 основания		26,57	52,32	1124	2213	68,3	0,05	2
		Накладные расходы -		*76,75*		*3247*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*68,71*		*2568*				
		Сметная стоимость				*34668*				
27	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 10 см	42,3	-193,34	-48,91	-8178	-2069	-695	–	–
		м2 основания		–	-13,85	–	-586	60,3	-0,01	-1
		Накладные расходы -		*16,42*		*695*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,78*		*710*				
		Сметная стоимость				*-6773*				

28	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле	2,115	1016,59 113,78	901,54 156,71	2150 241	1907 331	445 60,3	0,17 0,16	– –
		Накладные расходы -		*210,29*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,15*		*208*				
		Сметная стоимость				*2803*				
29	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	2,115	2055,91 –	– –	4348 –	– –	174 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*82,24*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*171,05*		*362*				
		Сметная стоимость				*4884*				
30	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плиточные. Устройство с заполнением швов песком м2 тротуара	42,3	339,52 306,71	31,78 10,63	14362 12974	1344 450	8993 60,3	0,44 0,01	19 –
		Накладные расходы -		*212,59*		*8993*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*44,17*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25223*				
31	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 м3	2,115	2055,78 –	– –	4348 –	– –	174 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*82,23*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*171,04*		*362*				
		Сметная стоимость				*4884*				
32	[illegible] РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 м2	42,3	1740,39 –	– –	73618 –	– –	2945 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*69,62*		*2945*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,80*		*6125*				
		Сметная стоимость				*82688*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6387441	435494			809
			Тенге			565467	119860			122
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6387441				
Материалы -			Тенге			4636405				
Всего заработная плата -			Тенге				685527			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			368422				
Транспортные расходы -			Тенге			381653				
		Накладные расходы -	Тенге			684392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					412399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					271993		
		Сметная прибыль -	Тенге			565747				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7637580					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								931
	Сметная заработная плата -	Тенге				685327				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7637580					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								931
	Сметная заработная плата -	Тенге				685327				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6387441	435494				889
		Тенге			565467	119860				122
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6387441					
Материалы -		Тенге			4636405					
Всего заработная плата -		Тенге				685327				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368422					
Транспортные расходы -		Тенге			381653					
	Накладные расходы -	Тенге			684392					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					412389			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					271993			
	Сметная прибыль -	Тенге			565747					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7637580					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								931
	Сметная заработная плата -	Тенге				685327				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7 637 580					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								931
	Сметная заработная плата -	Тенге				685327				
	С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			**7 054 069**					
	НДС 12%	**тенге**			**846 488,28**					
	Всего по акту	**тенге**			**7 900 557,28**					

Заказчик:

Директор
ТОО «УПНК-НВ» Аубакиров Н.К.

Зам.директора
ТОО «УПНК-НВ» Галиуров Р.Т.

Гл.механик
ТОО «УПНК-НВ» Сергеев А.Л.

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УПНК-НВ" Сагитов С.С.

Начальник цеха №1
ТОО «УПНК-НВ» Вишенков М.М.

Инженер по сметной работе
ТОО "УПНК-НВ" Коробейникова Л.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» Плясунов Е.П.

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" Юдаков Ю.В.

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" Русаков Ю.В.

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" Молоткова А.Л.

Внешний проверил

Форма 4

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 5808
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-ВК ЛС2.5

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		[illegible]								
	РСНБ РК 2015	**"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**493**	**105,42**	**96,58**	**51974**	**47615**	**14400**	**0,01**	**7**
		м3		**8,84**	**31,82**	**4359**	**15686**	**59,1**	**0,03**	**14**
		Накладные расходы -		*29,21*		*14400*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*10,77*		*5310*				
		Сметная стоимость				*71684*				
2	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1**	**156,66**	**147,36**	**157**	**147**	**41**	**0,01**	**--**
		м3		**9,21**	**47,85**	**9**	**48**	**59,1**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*41,34*		*41*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*15,84*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2	82,57	–	165	–	7	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,30*		*7*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*6,87*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ III табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	15	1526,98	–	22905	–	14994	2,13	32
		м3 грунта		1526,98	–	22905	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*999,62*		*14994*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*202,13*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40911*				
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	406	25,22	15,22	10238	10238	2607	–	–
		м3		–	8,81	–	3576	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*6,42*		*2607*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*2,53*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13873*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	406	134,58	57,07	54607	23235	27498	0,12	50
		м3		76,53	24,91	31073	10113	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*67,73*		*27498*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*16,18*		*6568*				
		Сметная стоимость				*88674*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	102	736,14	–	74474	–	48754	1,12	114
		м3		736,14	–	74474	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*477,98*		*48754*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*96,65*		*9858*				
		Сметная стоимость				*133086*				
		ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛАЗАЦИЯ К17								
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	5,4	3218,57	135,95	17380	734	3675	1,17	6
		м3 основания		821,12	33,21	4434	179	62,1	0,04	–
		Накладные расходы -		*680,51*		*3675*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*311,93*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22739*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-020402-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3	2849,62	--	8549	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,98*		*342*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*237,09*		*711*				
		Сметная стоимость				*9602*				
16	23-020308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	32	1815,29	--	58089	--	2324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,61*		*2324*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*151,03*		*4833*				
		Сметная стоимость				*65246*				
17	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1422,60	875,74	4268	2627	1773	0,70	2
		шт.		546,86	280,34	1641	841	62,1	0,38	1
		Накладные расходы -		*591,14*		*1773*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*161,10*		*485*				
		Сметная стоимость				*6525*				
18	23-020402-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3	18251,15	--	54753	--	2190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730,05*		*2190*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1518,50*		*4555*				
		Сметная стоимость				*61499*				
19	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр 200 мм. Укладка/ футляр	0,009	1122,23	15,90	10	--	5	1,03	--
		км трубопровода		852,09	1,99	8	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*596,49*		*5*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*137,50*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
20	23-010401-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	9	25489,27	--	229403	--	9176	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1819,57*		*9176*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*2120,71*		*19086*				
		Сметная стоимость				*257666*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	23,3	3450,84	198,09	80405	4616	16301	1,17	27
		м3 основания		821,12	48,39	19132	1128	62,1	0,06	1
		Накладные расходы -		*699,60*		*16301*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*332,04*		*7736*				
		Сметная стоимость				*104442*				
10	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,175	398301,59	130910,52	69703	22909	36874	328,90	58
		км трубопровода		259015,33	42570,11	45328	7450	62,1	57,37	10
		Накладные расходы -		*210798,00*		*36874*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*48720,77*		*8526*				
		Сметная стоимость				*115103*				
11	ТИПА ТОО "АРЫСТАН" г.Астана	Труба дренажные гофрированные Перфикор DN 200 SN8 PB2	146,45	4350,57	–	637141	–	25486	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*174,62*		*25486*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*361,97*		*53010*				
		Сметная стоимость				*715637*				
12	23-010603-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	30,3	2245,32	–	68033	–	2721	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*89,81*		*2721*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*186,81*		*5660*				
		Сметная стоимость				*76415*				
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	41	965,31	594,77	39578	24386	16434	0,48	20
		шт.		370,54	190,30	15192	7802	62,1	0,26	11
		Накладные расходы -		*400,83*		*16434*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*109,29*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60493*				
14	23-020402-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6	2461,52	–	14769	–	591	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*98,46*		*591*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*204,80*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	9	1553,09	20,04	13978	180	6095	1,15	10
		м трубы, уложенной в футляре		948,88	3,61	8540	32	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*677,27*		*6095*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*178,43*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21679*				
22	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка вручную/ детали прохода полиэтиленовой трубы ф200 в футляре**	0,06342	182735,55	58398,03	11589	3704	5379	149,50	9
		т конструкций		120498,50	1869,90	7642	119	60,9	2,07	--
		Накладные расходы -		*84812,67*		*5379*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*21403,86*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18325*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)** диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0127073	195310,52	--	2482	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7812,42*		*99*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*16249,84*		*206*				
		Сметная стоимость				*2788*				
24	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,048972	213023,62	--	10432	--	417	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8520,94*		*417*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*17721,57*		*868*				
		Сметная стоимость				*11343*				
25	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	0,0045156	198088,20	--	894	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7923,53*		*36*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*16480,94*		*74*				
		Сметная стоимость				*1004*				
26	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,0009516	381819,66	--	363	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*15*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*31767,40*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1536341	140692			336
			Тенге			234736	46974			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1524752				
	Материалы -		Тенге			75595				
	Всего заработная плата -		Тенге				273949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1084910				
	Транспортные расходы -		Тенге			165				
		Накладные расходы -	Тенге			252855				
		Сметная прибыль -	Тенге			140609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1898215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				273949			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11589				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				7761			
		Накладные расходы -	Тенге			5379				
		Сметная прибыль -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7761			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1916541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				281709			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			**1 770 117**				
		НДС 12%	**тенге**			**212 414,04**				
		Всего по акту	**тенге**			**1 982 531,04**				

Заказчик:

Директор
ТОО «УПНК-ПВ» **Аблакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УПНК-ПВ» **Галиуров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УПНК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УПНК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УПНК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УПНК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плясунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

АКТ № 5809
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-ГТ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД								
1	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов р65, число шпал на 1 км 1600 шт. разборка поэлементно**	0,1183	1353851,48	143349,58	160161	16958	102007	1794,00	212
		Км пути		1210501,50	48875,30	143202	5782	61,7	50,60	6
		Накладные расходы -		*862270,96*		*102007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177289,80*		*20973*				
		Сметная стоимость				*283141*				
2	11-280116-0201 РСНБ РК 2015	**Призма упорная и конструкции упора. Разборка**	1	124109,04	72433,76	124109	72434	53610	75,21	75
		упор		51675,29	24135,16	51675	24135	61,7	25,16	25
		Накладные расходы -		*53610,41*		*53610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14217,56*		*14218*				
		Сметная стоимость				*191937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	28,2	324,00	--	9137	--	365	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,96*		*365*				
		СП от ПЗ+ПР (И30) - 8%		*26,96*		*760*				
		Сметная стоимость				*10263*				
4	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	28,2	82,57	--	2328	--	93	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,30*		*93*				
		СП от ПЗ+ПР (И30) - 8%		*6,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2615*				
5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	509	73,00	--	37157	--	1486	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*1486*				
		СП от ПЗ+ПР (И30) - 8%		*6,07*		*3091*				
		Сметная стоимость				*41735*				
6	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	509	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,40*		*17002*				
		СП от ПЗ+ПР (И30) - 8%		*69,48*		*35363*				
		Сметная стоимость				*477405*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
7	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	83	69,07	14,27	5733	1185	3195	0,08	7
		м2 спланированной площади		54,80	3,35	4548	278	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*38,59*		*3195*				
		СП от ПЗ+ПР (И30) - 9%		*8,61*		*714*				
		Сметная стоимость				*9645*				
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-280104-0503 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении/ без стоимости материалов	0,01534	42008046,94	478257,70	644403	7336	34201	1056,85	16
		км пути		771377,69	83480,28	11848	1281	61,7	89,24	1
		Накладные расходы -		*2229508,82*		*34201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3539004,46*		*54288*				
		Сметная стоимость				*732892*				
9	11-280112-0101 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами	0,0186	4743891,43	298256,30	88236	5548	14703	1184,50	22
		1000 м3 балласта в призме		843766,73	92398,70	15694	1719	61,7	88,03	2
		Накладные расходы -		*796474,29*		*14763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442749,26*		*8235*				
		Сметная стоимость				*111174*				
10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	10,7	1016,59	901,54	10878	9646	2250	0,17	2
		м3 материала основания в плотном теле		113,78	156,71	1217	1677	60,3	0,16	2
		Накладные расходы -		*210,29*		*2250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,15*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14178*				
11	11-280113-0503 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы деревянные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	0,01534	723788,96	118760,46	11103	1822	4681	796,95	12
		км пути		605028,50	28612,37	9281	439	61,7	30,15	--
		Накладные расходы -		*435546,23*		*6681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92746,82*		*1423*				
		Сметная стоимость				*19287*				
12	Таблица 2 сборник 28.ч.п.1.27	Обкатка пути поездной нагрузкой 50 тыс.тонн брутто	0,01534	188510,40	--	2892	--	116	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7540,42*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15684,07*		*241*				
		Сметная стоимость				*3248*				
13	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	0,01534	755012,84	6913,08	11582	106	7827	1010,85	16
		км пути		748099,76	--	11476	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*510241,17*		*7827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101220,32*		*1553*				
		Сметная стоимость				*20962*				
14	11-280116-0101 РСНБ РК 2015	Упоры рельсовые. Устройство (сущ.)	1	140898,66	75787,28	140899	75787	63511	90,62	91
		упор		65111,38	25081,33	65111	25081	61,7	26,32	26
		Накладные расходы -		*63510,80*		*63511*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16352,76*		*16353*				
		Сметная стоимость				*220763*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1673658**	**190822**			**453**
			Тенге			**314054**	**60391**			**63**
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.								
15	**11-280108-0301 РСНБ РК 2015**	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов р65, число шпал на 1 км 1600 шт. разборка поэлементно**	**0,11427**	**1353851,48**	**143349,98**	**154705**	**16381**	**98532**	**1794,00**	**205**
		Км пути		**1210501,50**	**48875,30**	**138324**	**5585**	**61,7**	**50,60**	**6**
		Накладные расходы -		*862270,96*		*98532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177289,80*		*20259*				
		Сметная стоимость				*273496*				
16	11-280116-0201 РСНБ РК 2015	Призма упорная и конструкции упора. Разборка	**1**	**124109,04**	**72433,76**	**124109**	**72434**	**53610**	**75,21**	**75**
		упор		51675,29	24135,16	51675	24135	61,7	25,16	25
		Накладные расходы -		*53610,41*		*53610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14217,56*		*14218*				
		Сметная стоимость				*191937*				
17	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**27,7**	**324,00**	**--**	**8975**	**--**	**359**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,96*		*359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*747*				
		Сметная стоимость				*10081*				
18	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	**27,7**	**82,57**	**--**	**2287**	**--**	**91**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,30*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
19	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**491**	**73,00**	**--**	**35843**	**--**	**1434**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*1434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*2982*				
		Сметная стоимость				*40259*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	491	835,05	--	410010	--	16400	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,40*		*16400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,48*		*34113*				
		Сметная стоимость				*460523*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
21	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	103	69,07	14,27	7114	1470	3965	0,88	9
		м2 спланированной площади		54,80	3,35	5644	345	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*38,50*		*3965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,61*		*886*				
		Сметная стоимость				*11966*				
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ.								
22	11-280104-0503 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, числа шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении/ без стоимости материалов	0,019	42008046,94	478257,70	798153	9087	42361	1056,85	20
		км пути		772377,69	83480,28	14675	1586	61,7	89,34	2
		Накладные расходы -		*2229508,82*		*42361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3539094,46*		*67241*				
		Сметная стоимость				*907755*				
23	11-280112-0101 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами	0,023	4743891,43	298256,30	109110	6860	18181	1184,50	27
		1000 м3 балласта в призме		842766,72	52370,79	19387	2128	61,7	88,03	5
		Накладные расходы -		*790474,29*		*18181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442749,26*		*10183*				
		Сметная стоимость				*137474*				
24	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	13,3	1016,59	901,54	13521	11991	2797	0,17	2
		м3 материала основания в плотном теле		113,78	156,71	1513	2084	60,3	0,16	2
		Накладные расходы -		*210,29*		*2797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,15*		*1365*				
		Сметная стоимость				*17623*				
25	11-280113-0503 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы деревянные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	0,019	723788,96	118760,46	13752	2256	8275	796,95	15
		км пути		605028,50	28612,37	11496	544	61,7	30,15	1
		Накладные расходы -		*435546,23*		*8275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92746,82*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Таблица 2 сборник 28.ч.п.1.27	Обкатка пути поездной нагрузкой 50 тыс.тонн брутто	0,019	188510,40	–	3582	–	143	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7540,42*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15684,07*		*298*				
		Сметная стоимость				*4023*				
27	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	0,019	755012,84	6913,08	14345	131	9695	1010,85	19
		км пути		748099,76	–	14214	–	61,7	–	–
		Накладные расходы -		*510241,17*		*9695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101220,32*		*1923*				
		Сметная стоимость				*25963*				
28	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка вручную (мелких деталей)/закладные Д-6	0,29824	182735,55	58398,03	34499	17417	25295	149,50	48
		т конструкций		120498,50	1869,90	35937	558	60,9	2,07	1
		Накладные расходы -		*84812,67*		*25295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21403,86*		*6383*				
		Сметная стоимость				*86177*				
29	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,28	194958,66	–	54588	–	2184	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7798,35*		*2184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16220,56*		*4542*				
		Сметная стоимость				*61313*				
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01824	195310,52	–	3562	–	142	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7812,42*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16249,84*		*296*				
		Сметная стоимость				*4001*				
31	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,29824	364876,43	–	108821	–	4353	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14595,06*		*4353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30357,72*		*9054*				
		Сметная стоимость				*122228*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1916975	138026			417
			Тенге			292885	36962			38
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.								
32	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов р65, число шпал на 1 км 1600 шт. разборка полномерно	0,11879	1353851,48	143349,98	160824	17029	102429	1794,00	213
		Км путь		1210501,50	48875,30	143795	5806	61,7	50,60	6
		Накладные расходы -		*862270,96*		*162429*				
		СП от ПЗ+ПР (П39) - 8%		*177289,80*		*21060*				
		Сметная стоимость				*284313*				
33	11-280116-0201 РСНБ РК 2015	Призма упорная и конструкции упора. Разборка	1	124109,04	72433,76	124109	72434	53610	75,21	75
		упор		51675,28	24138,35	51675	24136	61,7	25,16	25
		Накладные расходы -		*53610,41*		*53610*				
		СП от ПЗ+ПР (П39) - 8%		*14227,56*		*14328*				
		Сметная стоимость				*191937*				
34	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	11,9	324,00	--	3856	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,96*		*154*				
		СП от ПЗ+ПР (П39) - 8%		*26,96*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
35	41-020101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	11,9	82,57	--	983	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,30*		*39*				
		СП от ПЗ+ПР (П39) - 8%		*6,87*		*82*				
		Сметная стоимость				*1104*				
36	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	100,8	73,00	--	7358	--	294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*294*				
		СП от ПЗ+ПР (П39) - 8%		*6,07*		*612*				
		Сметная стоимость				*8265*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	100,8	835,05	--	84173	--	3367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,40*		*3367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,48*		*7003*				
		Сметная стоимость				*94543*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
38	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	10	27,83	27,83	278	278	64	--	--
		м3 грунта		--	8,67	--	87	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,44*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*27*				
		Сметная стоимость				*370*				
39	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м	10	44,06	44,06	441	441	102	--	--
		м3 грунта		--	13,72	--	137	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*10,20*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*586*				
40	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	10	31,34	31,34	313	313	72	--	--
		м3 грунта		--	9,63	--	96	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,17*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*31*				
		Сметная стоимость				*415*				
41	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	10	64,16	64,16	642	642	147	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	19,70	--	197	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*14,67*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,31*		*63*				
		Сметная стоимость				*852*				
42	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	10	40,00	40,00	400	400	80	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	10,48	--	105	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*38*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*519*				
43	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы в полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	121	69,07	14,27	8357	1727	4658	0,08	10
		м2 спланированной площади		54,80	3,35	6630	405	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*38,59*		*4658*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*8,61*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14057*				
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ.								
44	11-280104-0503 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении/ без стоимости материалов	0,023	42008046,94	478257,70	966185	11000	51279	1056,85	24
		км пути		772377,69	83480,25	17765	1920	61,7	89,24	2
		Накладные расходы -		*2229508,82*		*51279*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*3539004,46*		*81397*				
		Сметная стоимость				*1094861*				
45	11-280112-0101 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами	0,0178	4743891,43	298256,30	131880	8292	21975	1184,50	33
		1000 м3 балласта в призме		843766,73	92398,70	23457	2569	61,7	88,03	2
		Накладные расходы -		*790474,29*		*21975*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*442749,26*		*12308*				
		Сметная стоимость				*166164*				
46	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	16	1016,59	901,54	16265	14425	3365	0,17	3
		м3 материала основания в плотном теле		113,78	156,71	1820	2507	60,3	0,16	2
		Накладные расходы -		*210,29*		*3365*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*99,15*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21200*				
47	11-280113-0503 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы деревянные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	0,023	723788,96	118760,46	16647	2731	10018	796,95	18
		км пути		605028,50	28612,37	13916	658	61,7	30,15	1
		Накладные расходы -		*435546,23*		*10018*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*92746,82*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28798*				
48	Таблица 2 сборник 28.ч.п.1.27	Обкатки пути поездной нагрузкой 50 тыс.тонн брутто	0,023	188510,40	--	4336	--	173	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7540,42*		*173*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*15684,07*		*361*				
		Сметная стоимость				*4879*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	**Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	0,023	755012,84	6913,88	17365	159	11736	1010,85	23
		км пути		748099,76	--	17206	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*510241,17*		*11736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161220,32*		*2328*				
		Сметная стоимость				*31429*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1544413	129870			400
			Тенге			276265	38622			40
		Фл1								
50	11-280104-0509 РСНБ РК 2015	**Путь , длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении**	0,09521	35415708,69	405639,48	3371530	57662	195361	1232,80	117
		км пути		878172,75	111827,31	83611	10647	61,7	119,37	11
		Накладные расходы -		*2051891,58*		*195361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2997408,01*		*285393*				
		Сметная стоимость				*3852674*				
51	24-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93**	0,063	592891,81	--	37352	--	1494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23715,67*		*1494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49328,60*		*3108*				
		Сметная стоимость				*41954*				
52	24-010103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 24 мм ГОСТ 13716-91**	0,00588	655193,41	--	3853	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26207,74*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54512,09*		*321*				
		Сметная стоимость				*4328*				
53	24-010103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р50 ГОСТ 19128-73**	0,52556	636523,33	--	334531	--	13381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25460,93*		*13381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52958,74*		*27833*				
		Сметная стоимость				*375745*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Упор (Уп1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,20659	182735,55	58398,03	37751	12064	17521	149,50	31
		т конструкций		120498,50	1869,90	24894	386	60,9	2,07	–
		Накладные расходы -		*84812,67*		*17521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21403,86*		*4422*				
		Сметная стоимость				*59694*				
55	21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0460782	397489,09	–	18316	–	733	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15899,56*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53071,09*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20572*				
56	21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок нормальные № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,167904	274163,20	–	46033	–	1841	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10966,53*		*1841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22810,38*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51704*				
57	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0059032	198088,20	–	993	–	40	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7923,53*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16480,94*		*82*				
		Сметная стоимость				*1113*				
58	11-070107-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка упоров	0,20659	43031,37	5515,14	8890	1140	4701	36,11	7
		т стальных элементов		31596,97	967,85	6528	200	62,1	1,17	–
		Накладные расходы -		*22752,92*		*4701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5262,74*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14678*				
59	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прижимная планка (Пп1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	2,4628	182735,55	58398,03	450041	143823	208877	149,50	368
		т конструкций		120498,50	1869,90	296764	4605	60,9	2,07	5
		Накладные расходы -		*84812,67*		*208877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21403,86*		*52713*				
		Сметная стоимость				*711631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-050101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	2,610568	224681,06	--	586545	--	23462	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8987,24*		*23462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18693,46*		*48801*				
		Сметная стоимость				*658807*				
		ФЛ2								
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на подверживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01092	210139,44	1607,60	2295	18	258	38,07	--
		т		29625,23	473,38	324	5	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*23587,31*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18698,14*		*204*				
		Сметная стоимость				*2757*				
62	2021 ССЦ РК,таб.6,п.6.6	Поправка на марку стали С345	0,01092	15356,00	--	168	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,24*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,62*		*14*				
		Сметная стоимость				*189*				
63	11-280104-0509 РСНБ РК 2015	Путь , длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении	0,0941	44362076,50	609630,48	4174471	56990	226757	1232,80	116
		км пути		878172,75	111827,31	82636	10523	61,7	119,37	11
		Накладные расходы -		*2409746,30*		*226757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3741745,12*		*352098*				
		Сметная стоимость				*4753126*				
64	24-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	0,063	592891,81	--	37352	--	1494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23715,67*		*1494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49328,60*		*3108*				
		Сметная стоимость				*41954*				
65	24-010103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	0,00588	655193,41	--	3853	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26207,74*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54512,09*		*321*				
		Сметная стоимость				*4328*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	24-010103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р50 ГОСТ 19128-73	0,52556	636523,33	--	334531	--	13381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25460,93*		*13381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52958,74*		*27833*				
		Сметная стоимость				*375745*				
67	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Упор (Уп1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,20659	182735,55	58398,03	37751	12064	17521	149,50	31
		т конструкций		120498,50	1869,90	24894	386	60,9	2,07	--
		Накладные расходы -		*84812,67*		*17521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21403,86*		*4422*				
		Сметная стоимость				*39694*				
68	21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0460782	397489,09	--	18316	--	733	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15899,56*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33071,09*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20572*				
69	21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,167704	274163,20	--	46033	--	1841		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10966,53*		*1841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22810,38*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51704*				
70	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0050032	198088,20	--	991	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7923,53*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16480,94*		*82*				
		Сметная стоимость				*1113*				
71	11-070107-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка упоров	0,20659	43031,37	5519,14	8890	1140	4701	36,11	7
		т стальных элементов		31596,97	967,85	6528	200	62,1	1,17	--
		Накладные расходы -		*22752,92*		*4701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5262,74*		*1087*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14678*				
72	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Пожежная планка (ПоГ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	2,4252	182735,55	58398,03	443170	141627	205688	149,50	363
		т конструкций		120498,50	1869,90	292233	4535	60,9	2,07	5
		Накладные расходы -		*94812,67*		*205688*				
		СП от ПЗ+ИР (ПЗО) - 8%		*21403,86*		*51909*				
		Сметная стоимость				*700766*				
73	21-050101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89**	2,570712	224681,06	--	577590	--	23104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8987,24*		*23164*				
		СП от ПЗ+ИР (ПЗО) - 8%		*18693,46*		*48856*				
		Сметная стоимость				*648749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			10581644	426528			1041
			Тенге			818410	31488			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9612762				
	Материалы -		Тенге			7269900				
	Всего заработная плата -		Тенге				201201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2046287				
		Накладные расходы -	Тенге			513628				
		Сметная прибыль -	Тенге			810111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10936501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				201201			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			968882				
	Материалы -		Тенге			20351				
	Всего заработная плата -		Тенге				648697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			449614				
		Сметная прибыль -	Тенге			113480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1531975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				648697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12468477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				849898			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15716689	885147			2311
			Тенге			1701614	167463			175
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14693308				
	Материалы -		Тенге			9856950				
	Всего заработная плата -		Тенге				1183884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2213258				
	Транспортные расходы -		Тенге			1027147				
		Накладные расходы -	Тенге			1346761				
		Сметная прибыль -	Тенге			1283206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17323278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183884			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1023381				
	Материалы -		Тенге			21496				
	Всего заработная плата -		Тенге				685192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			474908				
		Сметная прибыль -	Тенге			119863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1618152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				685192			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18 941 427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2486
		Сметная заработная плата -	Тенге				1869076			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			**17 494 302**				
		НДС 12%	**тенге**			**2 099 316,24**				
		Всего по акту	**тенге**			**19 593 618,24**				

Заказчик:

Директор
ТОО «УПНК-ПВ» **Аубакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УПНК-ПВ» **Галикуров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УПНК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УПНК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УПНК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УПНК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плесунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса". Металлоконструкции

АКТ № 5810
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-КМ ЛС2.3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих-машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в отапливаемых условиях: с молотков в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**								
		т конструкций	**16,81**	**57035,79**	**17677,46**	**913143**	**283016**	**422648**	**41,29**	**661**
		Накладные расходы -		**32512,76**	**5566,05**	**520529**	**89112**			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2600,61*		*41642*				
		Сметная стоимость		*6874,79*		*106863*				
2	21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**								
		т	**14,574603**	**280015,71**	**–**	**4081118**	**–**	**163245**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11200,63*		*163245*				
		Сметная стоимость		*23297,33*		*339549*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Площадки посадочные, местные, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**								
		т	**2,0806**	**397798,45**	**–**	**827643**	**–**	**33106**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*33106*				
		Сметная стоимость		*33096,17*		*68860*				
4	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**				**929609**				
			2,3	**54538,65**	**19798,86**	**125439**	**45536**	**52419**	**33,24**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		26787,74	5751,66	61612	13229	60,9	6,03	14
		Накладные расходы -		*22790,59*		*52419*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6186,35*		*14229*				
		Сметная стоимость				*192086*				
5	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
		т	2,39269	299943,86	–	717671	–	28707	–	–
		Накладные расходы -		*11997,72*		*28707*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24955,26*		*59718*				
		Сметная стоимость				*806986*				
6	11-090504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ ограждение пандуса**								
		т конструкций	4,31	54538,05	19798,06	235062	85330	98228	33,24	143
		Накладные расходы -		26787,74	8781,66	115488	24790	60,9	6,03	26
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22790,79*		*98228*				
		Сметная стоимость		*[illegible]*		*[illegible]*				
7	21-060205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	*Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83*				*559953*				
		т	4,483603	299063,06	–	1344853	–	53704	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11997,72*		*53704*				
		Сметная стоимость		*24955,26*		*111892*				
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*1316539*				
		м2	1202	66,86	1,18	80365	1414	24329	0,03	41
		Накладные расходы -		38,96	0,19	37214	228	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,23*		*24320*				
		Сметная стоимость		*6,97*		*8375*				
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**				*113069*				
		м2	1202	118,57	1,87	142519	2242	31791	0,05	59
		Накладные расходы -		38,13	0,31	45830	456	54,2	–	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,45*		*31791*				
		Сметная стоимость		*11,60*		*13945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				*188255*				
			Тенге			8 467 812	417 538			580
			Тенге			780 640	127 815			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			7 194 168				
	Всего заработная плата -		Тенге			126 183				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				83 728			
		Накладные расходы -	Тенге			6 971 284				
		Сметная прибыль -	Тенге			334 963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602 336				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8 131 462				
		Сметная заработная плата -	Тенге							100
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге				83 728			
	Материалы -		Тенге			1 273 643				
	Всего заработная плата -		Тенге			161 166				
		Накладные расходы -	Тенге				824 717			
						573 295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			147 755				
	ВСЕГО, Стоимость неучтенных работ -		Тенге			1 994 694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 002
		Сметная заработная плата -	Тенге				824 727			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10 126 155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 102
		Сметная заработная плата -	Тенге				908 456			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,9236**			9 352 517				
		НДС 12%	тенге			1 122 302,04				
		Всего по акту	тенге			10 474 819,04				

Заказчик:

Директор
ТОО «УПНК-ПВ» **Акбакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УПНК-ПВ» **Галимуров Р.Т.**

Главмеханик
ТОО «УПНК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УПНК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УПНК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УПНК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плисунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" Наружный водопровод и канализация

АКТ № 5811
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-НВК ЛСК 1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (кроме затрат труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Е, таблица Е.1, п.3

РАЗДЕЛ 1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД Вид ДЕМОНТАЖ

1	11-010201-0211 РСНБ РК 2015	Группа 2 группа. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1005,5	105,42	96,58	106005	97114	29369	0,01	13
		м3		8,84	31,83	8891	31993	59,1	0,03	29
		Накладные расходы -		*29,21*		*29369*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*10,77*		*10830*				
		Сметная стоимость				*146204*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Котр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	32	1526,98	–	48863	–	31988	2,13	68
		м3 грунта		1526,98	–	48863	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*999,67*		*31988*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*202,11*		*6468*				
		Сметная стоимость				*87319*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	329,5	25,22	25,22	20918	20918	5327	–	–
		м3		–	8,81	–	7306	59,1	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,42*		*5327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*2100*				
		Сметная стоимость				*28345*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	829,5	134,50	57,97	111568	48084	56182	0,12	103
		м3		76,53	24,91	63484	20661	59,1	0,03	25
		Накладные расходы -		*67,73*		*56182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,18*		*13429*				
		Сметная стоимость				*181179*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	208	730,14	–	151868	–	99419	1,12	233
		м3		730,14	–	151868	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*477,98*		*99419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,65*		*20103*				
		Сметная стоимость				[illegible]				
6	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Кзам.=0,6	**Демонтаж: Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.**	0,075	587879,20	279082,23	44091	20931	21279	147,76	26
		км трубопровода		308796,97	94091,82	23160	7057	62,1	100,28	8
		Накладные расходы -		*285716,87*		*21279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69727,69*		*5230*				
		Сметная стоимость				*39599*				
7	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзам.=0,6	**Демонтаж: Колодцы круглые из сборного железобетона.**	1,4	8619,78	4035,14	12068	5649	6016	0,11	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4584,62	1534,80	6418	2149	62,1	1,53	2
		Накладные расходы -		*4296,96*		*6016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,14*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19538*				
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	3,5	73,00	–	256	–	10	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,92*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
9	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	3,5	835,05	–	2923	–	117	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,40*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,48*		*243*				
		Сметная стоимость				*3283*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			498559	192696			451
			Тенге			302685	69166			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498559				
	Всего заработная плата -		Тенге				371851			
	Транспортные расходы -		Тенге			3178				
		Накладные расходы -	Тенге			249707				
		Сметная прибыль -	Тенге			59861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				371851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				371851			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД Вор. МОНТАЖ.								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1564,24	105,42	96,58	270335	247661	74897	0,01	34
		м3		8,84	31,82	22673	81590	59,1	0,03	74
		Накладные расходы -		*29,21*		*74897*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*10,77*		*27619*				
		Сметная стоимость				*577951*				
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	21	230,00	147,36	4857	4568	1282	0,08	–
		м3		9,21	47,85	286	1483	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*41,34*		*1282*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*15,84*		*491*				
		Сметная стоимость				*6630*				
12	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км**	62	82,57	–	5119	–	205	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,30*		*205*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*6,87*		*426*				
		Сметная стоимость				*5750*				
13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных [illegible] труда - 1,2**	79,3	1526,98	–	121089	–	79270	2,13	169
		м3 грунта		1526,98	–	121089	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*999,62*		*79270*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*202,13*		*16029*				
		Сметная стоимость				*216388*				
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	2108,54	25,22	25,22	53171	53171	13541	–	–
		м3		–	8,81	–	18571	59,1	0,01	20
		Накладные расходы -		*6,42*		*13541*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*2,53*		*5337*				
		Сметная стоимость				*72049*				
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	2108,54	134,59	57,97	283600	122224	142811	8,12	262
		м3		76,63	24,91	161573	52520	59,1	0,03	64
		Накладные расходы -		*67,73*		*142811*				
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*16,18*		*34113*				
		Сметная стоимость				*460524*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	535	730,14	–	390623	–	255717	1,12	598
		м3		730,14	–	390623	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*477,98*		*255717*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*96,65*		*51707*				
		Сметная стоимость				*698047*				
17	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,1395	1055092,20	465137,06	147185	64887	66384	579,60	81
		км трубопровода		514661,62	156819,70	71795	21876	62,1	167,13	23
		Накладные расходы -		*475871,18*		*66384*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*122477,23*		*17086*				
		Сметная стоимость				*230615*				
18	23-010401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	140,058	14665,46	–	2054575	–	[illegible]	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*586,78*		*82183*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1266,59*		*177941*				
		Сметная стоимость				*2307659*				
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,003	366546,29	76886,80	1100	230	634	210,50	1
		км трубопровода		275711,58	28774,93	827	86	62,1	31,80	–
		Накладные расходы -		*211311,42*		*634*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*46228,62*		*139*				
		Сметная стоимость				*1873*				
20	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	1827,50	–	5504	–	220	–	–
		м		–	–	–	–			
		Накладные расходы -		*73,10*		*220*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*152,95*		*458*				
		Сметная стоимость				*6182*				
21	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,003	1321537,91	33534,59	3964	101	528	235,75	1
		км трубопровода		190016,86	568,50	570	2	62,1	0,57	–
		Накладные расходы -		*175941,16*		*528*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*119782,33*		*359*				
		Сметная стоимость				*4851*				
22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0038	1016999,37	333534,55	3865	1267	1145	369,61	1
		т фасонных частей		341696,67	102729,40	1298	390	62,1	108,45	–
		Накладные расходы -		*327008,31*		*1145*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*107576,80*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	1	711,46	–	711	–	28	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*28,46*		*28*				
		Сметная стоимость		*59,19*		*59*				
						799				
24	23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
		шт.	1	1403,96	–	1404	–	56	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*56,16*		*56*				
		Сметная стоимость		*112,31*		*112*				
						1577				
25	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 [illegible] вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**								
		т фасонных частей	0,2049	794879,37	296830,25	162707	60821	38951	169,86	35
		Накладные расходы -		161306,22	83764,41	33070	17163	62,1	85,73	18
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*190097,72*		*38951*				
		Сметная стоимость		*78734,17*		*16133*				
						211791				
26	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	5	10360,88	–	51804	–	2072	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*414,44*		*2072*				
		Сметная стоимость		*862,03*		*4310*				
						58186				
27	23-020101-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
		шт.	1	15779,75	–	15780	–	631	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*631,19*		*631*				
		Сметная стоимость		*1312,86*		*1313*				
						17724				
28	23-020101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
		шт.	1	15779,16	–	15779	–	631	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*631,17*		*631*				
		Сметная стоимость		*1312,83*		*1313*				
						17723				
29	23-020101-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
			1	15784,32	–	15784	–	631	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*631,37*		*631*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1313,26*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17729*				
30	23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	3	5570,12	–	16710	–	668	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*222,80*		*668*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*463,43*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18769*				
31	23-020103-3442 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	1	[illegible]	–	[illegible]	–	279	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*140,78*		*704*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*305,39*		*611*				
		Сметная стоимость				*8243*				
32	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	2	592,51	45,80	1185	92	697	0,53	1
		фланец		502,66	–	1005	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*348,34*		*697*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*75,27*		*151*				
		Сметная стоимость				*2032*				
33	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	2	1687,55	–	3375	–	135	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*135*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*140,63*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				
34	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	2	2332,36	213,66	4665	427	2641	1,99	4
		фланец		1890,42	9,49	3781	19	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*1320,33*		*2641*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*292,22*		*584*				
		Сметная стоимость				*7850*				
35	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	2	7988,50	–	15977	–	639	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*319,54*		*639*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*664,64*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17945*				
36	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	1	1559,93	69,93	1560	61	848	1,56	2
		задвижка или клапан		1187,36	28,47	1187	28	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*847,62*		*848*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*192,68*		*193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2600*				
37	23-040102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	1	39354,22	–	39354	–	1574	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1574,17*		*1574*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*3274,27*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44202*				
38	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	1	7436,20	3267,48	7436	3267	3132	4,11	4
		задвижка или клапан		3495,80	1048,53	3496	1049	62,1	1,02	1
		Накладные расходы -		*3232,56*		*3232*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*853,48*		*853*				
		Сметная стоимость				*11522*				
39	23-040102-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	223001,43	–	223001	–	8920	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8920,86*		*8920*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*18555,72*		*18554*				
		Сметная стоимость				*258475*				
40	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	2	15811,62	6318,95	31623	12638	8950	4,19	8
		врезка		3925,57	2023,54	7852	4047	62,1	2,17	4
		Накладные расходы -		*4174,69*		*8950*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1622,92*		*3246*				
		Сметная стоимость				*43819*				
41	11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 530 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м/ футляр L1=25м; L2=16м**	41	11253,82	8155,52	461407	334376	198054	3,59	147
		м продавливания		3004,72	2177,81	123194	89301	62,1	1,04	43
		Накладные расходы -		*4838,39*		*198054*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1206,75*		*52757*				
		Сметная стоимость				*712218*				
42	23-010401-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	41,164	38358,81	–	1579002	–	63160	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1534,35*		*63160*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*3191,45*		*131373*				
		Сметная стоимость				*1773335*				
43	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	41	1349,57	21,09	55332	865	25078	1,04	43
		м трубы, уложенной в футляре		860,63	2,85	35286	117	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*611,65*		*25078*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*156,90*		*6433*				
		Сметная стоимость				*86843*				
44	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, термозные конструкции и пр. Сборка вручную деталей прохода стальной трубы ф 273 в футляре**	0,044324	182735,55	58398,03	8100	2588	3759	149,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		з конструкций		120498,50	1869,98	5341	83	40,9	2,07	–
		Накладные расходы -		*84812,67*		*3759*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21493,86*		*948*				
		Сметная стоимость				*12888*				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2981-2014 т	0,004452	195310,52	–	870	–	35	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7812,42*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16249,84*		*72*				
		Сметная стоимость				*977*				
46	21-050106-2405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0273056	213023,62	–	5817	–	233	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9120,93*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17723,37*		*454*				
		Сметная стоимость				*6504*				
47	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,003824	381819,00	–	1155	–	46	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15272,79*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31787,49*		*96*				
		Сметная стоимость				*1297*				
48	21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 кг	11,34	2560,70	–	28925	–	1157	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*192,03*		*1157*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*319,22*		*2007*				
		Сметная стоимость				*32489*				
49	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью футляр	2	23445,23	2380,38	46890	4761	11057	9,19	18
				7060,63	47,44	14121	95	62,1	4,06	–
		Накладные расходы -		*5528,49*		*11057*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2517,90*		*5036*				
		Сметная стоимость				*62593*				
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Впр; №1; МК1 марка В-1 (СИСТЕМА Впр- 3 шт.).								
50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 0	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,79	29906,73	6725,16	262880	59115	68414	10,19	89
				7641,04	2558,00	67165	22485	62,1	2,55	22
		Накладные расходы -		*7703,22*		*68414*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3015,20*		*26504*				
		Сметная стоимость				*357798*				
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	2	13538,76	–	27078	–	1085	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*541,55*		*1985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,42*		*2253*				
		Сметная стоимость				*30814*				
51	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	1	19299,56	–	19380	–	772	–	–
		Накладные расходы -		*771,98*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1605,72*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21678*				
53	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6, КС15.6б**								
		шт.	5	11475,93	–	57380	–	2295	–	–
		Накладные расходы -		*954,80*		*4774*				
		Сметная стоимость				*64449*				
54	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, 15.9а**								
		шт.	4	14032,84	–	56131	–	2245	–	–
		Накладные расходы -		*561,31*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,53*		*4670*				
		Сметная стоимость				*63046*				
55	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	2	19405,80	–	38812	–	1552	–	–
		Накладные расходы -		*776,23*		*1552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614,56*		*3229*				
		Сметная стоимость				*43594*				
56	21-040302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
		шт.	2	13128,12	–	26256	–	1050	–	–
		Накладные расходы -		*525,12*		*1050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,26*		*2185*				
		Сметная стоимость				*29491*				
57	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	1	18922,72	–	18923	–	757	–	–
		Накладные расходы -		*756,91*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,37*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21254*				
58	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**								
		шт.	3	3711,21	–	11134	–	445	–	–
		Накладные расходы -		*148,45*		*445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*308,77*		*926*				
		Сметная стоимость				*12586*				
59	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	7841,69	–	23525	–	941	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*313,67*		*941*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*652,43*		*1957*				
		Сметная стоимость				*26423*				
60	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	25405,30	–	76216	–	3049	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1016,21*		*3049*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2111,72*		*6331*				
		Сметная стоимость				*85606*				
61	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянка	0,08674	299943,06	–	26017	–	1041	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11997,72*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24955,26*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29222*				
62	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Пов. и доп. вып. 9	Стены проемков и каналов. Кладки	0,288	29674,97	1459,65	8546	420	1135	6,84	2
		м3 кладки		4874,19	341,60	1404	98	50,8	0,41	–
		Накладные расходы -		*3942,60*		*1135*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2689,41*		*775*				
		Сметная стоимость				*10456*				
63	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3337,03	–	10011	–	400	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*133,48*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*277,64*		*833*				
		Сметная стоимость				*11244*				
64	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы холодные	9	565,08	–	5086	–	203	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,60*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,01*		*423*				
		Сметная стоимость				*5713*				
65	11-130301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза	19,7	167,35	3,05	3297	60	544	0,05	1
		м2		36,52	0,57	719	11	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,69*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,60*		*307*				
		Сметная стоимость				*4148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5	66,86	1,18	334	6	101	0,03	–
		Накладные расходы -		30,96	0,19	155	1	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		29,23		193				
		Сметная стоимость		6,97		35				
						478				
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза/ скобы, стремянки м2	5	118,57	1,87	593	9	132	0,05	–
		Накладные расходы -		38,13	0,38	191	2	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		26,45		132				
		Сметная стоимость		11,60		58				
						783				
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки колодца, бетон В7,5 м3	1,8	20333,18	738,45	36600	1329	2563	1,66	3
		Накладные расходы -		1037,99	172,82	1868	310	45,5	0,21	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1423,66		2563				
		Сметная стоимость		1740,53		[illegible]				
						42296				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6856797	974948			1511
			Тенге			1070370	376916			390

РАЗДЕЛ 3.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД Вн ж. ДЕМОНТАЖ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3	2832,5	105,42	96,58	298616	273571	82733	0,01	37
		Накладные расходы -		8,84	31,82	25045	90125	59,1	0,03	81
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		29,21		82733				
		Сметная стоимость		10,77		30508				
						411857				
70	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.2.1?? к.тр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	88	1526,58	–	134374	–	87967	2,13	187
		Накладные расходы -		1526,58	–	134374	–	59,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		999,62		87967				
		Сметная стоимость		202,13		17787				
						240128				
71	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3	2335,5	25,22	25,22	58894	58894	14999	–	–
		Накладные расходы -		–	8,81	–	20578	59,1	0,01	22
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		6,42		14999				
		Сметная стоимость		2,53		5911				
						79804				
72	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3	2335,5	134,50	87,07	314126	135383	158183	0,12	290
		Накладные расходы -		76,53	24,91	178743	58173	59,1	0,03	71
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		67,73		158183				
		Сметная стоимость		16,18		37785				
						510093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	585	730,14	–	427129	–	279616	1,12	654
		м3		730,14	–	427129	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*477,98*		*279616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,65*		*56540*				
		Сметная стоимость				*763285*				
74	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Клем.=0,6	Демонтаж: Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм.	0,21	587879,20	279082,23	113455	58607	59581	347,76	73
		км трубопровода		308796,97	94091,82	64847	19759	62,1	100,28	21
		Накладные расходы -		*283716,87*		*59581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69727,69*		*14643*				
		Сметная стоимость				*197678*				
75	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Клем.=0,6	Демонтаж: Колодцы круглые из сборного железобетона.	1,4	8619,78	4035,16	12068	5640	[illegible]	[illegible]	3
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4584,62	1534,80	6418	2149	62,1	1,53	2
		Накладные расходы -		*4296,96*		*6016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,34*		*1447*				
		Сметная стоимость				*18530*				
76	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	3,5	73,00	–	256	–	10	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,92*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
77	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	3,5	[illegible]	–	2923	–	117		
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,48*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,48*		*243*				
		Сметная стоимость				*3283*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1371840	532104			1250
			Тенге			836558	190775			157

РАЗДЕЛ 4.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД Внж. МОНТАЖ.

78	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2393,5	105,42	96,58	252334	231171	69910	0,01	32
		м3		8,84	31,82	21164	76157	59,1	0,03	69
		Накладные расходы -		*29,21*		*69910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,77*		*25780*				
		Сметная стоимость				*348024*				
79	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,5	156,66	147,36	3838	3610	1013	0,01	–
		м3		9,21	47,85	226	1172	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*41,34*		*1013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,84*		*388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5239				
80	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	49	82,57	–	4046	–	162	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		3,30		162				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		6,87		337				
		Сметная стоимость				4544				
81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	74	1526,98	–	112996	–	73972	2,13	157
		м3 грунта		1526,98	–	112996	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		999,63		[illegible]				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		202,13		14957				
		Сметная стоимость				201923				
82	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1974	25,22	25,22	49778	49778	12677	–	–
		м3		–	8,81	–	17386	59,1	0,01	18
		Накладные расходы -		6,42		12677				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2,53		4996				
		Сметная стоимость				67452				
83	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1974	134,50	57,97	265504	114427	133699	0,12	245
		м3		76,53	24,91	151077	49168	59,1	0,03	60
		Накладные расходы -		67,73		133699				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		16,18		31936				
		Сметная стоимость				431139				
84	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	[illegible]	[illegible]	–	360322	–	235881	1,12	552
		м3		730,14	–	360322	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		477,98		235881				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		96,65		47696				
		Сметная стоимость				643899				
85	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,127	1055092,20	465137,06	133997	59072	60436	579,60	74
		км трубопровода		514661,62	156819,70	65362	19916	62,1	167,13	21
		Накладные расходы -		475873,18		60436				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		122477,23		15355				
		Сметная стоимость				209888				
86	23-010401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	127,508	14619,46	–	1870474	–	74819	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		586,78		74819				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1220,50		155623				
		Сметная стоимость				2100916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,003	366546,29	76806,80	1100	230	634	310,50	1
		км трубопровода		275711,58	28774,93	827	86	62,1	31,80	–
		Накладные расходы -		*211311,42*		*634*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*46228,62*		*139*				
		Сметная стоимость				*1873*				
88	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные приношенные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	1827,50	–	5504	–	220	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*73,10*		*220*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*152,05*		*458*				
		Сметная стоимость				*6182*				
89	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,003	1321337,91	33534,59	3964	101	578	138,75	1
		км трубопровода		199016,86	568,50	570	2	62,1	0,57	–
		Накладные расходы -		*175941,16*		*528*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*119782,33*		*359*				
		Сметная стоимость				*4851*				
90	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0023	1016999,37	333534,55	2339	767	754	359,41	1
		т фасонных частей		341696,67	102729,40	786	236	62,1	108,45	–
		Накладные расходы -		*327708,11*		*754*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*107376,60*		*247*				
		Сметная стоимость				*3348*				
91	23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрическое приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1404,50	–	1404	–	56		
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*56,16*		*56*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*116,81*		*117*				
		Сметная стоимость				*1577*				
92	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,2306	794079,37	296830,25	183115	68449	43837	169,86	39
		т фасонных частей		161396,22	83764,41	37218	19316	62,1	85,73	20
		Накладные расходы -		*190097,72*		*43837*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*78734,17*		*18156*				
		Сметная стоимость				*245108*				
93	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	10360,88	–	82887	–	3315	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*414,44*		*3315*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*862,03*		*6896*				
		Сметная стоимость				*93699*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	23-020101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	15779,16	–	15779	–	631	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*631,17*		*631*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1312,83*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17723*				
95	23-020101-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	15779,75	–	15780	–	631	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*631,19*		*631*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*1313,88*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17724*				
96	23-020103-8442 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	3669,53	–	7339	–	294	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*146,78*		*294*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*305,50*		*611*				
		Сметная стоимость				*8243*				
97	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	592,51	45,80	1185	92	697	0,53	1
		фланец		502,66	–	1005	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*348,54*		*697*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*75,27*		*151*				
		Сметная стоимость				*2032*				
98	23-020103-0349 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1687,55	–	3375	–	135	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*135*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*140,49*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				
99	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	2	2332,36	213,66	4665	427	2641	1,99	4
		фланец		1890,42	9,49	3781	19	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*1339,35*		*2641*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*292,22*		*584*				
		Сметная стоимость				*7899*				
100	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	2	7988,50	–	15977	–	639	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*319,54*		*639*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*664,64*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17945*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	1	1559,93	68,91	1560	61	848	1,56	2
		задвижка или клапан		1187,36	28,47	1187	28	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*847,62*		*848*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*192,60*		*193*				
		Сметная стоимость				*2600*				
102	23-040102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	39354,33	–	39354	–	1574	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1574,17*		*1574*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3274,27*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44202*				
103	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	1	7436,20	2267,48	7436	3267	3733	4,48	4
		задвижка или клапан		3495,80	1048,53	3496	1049	62,1	1,00	1
		Накладные расходы -		*3232,36*		*3232*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*853,48*		*853*				
		Сметная стоимость				*11522*				
104	23-040102-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	223001,43	–	223001	–	8929	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8928,86*		*8929*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18553,72*		*18554*				
		Сметная стоимость				*250475*				
105	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	20660,04	9508,93	41320	19018	12535	5,77	12
		врезка		5414,38	3010,73	10829	6021	62,1	3,22	6
		Накладные расходы -		*4207,81*		*12625*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2154,22*		*4306*				
		Сметная стоимость				*58164*				
106	11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Трубы диаметром 530 мм. Продавливание без разработки грунта (проход) на длину до 30 м/ футляр L3=16м	16	11253,82	8155,52	180061	130488	77289	3,59	57
		и продавливания		3004,73	3777,81	48076	60445	62,1	3,93	63
		Накладные расходы -		*4830,59*		*77289*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1286,75*		*20588*				
		Сметная стоимость				*277938*				
107	23-010401-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные армированные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	16,064	38358,81	–	616196	–	24648	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1534,35*		*24648*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3191,45*		*51268*				
		Сметная стоимость				*692111*				
108	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание в футляр	16	1349,57	21,09	21593	337	9786	1,04	17
		м трубы, уложенной в футляре		860,63	2,85	13770	46	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*611,65*		*9786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*156,90*		*2518*				
		Сметная стоимость				*33898*				
109	11-090701-0132 РСЦБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка прочих/ детали прохода стальной трубы ф 273 в футляре т конструкций	0,018996	182735,55 120498,50	58198,03 1369,99	3471 2289	1109 36	1611 60,9	149,54 2,07	3 –
		Накладные расходы -		*84812,67*		*1611*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21403,86*		*407*				
		Сметная стоимость				*5489*				
110	21-050201-2001 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,001908	195310,52 –	– –	373 –	– –	16 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*7812,42*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*[illegible]*		*31*				
		Сметная стоимость				*419*				
111	21-[illegible] РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0117024	213023,62 –	– –	2493 –	– –	100 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*8520,94*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17723,57*		*207*				
		Сметная стоимость				*2800*				
112	21-130201-0901 РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,001296	381819,66 –	– –	495 –	– –	20 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*15272,79*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31767,40*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
113	[illegible] РСЦБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	[illegible] листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ [illegible] кг	4,86	2550,79 –	– –	12396 –	– –	496 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*102,03*		*496*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212,22*		*1031*				
		Сметная стоимость				*13923*				
114	11-221401-0401 РСЦБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью футляр	1	23445,23 7060,63	2380,38 47,44	23445 7061	2380 47	5528 62,1	9,19 0,06	9 –
		Накладные расходы -		*5528,49*		*5528*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2317,99*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31291*				
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ввк; №1 марка В-1 (СИСТЕМА Ввк- 2 шт.).								
118	11-221301-0101 РСЦБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,23	29906,73 7641,04	6725,26 2558,00	186319 47604	41898 15936	48489 62,1	10,19 2,55	63 16
		Накладные расходы -		*7783,22*		*48489*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3015,20*		*18785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*25359*				
116	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	1	13538,76	–	13539	–	542	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,55*		*542*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1126,42*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15207*				
117	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	19299,55	–	19300	–	772	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*771,98*		*772*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1605,72*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21679*				
118	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, 15.6а**	4	1403284	–	56131	–	2245	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*561,31*		*2245*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1167,53*		*4670*				
		Сметная стоимость				*63046*				
119	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	2	14384,22	–	28769	–	1151	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*575,37*		*1151*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1196,77*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32312*				
120	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	2	19405,80	–	38812	–	1552	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*776,23*		*1552*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1614,56*		*3229*				
		Сметная стоимость				*43594*				
121	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1	13128,12	–	13128	–	525	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*525,12*		*525*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1092,26*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14745*				
122	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	18922,72	–	18923	–	757	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*756,91*		*757*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*1574,37*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21253*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 шт.	2	3711,21 –	– –	7422 –	– –	297 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*148,45*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*308,77*		*618*				
		Сметная стоимость				*8336*				
124	21-040302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-1 шт.	2	7841,69 –	– –	15683 –	– –	627 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*313,67*		*627*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*652,43*		*1305*				
		Сметная стоимость				*17615*				
125	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 шт.	1	25405,30 –	– –	25405 –	– –	1016 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*1016,21*		*1016*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2113,72*		*2114*				
		Сметная стоимость				*28535*				
126	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянка т	0,06	299943,06 –	– –	17997 –	– –	720 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*11997,72*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24955,26*		*1497*				
		Сметная стоимость				*20214*				
127	11-050201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. [illegible]	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	0,152	3067[illegible] 4874,19	[illegible] 341,60	[illegible] 936	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] –
		Накладные расходы -		*3942,60*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2689,41*		*516*				
		Сметная стоимость				*6977*				
128	25-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 комплект	2	3337,03 –	– –	6674 –	– –	267 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*133,48*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*277,64*		*555*				
		Сметная стоимость				*7496*				
129	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые шт.	5	565,08 –	– –	2825 –	– –	113 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*22,60*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,01*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3	66,86	1,18	221	4	67	0,03	--
		м2		30,96	0,19	102	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,23*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,97*		*23*				
		Сметная стоимость				*311*				
131	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза/ скобы, стремянки	3,3	118,57	1,87	391	6	87	0,05	--
		м2		38,13	0,38	126	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,45*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,60*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки колодца, бетон В7,5	1,2	20333,18	738,45	24400	886	1708	1,55	2
		м3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--
		Накладные расходы -		*14231,66*		*17080*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1740,33*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28197*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5051534	727862			1277
			Тенге			892854	267340			276
		РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К17								
133	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	859,3	105,42	96,58	90592	82994	25099	0,01	11
		м3		8,84	31,82	7598	27341	59,1	0,03	25
		Накладные расходы -		*29,21*		*25099*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,77*		*9255*				
		Сметная стоимость				*129946*				
134	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м3		9,21	47,85	542	1775	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*41,34*		*1534*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,84*		*588*				
		Сметная стоимость				*7933*				
135	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	74,2	82,57	--	6127	--	245	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,30*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,87*		*510*				
		Сметная стоимость				*6882*				
136	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	26,6	1526,98	--	40618	--	26590	2,13	57
		м3 грунта		1526,98	--	40618	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*999,62*		*26590*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*202,11*		*5377*				
		Сметная стоимость				*72585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	708,7	25,12	25,22	17871	17871	4551	–	–
		м3	–	–	8,81	–	6242	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*6,42*		*4551*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,53*		*1794*				
		Сметная стоимость				*24216*				
138	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	708,7	134,50	57,97	95321	41081	49009	0,12	88
		м3		76,53	24,91	54239	17652	59,1	0,03	21
		Накладные расходы -		*67,73*		*48009*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,18*		*11466*				
		Сметная стоимость				*154787*				
139	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	177,2	730,14	–	129380	–	84697	1,12	198
		м3		730,14	–	129380	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*477,98*		*84697*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*96,65*		*17126*				
		Сметная стоимость				*231204*				
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ДК-1; ДК-2; ДК-3 марка В-1 (СИСТЕМА К17- 3 шт.).								
140	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11,81	29006,73	6725,26	354096	79427	92153	10,15	121
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7641,04	2558,00	90470	30287	62,1	2,55	30
		Накладные расходы -		*7783,22*		*92153*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3015,20*		*37700*				
		Сметная стоимость				*483949*				
141	21-041302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	19299,55	–	57899	–	2316	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*771,98*		*2316*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1605,72*		*4817*				
		Сметная стоимость				*65032*				
142	21-041301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	14384,22	–	71921	–	2877	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*575,37*		*2877*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1196,77*		*5984*				
		Сметная стоимость				*80782*				
143	21-041301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	19405,80	–	174652	–	6986	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*776,23*		*6986*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1614,56*		*14531*				
		Сметная стоимость				*196169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы колодные**	9	565,08	–	5086	–	203	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,60*		*203*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*47,01*		*423*				
		Сметная стоимость				*5713*				
152	11-130301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза**	77,8	167,35	3,05	13020	237	2147	0,05	4
		м2		36,52	0,57	2841	44	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,60*		*2147*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*15,66*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16381*				
153	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5	46,56	1,18	231	6	101	0,03	–
		м2		30,96	0,19	155	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*20,23*		*101*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*6,97*		*35*				
		Сметная стоимость				*470*				
154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза/ скобы, стремянки**	6	118,57	1,87	935	9	132	0,05	–
		м2		38,13	0,38	191	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*26,45*		*132*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*11,60*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
155	11-960101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование отмостки колодца, бетон В7,5**	1,8	20333,18	738,45	36600	1329	2565	1,35	3
		м3		1037,99	172,03	1868	310	48,5	0,21	–
		Накладные расходы -		*1423,66*		*2563*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*1740,55*		*3133*				
		Сметная стоимость				*42296*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1345306	228992			483
			Тенге			328637	83720			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345306				
	Материалы -		Тенге			232393				
	Всего заработная плата -		Тенге				412357			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			549246				
	Транспортные расходы -		Тенге			6127				
		Накладные расходы -	Тенге			3105,40				
		Сметная прибыль -	Тенге			132468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1788313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				412357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1788313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				412357			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15128033	2656812			4973
			Тенге			3430304	987918			1019
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15113404				
	Материалы -		Тенге			810911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4410474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8205416				
	Транспортные расходы -		Тенге			21649				
		Накладные расходы -	Тенге			3381793				
		Сметная прибыль -	Тенге			1477221				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19942478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5982
		Сметная заработная плата -	Тенге				4410474			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11571				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				7748			
		Накладные расходы -	Тенге			5370				
		Сметная прибыль -	Тенге			1355				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7748			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19 960 774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5992
		Сметная заработная плата -	Тенге				4418222			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			18 435 771				
		НДС 12%	**тенге**			2 212 292,52				
		Всего по акту	**тенге**			20 648 063,52				

Заказчик:

Директор
ТОО «УШИК-ПВ» **Аубакиров В.К.**

Зам.директора
ТОО «УШИК-ПВ» **Галиуров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УШИК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УШИК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УШИК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УШИК-ПВ" **Коробейникова Л.П.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройШлюс» **Плесунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройШлюс" **Юдаков Ю.В.**

Инженер ПТО
ТОО "МегаСтройШлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройШлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" Установка лебедок

АКТ № 5812

приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-ТХ ЛС2.1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Е, таблица Е1, п.3										
		Общестроительные работы								
1	13-030106-0101 РСНБ РК 2015 прим. Кзим.=0,4	**Демонтаж: Лебедка электрическая с приспособлением, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования**	2	17263,46	1540,06	34527	3080	13265	17,94	36
		шт.		13619,69	453,21	27239	906	40,6	0,47	1
		Накладные расходы -		*6632,68*		*13265*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1911,69*		*3823*				
		Сметная стоимость				*51616*				
2	13-030106-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Лебедка электрическая с приспособлением, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования**	2	43158,65	3850,15	86317	7700	33163	44,85	90
		шт.		34049,22	1133,02	68098	2266	40,6	1,17	2
		Накладные расходы -		*16581,70*		*33163*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*4779,23*		*9558*				
		Сметная стоимость				*129039*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	3	18922,72	–	56768	–	2271	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*756,91*		*2271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,37*		*4723*				
		Сметная стоимость				*63762*				
145	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3								
		шт.	3	3711,21	–	11134	–	445	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*148,45*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,77*		*926*				
		Сметная стоимость				*12506*				
146	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-1								
		шт.	3	[illegible]	–	13496	–	941	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*313,67*		*941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,43*		*1957*				
		Сметная стоимость				*26423*				
147	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	4	25408,30	–	101621	–	4065	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1016,21*		*4065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2113,72*		*8459*				
		Сметная стоимость				*114145*				
148	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянка								
		т	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11997,72*		*1465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,26*		*3048*				
		Сметная стоимость				*41342*				
149	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка								
		м3 кладки	0,192	29674,97	1459,65	5658	280	757	6,34	1
				4874,19	341,60	936	60	593,8	0,41	–
		Накладные расходы -		*3942,60*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2689,41*		*516*				
		Сметная стоимость				*6971*				
150	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	3	3337,03	–	10011	–	400	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*133,48*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,64*		*833*				
		Сметная стоимость				*11244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кэтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 ПРИМ.	Блок обводной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,3	44647,14	2439,28	13394	732	8577	56,65	17
		т конструкций		41400,79	921,42	12420	276	60,9	0,98	--
		Накладные расходы -		*28591,08*		*8577*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*5859,06*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23729*				
4	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Блок обводной. Монтаж	0,3	74100,13	3484,69	22230	1045	14250	94,42	28
		т конструкций		69001,31	1316,32	20700	395	60,9	1,40	--
		Накладные расходы -		*47600,38*		*14250*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*9728,03*		*2918*				
		Сметная стоимость				*39599*				
5	11-090301-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции для лебедки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,160912	183245,75	58398,63	29486	9397	13651	149,50	24
		т конструкций		120498,50	1869,90	19390	301	60,9	2,07	--
		Накладные расходы -		*84833,08*		*13651*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*21446,31*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46588*				
6	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции для лебедки. Монтаж	0,160912	74100,13	3484,69	11924	561	7643	94,42	15
		т конструкций		69001,31	1316,32	11103	212	60,9	1,40	--
		Накладные расходы -		*47509,38*		*7643*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*9728,03*		*1565*				
		Сметная стоимость				*21132*				
7	ЦЕНА ТОО "МетТрансТермина л"г.Павлодар	Труба 140х20 Ст20 ГОСТ 8734-75	0,96	35400,23	--	34071	--	1363	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1419,61*		*1363*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*2952,79*		*2835*				
		Сметная стоимость				*38269*				
8	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0,00942	209957,84	--	1978	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8391,51*		*79*				
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*17468,49*		*165*				
		Сметная стоимость				*2222*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	0,072063 т	224681,06	–	16191	–	648	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8987,24*		*648*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18693,46*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18186*				
10	21-050304-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 56 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,019691 т	206215,40	–	4062	–	162	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8248,62*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17157,12*		*336*				
		Сметная стоимость				*4560*				
11	ЦЕНА ТОО "МетТрансТермина л"г.Павлодар	Круг 65-Б-II Бр010Ф1 ГОСТ 10025-78	3,008 кг	5348,72	–	16089	–	644	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*213,95*		*644*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*445,91*		*1339*				
		Сметная стоимость				*18071*				
12	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,055042 т	501627,02	–	28063	–	1122	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20065,08*		*1122*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41735,37*		*2335*				
		Сметная стоимость				*31519*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			298311	22515			210
			Тенге			158951	4356			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			120844				
Материалы -			Тенге			14726				
Всего заработная плата -			Тенге				98510			
		Накладные расходы -	Тенге			46429				
		Сметная прибыль -	Тенге			13382				
ВСЕГО Стоимость монтажных работ -			Тенге			180655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				98510			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			108433				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			108433				
		Накладные расходы -	Тенге			4017				
		Сметная прибыль -	Тенге			8356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112806				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77034				
	Материалы -		Тенге			1686				
	Всего заработная плата -		Тенге				64797			
		Накладные расходы -	Тенге			44121				
		Сметная прибыль -	Тенге			9692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				64797			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			424389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				163308			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,9236**			**391 892**				
		НДС 12%	тенге			47 027,04				
		Всего по акту	**тенге**			**438 919,04**				

Заказчик:

Директор
ТОО «УШНК-ПВ» **Аубакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УШНК-ПВ» **Галиуллов Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УШНК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по эксплуатации строений и сооружений
ТОО "УШНК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УШНК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УШНК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плисунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПТО
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2

Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" Электроснабжение открытого склада

АКТ № 5813
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: П9-ЗК-ЭМ1 ЛС2.4

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений или включенных в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.).								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	23-060148-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,2	354416,57	–	70883	–	2835	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14176,66*		*2835*				
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*29487,46*		*5897*				
		Сметная стоимость				*79616*				
10	23-060145-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,01	693631,03	–	6936	–	277	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*27745,24*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57719,10*		*577*				
		Сметная стоимость				*7791*				
12	Прайс ТОО "ТД Электроцентр" г.Алматы	**Труба гибкая двустенная гофрированная Ду 50мм-DKC-арт.121950**								
		м	0,105	565,20	--	59	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,61*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,02*		*5*				
		Сметная стоимость				*66*				
14	23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**								
		м	12	875,78	--	10509	--	420	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,03*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*72,86*		*874*				
		Сметная стоимость				*11804*				
16	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**								
		м	10	98,17	--	982	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,93*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,17*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
17	23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**								
		м	4	192,13	--	769	--	31	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,69*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,99*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**240616**	**51647**			**99**
			Тенге			**75158**	**17459**			**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**154043**				
	Материалы -		Тенге			**12196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**57519**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33365**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18193**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**245600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57519**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40573				
	Материалы -		Тенге			147				
	Всего заработная плата -		Тенге				35097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11328				
		Накладные расходы -	Тенге			23798				
		Сметная прибыль -	Тенге			5630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				35097			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			321601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				92617			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			**297 031**				
		НДС 12%	**тенге**			**35 643,72**				
		Всего по акту	тенге			332 674,72				

Заказчик:

Директор
ТОО «УПНК-ПВ» **Аубакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УПНК-ПВ» **Галиуров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УПНК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УПНК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УПНК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УПНК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плисунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСО
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Пленки проверила

Приложение № 2
к Договору № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УПНК-ПВ" БИН 111240008552
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: № 103-2018-ЗК от 08 июня 2018г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "УПНК", РК, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 100/2
Наименование объекта: "Открытый склад хранения сырого нефтяного кокса для объекта "Установка прокалки нефтяного кокса" НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

АКТ № 5814
приемки выполненных работ за март 2019 года

Основание: 119-ЗК-ЭН1 ЛС7.2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.). СП РК 8.02-08-2002 ПНР 2.1 табл.1 п.3,										
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	3077,14	1060,86	3077	1061	1156	2,30	2
		шт.		1955,87	364,27	1956	364	42,8	0,41	--
		Накладные расходы -		*1155,83*		*1156*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*338,64*		*339*				
		Сметная стоимость				*4571*				
2	ТКП ТОО "ДаИВА" г.Астана	**Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474 У3.1 IP54, р-р 400х300х250мм**	1	31502,70	--	31503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,11*		*1260*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2621,92*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35384*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ М1, М2, М3, М4								
3	11-330304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	4	12930,59	6031,25	51722	24125	21282	7,38	30
		опора		5673,24	1812,39	22693	7250	61,7	1,70	7
		Накладные расходы -		*5320,61*		*21282*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1460,19*		*5840*				
		Сметная стоимость				*78845*				
4	11-330109-0119 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка	3,3992	55972,35	31291,08	190261	106365	74999	27,14	92
		т		23079,31	7816,02	78451	26568	61,7	7,29	25
		Накладные расходы -		*22063,81*		*74999*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6242,89*		*21221*				
		Сметная стоимость				*286481*				
5	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,492	113210,20	74685,52	55699	36745	18706	40,71	20
		1т		35120,52	17073,53	17279	8400	61,7	15,43	8
		Накладные расходы -		*38026,29*		*18706*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12098,44*		*5952*				
		Сметная стоимость				*80357*				
6	ТКП ТОО "АСПМК-519" г.Талдыкорган	Прожекторная мачта ПМЖ-16,6/сер.3.407.9-172.1-7/в составе: м/конструкции оц.-4 шт, стойка СК 22.1-2.3 сборная ж/б коническая с фланцевым соединением для ПМЖ-4 шт, возмещение ж/д услуг, ж/д тариф до ст.Павлодар-2 ваг., экспедиторские услуги-2услуги	1	4851731,81	--	4851732	--	194069	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194069,27*		*194069*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*403664,09*		*403664*				
		Сметная стоимость				*5449465*				
7	13-080305-0608 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	13	12326,28	7632,61	160242	99224	39529	4,27	55
		шт.		3628,15	2095,35	47166	27240	42,8	2,20	29
		Накладные расходы -		*3040,69*		*39529*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1229,36*		*15982*				
		Сметная стоимость				*215755*				
8	ТКП ТОО "Фирма Стройторг" г.Алматы	Прожектор светодиодный Leader LED 140 D75-Световые технологии арт.1350000130	13	75808,63	--	985512	--	39420	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3032,15*		*39420*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6307,28*		*81995*				
		Сметная стоимость				*1106927*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкция на полу	4	4705,18	74,36	18821	297	6016	3,45	14
		шт.		2933,81	22,22	11735	89	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1503,99*		*6016*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*496,73*		*1987*				
		Сметная стоимость				*26824*				
10	ТКП ТОО "Электрокомплект Азия" г.Алматы	Ящик с рубильником 100А, ЯРВ-100	4	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*434,64*		*1739*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*904,04*		*3616*				
		Сметная стоимость				*48819*				
11	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	4	3910,45	138,35	15642	553	5928	3,45	14
		шт.		2933,81	44,43	11735	178	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1482,09*		*5928*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*431,49*		*1726*				
		Сметная стоимость				*23296*				
12	Прайс ТОО "IEK" г.Алматы	Корпус пластиковый на 9 модулей КМПн-9 IP55/IEK/	4	4791,95	--	19168	--	767	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,68*		*767*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*398,09*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21529*				
13	13-080303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	17	1736,30	25,04	29517	426	8280	1,15	20
		шт		938,25	--	15950	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*487,09*		*8280*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*177,87*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40821*				
14	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1359,91	--	5440	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,40*		*218*				
		СП от ПЗ+ИР (ИЗП) - 8%		*113,14*		*453*				
		Сметная стоимость				*6110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	13	456,49	--	5934	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,26*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,98*		*494*				
		Сметная стоимость				*6665*				
16	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	20	211,43	83,25	4229	1665	1261	0,12	2
		м		94,89	27,78	1898	556	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*63,06*		*1261*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,96*		*439*				
		Сметная стоимость				*5929*				
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	99	228,21	101,13	22592	10012	6578	0,12	11
		м		94,89	33,85	9394	3354	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*66,44*		*6578*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,57*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31504*				
18	23-060145-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	328369,68	--	26270	--	1051	--	--
		км		--						
		Накладные расходы -		*13134,79*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27320,56*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29506*				
19	23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,039	209489,32	--	8170	--	327	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8379,57*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17429,51*		*680*				
		Сметная стоимость				*9177*				
20	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пик. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	39	615,36	45,16	23999	1761	5711	0,33	13
		м		268,80	4,89	10483	191	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*146,44*		*5711*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*69,94*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32087*				
21	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	39	98,17	--	3829	--	153	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,93*		*153*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*8,17*		*319*				
		Сметная стоимость				*4301*				
22	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	60	333,42	41,99	20005	2519	7515	0,30	18
		м		241,00	10,48	1446	626	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*125,26*		*7515*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*36,69*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29722*				
23	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	60	377,05	--	22623	--	905	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,08*		*905*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*31,37*		*1882*				
		Сметная стоимость				*25410*				
24	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	472,48	19,41	18899	776	3153	0,16	6
		м		129,77	4,89	5191	196	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*78,84*		*3153*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*44,11*		*1764*				
		Сметная стоимость				*23817*				
25	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	2424,65	132,80	38794	2125	6394	0,81	13
		шт.		648,84	31,10	10381	498	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*399,64*		*6394*				
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		*225,94*		*3615*				
		Сметная стоимость				*48803*				
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
26	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	275	237,11	106,72	65205	29347	19758	0,13	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		104,38	35,73	28704	9825	42,8	0,05	13
		Накладные расходы -		*71,85*		*19758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,72*		*6797*				
		Сметная стоимость				*91760*				
27	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	228,21	101,13	15974	7079	4651	0,12	8
		м		94,89	33,88	6642	2371	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*66,44*		*4651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,57*		*1650*				
		Сметная стоимость				*22275*				
28	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,05	112240,48	--	5612	--	3804	152,95	8
		канало-километр трубопровода		110838,28	--	5542	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76073,41*		*3804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15065,11*		*753*				
		Сметная стоимость				*10169*				
29	Прайс ТОО "ТД "Электроцентр" г.Алматы	Труба гибкая двустенная гофрированная Ду 50мм-ПКС-арт.121950	50	565,20	--	28260	--	1130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,61*		*1130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,02*		*2351*				
		Сметная стоимость				*31742*				
30	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	20	438,44	63,50	8769	1270	3397	0,40	8
		м		324,42	17,77	6488	355	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*166,84*		*3337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,66*		*973*				
		Сметная стоимость				*13139*				
31	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	20	677,38	--	13548	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,10*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,36*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15217*				
32	23-060149-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,345	354416,57	--	122274	--	4891	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14176,66*		*4891*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29487,46*		*10173*				
		Сметная стоимость				*137338*				
33	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	8	1120,59	64,09	8965	513	3817	1,15	9
		шт.		948,88	22,22	7591	178	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*477,08*		*3817*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*127,81*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13804*				
		ТРАНШЕЯ Т-1								
34	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	54,5	975,02	--	53138	--	34787	1,36	74
		м3 грунта		975,02	--	53138	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*638,29*		*34787*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,06*		*7034*				
		Сметная стоимость				*94959*				
35	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	36,34	664,78	--	24158	--	15815	1,02	37
		м3 грунта		664,78	--	24158	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*435,19*		*15815*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*88,00*		*3198*				
		Сметная стоимость				*43171*				
36	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	302,8	376,72	319,79	114072	96833	27178	0,07	21
		м кабеля		56,93	110,86	17239	33568	42,8	0,11	35
		Накладные расходы -		*89,76*		*27178*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,33*		*11299*				
		Сметная стоимость				*152550*				
37	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	18,17	2055,91	--	37356	--	1494	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,24*		*1494*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*171,05*		*3108*				
		Сметная стоимость				*41958*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7154473	422697			510
			Тенге			488276	121805			126
Стоимость оборудования -			Тенге			74966				
Накладные расходы -			Тенге			2999				
Сметная прибыль -			Тенге			6237				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			84202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6661559				
	Материалы -		Тенге			106326				
	Всего заработная плата -		Тенге				286601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6092758				
		Накладные расходы -	Тенге			394034				
		Сметная прибыль -	Тенге			564447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7620841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				286601			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417948				
	Материалы -		Тенге			12095				
	Всего заработная плата -		Тенге				243480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37356				
		Накладные расходы -	Тенге			170887				
		Сметная прибыль -	Тенге			47107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				243480			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8340185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				530081			
		С понижающим договорным коэффициентом	**0,92360**			7 702 995				
		НДС 12%	**тенге**			924 359,40				
		Всего по акту	**тенге**			8 627 354,40				

Заказчик:

Директор
ТОО «УШИК-ПВ» **Абдакиров Н.К.**

Зам.директора
ТОО «УШИК-ПВ» **Галиндров Р.Т.**

Гл.механик
ТОО «УШИК-ПВ» **Сергеев А.Л.**

Инженер по инвентаризации строений и сооружений
ТОО "УШИК-ПВ" **Сагитов С.С.**

Начальник цеха №1
ТОО «УШИК-ПВ» **Вишенков М.М.**

Инженер по сметной работе
ТОО "УШИК-ПВ" **Коробейникова Л.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» **Плисунов Е.П.**

Зам.главного инженера
ТОО "МегаСтройПлюс" **Юдаков Ю.В.**

Мастер участка
ТОО "МегаСтройПлюс" **Русаков Ю.В.**

Инженер ПСР
ТОО "МегаСтройПлюс" **Молоткова А.Л.**

Расценки проверила