Форма 2

Заказчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "KazStroy A & G Company"

Наименование объекта: Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №11 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка								
1	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	7536,44859	0,26	0,26	1959	1959	366	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		------	------	------	------	------	------	------
				–	0,05	–	377	97	0,00017	1
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1305,62616	11,19	11,19	14610	14610	3875	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,06	–	3995	97	0,01	13
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=28,998; т.ч. п.3.70:	37860,5474	7,99	7,99	302506	302506	80060	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,18	–	82536	97	0,00714	270
4	Е3-3-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы (планировка поверхности)	84,16822	370,95	91,86	31222	7732	9866	0,511	43
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				93,6	0,18	7878	15	125	0,0009	–

5	Е3-35-1	Дробление валунов шпуровыми зарядами	16,83364	263,34	89,8	4433	1512	1555	0,391	7
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				73,8	0,09	1242	2	125	0,0004	–
6	Е1-25-4									
		Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	16,83364	32,9	32,9	554	554	147	–	–
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				–	9	–	152	97	0,0294	–
7	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=28,998;	488,14189	15,11	15,11	7376	7376	1956	–	–
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				–	4,13	–	2016	97	0,0135	7
8	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1471,75701	36,9	35,62	54308	52424	18787	0,0086	13
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				1,24	11,92	1825	17543	97	0,04363	64
9	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	2796,33831	196	196	548082	548082	109616	–	–
		т		---	---	---	---	---	---	---
				–	39,2	–	109616	100	0,08232	230
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2861,5514	12,51	12,51	35798	35798	11880	–	–
		м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	---
				–	4,28	–	12247	97	0,01399	40
11	Е1-130-8									
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	14307,757	1,27	1,27	18171	18171	5274	–	–
		м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	---
				–	0,38	–	5437	97	0,00125	18
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2861,5514	14,12	12	40405	34339	12130	0,0122	35
		м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	---
				1,62	2,75	4636	7869	97	0,0122	35

Раздел 2 Земляные работы

13	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15,62522	53,75	51,34	840	802	247	0,0164	–
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,36	13,92	37	218	97	0,0476	1

14	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалывязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46:	170,9	59,12	56,47	10104	9651	2970	0,01804	3
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				2,6	15,32	444	2618	97	0,05236	9
15	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180:	12,08136	467,1	–	5643	–	6377	2,976	36
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				467,1	–	5643	–	113	–	–
16	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы после разработки механизированным способом т.ч. п.3.178:	5,28559	560,52	–	2963	–	3348	3,5712	19
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				560,52	–	2963	–	113	–	–
17	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 т.ч. п.3.206:	17,36695	81,04	–	1407	–	1590	0,50575	9
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				81,04	–	1407	–	113	–	–
18	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	1070,96186	38,6	38,6	41339	41339	8268	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	7,72	–	8268	100	0,01621	17
19	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	578,89831	10,11	10,05	5853	5818	1959	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,49	–	2020	97	0,01144	7
20	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка под полы)	717,21356	42,16	40,26	30238	28875	8884	0,0129	9
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	10,91	1334	7825	97	0,03733	27
21	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1362,70576	26	26	35430	35430	7086	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	5,2	–	7086	100	0,01092	15
22	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	286,88542	167,18	–	47962	–	54197	1,21	347
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				167,18	–	47962	–	113	–	–
23	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	430,32814	7,51	7,51	3232	3232	856	–	–

	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	2,05	–	882	97	0,00671	3
24 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	430,32814	25,65	5,38	11038	2315	8461	0,129	56
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			20,27	–	8723	–	97	–	–
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	717,21356	14,12	12	10127	8607	3040	0,0122	9
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,62	2,75	1162	1972	97	0,0122	9
26 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	313,19492	70,46	67,3	22068	21078	6489	0,0215	7
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			3,11	18,25	974	5716	97	0,0624	20
27 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,68644	791,1	–	7663	–	8659	4,272	41
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			791,1	–	7663	–	113	–	–
28 Е1-174-4	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4 т.ч. п.3.215: ктрр1=0,95; кзпр1=0,95;	9,68644	154,92	–	1501	–	1696	0,9595	9
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			154,92	–	1501	–	113	–	–
29 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	807,20339	38,6	38,6	31158	31158	6232	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	7,72	–	6232	100	0,01621	13
30 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	322,88136	10,11	10,05	3264	3245	1093	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	3,49	–	1127	97	0,01144	4
31 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка - подсыпка под полы)	377,72644	42,16	40,26	15925	15207	4679	0,0129	5
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,86	10,91	703	4121	97	0,03733	14
32 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	717,68024	26	26	18660	18660	3732	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	5,2	–	3732	100	0,01092	8
33 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	151,09057	167,18	–	25259	–	28543	1,21	183
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			167,18	–	25259	–	113	–	–

34	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	226,63586	7,51	7,51	1702	1702	451	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,05	–	465	97	0,00671	2
35	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	226,63586	25,65	5,38	5813	1219	4456	0,129	29
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				20,27	–	4594	–	97	–	–
36	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	377,72644	14,12	12	5333	4533	1601	0,0122	5
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,62	2,75	612	1039	97	0,0122	5
37	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	423,51186	26,2	25,03	11096	10601	3257	0,008	3
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,15	6,78	487	2871	97	0,0232	10
38	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы вязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья	199,65559	28,82	27,53	5754	5497	1691	0,0088	2
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,27	7,46	254	1489	97	0,02552	5
39	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180:	13,09831	200,88	–	2631	–	2973	1,416	19
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				200,88	–	2631	–	113	–	–
40	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176:	5,61356	220,97	–	1240	–	1401	1,5576	9
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				220,97	–	1240	–	113	–	–
41	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 т.ч. п.3.206:	18,71186	81,04	–	1516	–	1713	0,50575	9
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				81,04	–	1516	–	113	–	–
42	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	1153,89831	38,6	38,6	44540	44540	8908	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	7,72	–	8908	100	0,01621	19
43	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	623,72881	10,11	10,05	6306	6268	2112	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,49	–	2177	97	0,01144	7

44	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка-подсыпка под полы)	738,71017	42,16	40,26	31144	29740	9150	0,0129	10
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	10,91	1374	8059	97	0,03733	28
45	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1403,54932	26	26	36492	36492	7298	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	5,2	–	7298	100	0,01092	15
46	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	295,48407	167,18	–	49399	–	55821	1,21	358
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				167,18	–	49399	–	113	–	–
47	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	443,2261	7,51	7,51	3329	3329	882	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,05	–	909	97	0,00671	3
48	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	443,2261	25,65	5,38	11369	2385	8714	0,129	57
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				20,27	–	8984	–	97	–	–
49	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	738,71	14,12	12	10431	8865	3131	0,0122	9
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,62	2,75	1197	2031	97	0,0122	9
50	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, вязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46:	27,86669	46,38	44,29	1292	1234	380	0,01419	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				2,05	12,01	57	335	97	0,04106	1
51	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированным способом т.ч. п.3.177:	0,862	302,12	–	260	–	294	2,1252	2
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				302,12	–	260	–	113	–	–
52	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 т.ч. п.3.213: ктрр1=0,93; кзпр1=0,93;	0,862	92,85	–	80	–	90	0,5766	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				92,85	–	80	–	113	–	–
53	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	56,021	38,6	38,6	2162	2162	432	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------

			–	7,72	–	432	100	0,01621	1
54	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка - подсыпка под полы)	34,683	42,16	40,26	1462	1396	430	0,0129	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	10,91	65	378	97	0,03733	1
55	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	65,8978	26	26	1713	1713	343	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	5,2	–	343	100	0,01092	1
56	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13,873	167,18	–	2319	–	2620	1,21	17
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				167,18	–	2319	–	113	–	–
57	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	20,809	7,51	7,51	156	156	42	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,05	–	43	97	0,00671	–
58	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	20,809	25,65	5,38	534	112	409	0,129	3
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				20,27	–	422	–	97	–	–
59	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34,683	14,12	12	490	416	146	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,62	2,75	56	95	97	0,0122	–

Раздел 3 Фундаменты

60	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	405	1107,48	24,55	448529	9943	24424	0,30245	122
		м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
				39,83	9,2	16131	3726	123	0,05613	23
61	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	235	1060,56	598,4	249232	140624	134789	1,18	277
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				195,53	214,16	45950	50328	140	0,911	214
62	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	80	729,82	389,08	58386	31126	32572	0,937	75
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				153,9	136,92	12312	10954	140	0,5542	44
63	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	445	479,54	243,37	213395	108300	119592	0,668	297
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				106,88	85,08	47562	37861	140	0,3375	150
64	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	200	337,1	172,69	67420	34538	38217	0,476	95
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				76,28	60,21	15256	12042	140	0,2371	47

65	30-3-21								
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	234,965	8880		2086489			
		м3							
66	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	51,9	7280		377832			
		м3							
67	30-3-13								
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,68	9710		113413			
		м3							
68	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	298,545	78		23287			
		м3							
69	30-1-62								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	298,545	223		66576			
		м3							
70	30-1-63								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	298,545	259		77323			
		м3							
71	Е6-1-20	Бетонные заделки бетоном В7.5 на сульфатостойком цементе	28,2	6515,72	311,32	183743	8779	16541	2,82	80
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				441	117,61	12436	3317	105	0,5744	16
72	Е8-12-1	Рядовые перемычки	0,112	8679,65	422,15	972	47	1113	56,4	6
		т металлических изделий		------	------	------	------	------	------	------
				8257,5	157,5	925	18	118	0,77	–
73	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,112	50900		5701			
		т							
74	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1313	245,44	3,82	322263	5016	60100	0,212	278
		м2 поверхности		------	------	------	------	------	------	------
				37,35	1,44	49041	1891	118	0,007	9
75	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная раствром 1:2	257,5	294,54	4,19	76102	1079	18119	0,382	98
		м2 поверхности		------	------	------	------	------	------	------
				58,05	1,58	14948	407	118	0,0076	2

Раздел 4 Стены и перегородки

76	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	863,78983	1636,41	372,83	1413514	322047	747636	3,72	3213

		м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
				594	139,5	513091	120499	118	0,68	587
77	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	49667,92	43		2135721				
		шт								
78	Е8-12-1	Армирование стен сетками	3,41837	8679,65	422,15	29670	1443	33943	56,4	193
		т металлических изделий		------	------	------	------	------	------	------
				8257,5	157,5	28227	538	118	0,77	3
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,70542	65000		110852				
		т								
80	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,71272	50800		87006				
		т								
81	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	193,86441	1636,41	372,83	317242	72278	167795	3,72	721
		м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
				594	139,5	115155	27044	118	0,68	132
82	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	11147	43		479321				
		шт								
83	Е6-1-15	Устройство подбетонок тпод перегородки	65,22881	5512,64	100,65	359583	6565	12622	0,97	63
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				146,25	38,03	9540	2481	105	0,1857	12
84	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,10779	55620		61615				
		т								
85	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	170	1117,11	34,37	189909	5843	40495	1,21	206
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		------	------	------	------	------	------	------
				189	12,87	32130	2188	118	0,0629	11
86	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	408	103,91	66,43	42395	27103	27247	0,148	60
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				23,85	23,85	9731	9731	140	0,1051	43
87	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	392,64	250,96	5890	3764	4598	0,813	12
		шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
88	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	14,87216	23200		345034				
		м3								
		Всего прямые затраты				**11569351**	**2191335**			**7159**
						------	------			------
						1121299	**613288**			**2231**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8045182				
		Накладные расходы, тенге				2022466				

- заработная плата, тенге	303988
- трудоемкость, чел-ч	1013
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	815509
Всего	**14407326**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	144073
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58206
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14609605**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**37356760**
- материалы, тенге	20571530
- сметная заработная плата, тенге	5733247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10403
Налог (2 %)	747135
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38103895**
НДС (12 %)	4572467
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42 676 362**
понижающий коэффициент	0,98415136
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Искакова М.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.