Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз"

Подрядчик ТОО "АЗА"

Наименование работы: Капитальный рнмонт подъездной дороги к селу Акколь города Экибастуза.
Договор № 80/045 от 25.04.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ от 28 июля 2023 года.

Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах кварт с 05.10.20 г. г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы на участках L= 581 м, L=660 м.										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). При перемещении грунта до 10 м - снятие ПСП НР = 72 %	м3 грунта	3131,91	86,5	86,5	270910	270910	0	57157	354313
					0	25,35	0	79394	0	26245	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозероами 96 кВт спри перемещении грунта до 10 м - из притрассового резерва в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	2504	98,29	98,29	246118	246118	0	51933	321889

				0	28,81	0	72140	0	23838		
3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2504	134,29	134,29	336262	336262	0	71589	440478
					0	39,71	0	99434	0	32627	
4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2504	45,32	45,32	113481	113481	0	27143	151867
					0	15,06	0	37710	0	11243	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2504	119,83	102,22	300054	255958	8013	70337	400014
					14,41	24,61	36083	61623	0	29622	
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	32	8013					
				250,40							
6	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). При перемещении грунта до 10 м - собратная надвижка ранее снятого ПСП НР = 72 %	м3 грунта	2817	86,5	86,5	243671	243671	0	51410	318688
					0	25,35	0	71411	0	23606	
		Итого по разделу 1					1 510 496	1 466 400	8 013	329 569	1 987 249
							36 083	421 712	0	147 181	

	Стоимость общестроителбных работ.	Тенге			1 510 496					
	Материалы	Тенге			8 013					
	Всего заработная плата	Тенге				457 795				
	Накладные расходы	Тенге			329 569					
	Сметная прибыль	Тенге			147 181					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1 987 249					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге				457 795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 987 249					212
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге				457 795				212

Раздел 1, 2 Земляные работы.

1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при срезке существующей насыпи (устройство корыта) с перемещением до 10 м на обочину НР = 72 %	м3 грунта	1757,6	60,39 / 0	60,39 / 17,28	106 141 / 0	106 141 / 30 371	0 / 0	21 867 / 10 241	138 249
41	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта II группы при срезке существующей насыпи бульдозером 96 кВт с перемещением в насыпь обочин до 10м НР = 72 %	м3 грунта	1409,5	61,88 / 0	61,88 / 18,5	87 220 / 0	87 220 / 26 076	0 / 0	18 775 / 8 480	114 475
10	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.расстояние перевозки 1 км	т·км	1911,520	152 / 0		290 551 / 0		0 / 0	0 / 23 244	313 795

3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1757,6	134,29	134,29	236028	236028	0	50249	309178
					0	39,71	0	69794	0	22901	
4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1757,6	45,32	45,32	79654	79654	0	19052	106598
					0	15,06	0	26469	0	7892	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1757,6	119,83	102,22	210612	179661	5624	49371	280776
					14,41	24,61	25327	43255	0	20792	
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	32	5624					
				175,76							
8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3200	401,18	349,1	1283776	1117120	3072	552768	1983456
					51,12	108,82	163584	348224	0	146912	
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	32	3072					
				96,01							

9	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284-2004	м3	600,0	4558	0	2734800	0	2734800	0	2953585
					0	0	0	0		218785	
		Итого по разделу 1.2					4 738 516	1 805 824	2 743 496	712 082	**6 200 112**
							188 911	0	0	459 247	
		Стоимость общестроителбных работ.	Тенге				4 738 516				
		Материалы	Тенге				2 743 496				
		Всего заработная плата	Тенге					188 911			
		Накладные расходы	Тенге				712 082				
		Сметная прибыль	Тенге				459 247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 200 112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					188 911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 200 112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					188 911			

Раздел 2 Дорожная одежда.

7	1101-0203-0102	Дорога. Планировка механизированным способом. Грунты 2 группы. НР = 72 %	м2 спланированной площади	48120	11,45	11,45	550974	550974	0	98646	701590
					0	2,85	0	137142	0	51970	

8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	48120	401,18	349,1	19304782	16798692	46196	8312249	29826220
					51,12	108,82	2459894	5236418	0	2209189	
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	32	46196					
				1443,60							
9	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9094,7	4558	0	41453643	0	41453643	0	44769934
					0	0	0	0		3316291	
10	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1203	5163	0	6211089	0	6211089	0	6707976
					0	0	0	0		496887	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих оснований перед устройством выравнивающего слоя (расход 0.7 л/м2) НР = 108 %	т	33,68	3147,64	3147,64	106013	106013	0	50849	169412
					0	1397,94	0	47083	0	12549	
12	216-201-0301	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2003 марки МГ 70/130	т	34,6904	173403	0	6015419	0	6015419	0	6496653
					0	0	0	0		481234	

13	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ марки 2 толщиной 3 см. Устройство 5 см НР = 108 %	м2 покрытия	48120	185,31	110,51	8917117	5317741	1925	4564182	14559668
					74,76	13,06	3597451	628447	0	1078369	
	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	73026	2073					
				0,028391							
14	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 (до 5 см)	м2 покрытия	48120	9,02	0,02	434042	962	0	467726	973948
					9	0	433080	0	0	72180	
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий, СТ РК 1551-2003 марки МГ 70/130	т	4,812	173403	0	834415	0	834415	0	901168
					0	0	0	0		66753	
16	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2013 типа Бх, марки II.	т	5755,152	26001	0	149639707	0	149639707	0	161610884
					0	0	0	0		11971177	
17	1101-00203-0109	Обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м2 спланированной площади	15990	132,1	32,85	2 112 279	525 271	0	1 229 951	3 609 583
					99,25	7,58	1 587 008	121 204	0	267 353	

	Итого по разделу 2				235 579 480	23 299 653	204 202 394	14 723 603	270 327 030
					8 077 433	6 170 294	0	20 023 952	
	Стоимость общестроителбных работ.	Тенге			235 579 480				
	Материалы	Тенге			204 202 394				
	Всего заработная плата	Тенге				14 247 727			
	Накладные расходы	Тенге			14 723 603				
	Сметная прибыль	Тенге			20 023 952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			270 327 030				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
	Сметная заработная плата					14 247 727			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270 327 030				8376
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
	Сметная заработная плата					14 247 727			8376

Раздел 3 Обустройство дороги

РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,

18	1127-0903-0108	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (1.1) НР = 108 %	км линии	16	123395,54	5310,67	1 974 329	84 971	1 794 102	137 540	2 280 819
					5953,52	2005,98	95 256	32 096	0	168 949	
	251-103-0207	Эмали для дорожной разметки АК 511(505) белая СТ РК 2066-2010	кг	72,1	1432	1651955					
				1153,60							
	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	801589	10260					
				0,01280							

251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75	320	131840					
			412,0							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,09	32	47					
			1,44							
19 1127-0903-0118	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (1,5) НР = 108 %	км линии	8	39136,07	4989,81	313 089	39 918	228 130	64 725	408 039
				5630,15	1861,15	45 041	14 889	0	30 225	
251-103-0207	Эмали для дорожной разметки АК 511(505) белая СТ РК 2066-2010	кг	18,025	1432	206494					
			144,20							
261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	801589	5130					
			0,00640							
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438	320	16480					
			51,5							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,09	32	26					

	0,720					
Итого по разделу 3		2 287 418	124 889	2 022 232	202 265	2 688 858
		140 297	46 985	0	199 174	
Стоимость общестроителбных работ.	Тенге	2 287 418				
Материалы	Тенге	2 022 232				
Всего заработная плата	Тенге		187 282			
Накладные расходы	Тенге	202 265				
Сметная прибыль	Тенге	199 174				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2 688 858				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		187 282			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2 688 858				113
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		187 282			113

Итого по смете		**281 203 249**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 253 813	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 890 942	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 638 991	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 232 638	
- накладные расходы, тенге	15 255 437	
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 370 307	

Итого по смете	**281 203 249**
Итого по сметному расчету:	
Временные здания и сооружения	2 924 514
Всего по сметному расчету	284 127 763
Непредвиденные работы и затраты - 2 %	5 682 555
Всего по сметному расчету	289 810 318
В том числе в текущих ценах 2023 г.-100% (Иинф = 1,079)	312 705 333

Итого с понижающим коэффициентом	К =	0,950	297 070 066,35
Налог на добавленную стоимось в т. ч. 2023 г. - НДС (12%)			35 648 407,96
Итого по сметному расчету:			**332 718 474,31**

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист _____ Досанов И.К.

Главный специалист _____ Нурахмет Д.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт
ТОО "YEREN"

_____ Шакембаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АЗА"

_____ Акопян Г.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Сахлстрой"

_____ Кабдышева А.Б.