Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домах). Жилые дома №41, №42, №43"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №64	Договор 10.03.2020 г	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	4 701 684	4 197 932							503 752	4 701 684
Всего к оплате подрядчику	4 701 684	4 197 932							503 752	4 701 684

Генподрядчик
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор _____ **Толтебаев М.Ш.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилые дома №41, №42, №43"

АКТ № 1

выполненных работ за 15 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. на отм. +3.800					
		Ригель монолитный РМ-1 /1шт/					
21	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	11,0400		36854,87	406878
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%			7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
22	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	1,8895		10773,02	20356
		Итого оплата труда:				10022,27	18937

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1242
		Итого материалов:				275,40	520
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,74	2463
		Сметная стоимость:				17600,44	33256
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7877		13250,18	10437
		Итого оплата труда:				12179,83	9593
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	805
		Итого материалов:				275,40	217
		Накладные расходы	%	--		6719,49	5293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,57	1258
		Сметная стоимость:				21567,24	16987
24	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1762		155006,70	337321
		Накладные расходы	%	--		6572,28	14302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12926,32	28130
		Сметная стоимость:				174505,30	379753
25	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050		160926,34	16897
		Накладные расходы	%	--		6823,28	716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13419,97	1409
		Сметная стоимость:				181169,59	19023

1	2	3	4	5	6	7	8
		3					8040
26	СЦ21-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-Iдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3960		165024,85	65350
		Накладные расходы				6997,05	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13761,75	5450
		Сметная стоимость:				185783,66	73570
27	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200		313462,11	6263
		Итого оплата труда:				158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:				847,41	17
		Итого материалов:				154210,74	3081
		Накладные расходы	%	8		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				439573,57	8783
28	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	Ригель монолитный РМ-2 /1шт/ 11,0400		36854,87	406878
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	8		7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024

1	2	3	4	5	6	7	8
							8040
29	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8895		10773,02	20356
		Итого оплата труда:				10022,27	18937
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1242
		Итого материалов:				275,40	520
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,74	2463
		Сметная стоимость:				17600,44	33256
30	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7877		13250,18	10437
		Итого оплата труда:				12179,83	9593
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	805
		Итого материалов:				275,40	217
		Накладные расходы	%	--		6719,49	5293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,57	1258
		Сметная стоимость:				21567,24	16987
31	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1762		155006,70	337321
		Накладные расходы	%	--		6572,28	14302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12926,32	28130
		Сметная стоимость:				174505,30	379753

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050		160926,34	16897
		Накладные расходы				6823,28	716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13419,97	1409
		Сметная стоимость:				181169,59	19023
33	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3960		165024,85	65350
		Накладные расходы				6997,05	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13761,75	5450
		Сметная стоимость:				185783,66	73570
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200		313462,11	6263
		Итого оплата труда:				158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:				847,41	17
		Итого материалов:				154210,74	3081
		Накладные расходы	%	8		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				439573,57	8783
35	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	Ригель монолитный РМ-3 /1шт/ 11,0400		36854,87	406878

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--		7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
36	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8430		10773,02	19855
		Итого оплата труда:				10022,27	18471
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1212
		Итого материалов:				275,40	508
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,74	2403
		Сметная стоимость:				17600,44	32437
37	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7246		13250,18	9601
		Итого оплата труда:				12179,83	8825
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	741
		Итого материалов:				275,40	200
		Накладные расходы	%	--		6719,49	4869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,57	1158
		Сметная стоимость:				21567,24	15627
38	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1215		155006,70	328853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6572,28	13943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12926,32	27424
		Сметная стоимость:				174505,30	370220
39	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		160926,34	13518
		Накладные расходы	%	--		6823,28	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13419,97	1127
		Сметная стоимость:				181169,59	15218
40	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3620		165024,85	59746
		Накладные расходы	%	--		6997,05	2533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13761,75	4982
		Сметная стоимость:				185783,66	67261
41	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200		313462,11	6263
		Итого оплата труда:				158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:				847,41	17
		Итого материалов:				154210,74	3081
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				439573,57	8783

Ригель монолитный РМ-4 / 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,0400		36854,87	406878
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--		7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
43	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8430		10773,02	19855
		Итого оплата труда:				10022,27	18471
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1212
		Итого материалов:				275,40	508
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,74	2403
		Сметная стоимость:				17600,44	32437
44	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7246		13250,18	9601
		Итого оплата труда:				12179,83	8825
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	741
		Итого материалов:				275,40	200
		Накладные расходы	%	--		6719,49	4869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,57	1158
		Сметная стоимость:				21567,24	15627

1	2	3	4	5	6	7	8
							9
45	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1215		155006,70	328853
		Накладные расходы					8040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6572,28	13943
		Сметная стоимость:	%	8		12926,32	27424
46	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		174505,30	370220
						160926,34	13518
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6823,28	573
		Сметная стоимость:	%	8		13419,97	1127
47	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3620		181169,59	15218
						165024,85	59746
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6997,05	2533
		Сметная стоимость:	%	8		13761,75	4982
48	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200		185783,66	67261
						313462,11	6263
		Итого оплата труда:				158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:				847,41	17

1	2	3	4	5	6	7	8
						10	8040
		Итого материалов:				**154210,74**	**3081**
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**8783**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
	ИТОГО по смете		Тенге				**4 197 932**
	Налог на добавленную стоимость (12%)		Тенге				**4 197 932**
	ИТОГО по АКТУ		Тенге				**503 752**
			Тенге				**4 701 684**

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор_____**Толтебаев М.Ш.**

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____**Ишанкулов С.М.**

«ӨМІРЗАҚ» ЖШС