Форма 4

**Генподрядчик:** ТОО "Корпорация Атамекен"

**Субподрядчик:** ТОО "Умирзак"

**Наименование объекта:** Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома"(повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (замена пеноплекса и изолона на ячеистый бетон)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 5207 | 61,92 | 1,34 | 322417 | 6977 | 10145 | 0 | 46 | | |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 6561 | 2604 | 110,7 | -- | 12 | | |
| 2 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 1932,663 | 415,52 | 13,43 | 803060 | 25956 | 153271 | 0,45 | 870 | | |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 128715 | 9741 | 110,7 | 0,02 | 48 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 1366244 | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | Отм. 0,000 | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1038 | 238,79 | 3,39 | 247866 | 3514 | 128303 | 0,65 | 675 | | |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 121446 | 747 | 105 | 0,05 | 52 | | |
| 4 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/ однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | 2138,75 | 151,00 | 3,43 | 322951 | 7336 | 168516 | 0,46 | 974 | | |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 157690 | 2802 | 105 | 0,01 | 13 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 211,14 | 789,29 | 4,85 | 166650 | 1023 | 49720 | 1,3 | 272 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 47055 | 298 | 105 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10прим. | Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | 422,28 | 174,89 | 1,02 | 73851 | 429,00 | 16871,00 | 0,24 | 100,00 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 16000 | 68,00 | 105,00 | -- | -- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 1245212 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Внутренний водосток К2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 10 | 8426,26 | 137,88 | 84263 | 1379 | 6624 | 2,58 | 26 |
| | | 1 воронка | | 465,75 | 51,75 | 4658 | 517 | 128 | 0,25 | 3 |
| 4 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 348 | 1550,07 | 19,03 | 539424 | 6622 | 55292 | 0,69 | 240 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 40716 | 2481 | 128 | 0,03 | 12 |
| 5 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 4 | 891,93 | 90,13 | 3568 | 361 | 2465 | 2,6 | 10 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 1791 | 135 | 128 | 0,16 | 1 |
| 6 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 4 | 6480,00 | -- | 25920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 40,4 | 72,96 | 16,85 | 2948 | 681 | 1734 | 0,21 | 9 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 1559 | 175 | 100 | 0,03 | 1 |
| 8 | С11031-218 Изм. и доп. вып. 18 | Гибка трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ (м.к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 | 44,44 | 380,00 | -- | 16887 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 783473 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по смете | Тенге | | | | | | | 3 394 929 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | Тенге | | | | | | | 407 391 |
| | | ИТОГО по АКТУ | Тенге | | | | | | | 3 802 320 |

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор_____Толтебаев М.

Субподрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____Ишанкулов С.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2002 года № 170

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"**

**Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"**

Наименование стройки - "Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО. Два сблокированных 6-ти этажных жилых дома"(повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат**

за 28 июля 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №3/1-С | 15.06.2017 г. | наименование | код | наименование | Код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц С НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общестроительные работы | 3 802 320,12 | 3 394 928,68 | | | | | | | 407 391,44 | 3 802 320,12 |
| **Всего к оплате подрядчику** | 3 802 320,12 | 3 394 928,68 | | | | | | | 407 391,44 | 3 802 320,12 |

**Генподрядчик**
**ТОО "Корпорация Атамекен"**

**Директор** _____ **Толтебаев М.**

М.П.

**Субподрядчик**
**ТОО "УМИРЗАК"**

**Директор** _____ **Ишанкулов С.М.**

М.П.