Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 2	от 30.09.2022							
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период август 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**349 325 465,99**	**36 398 935,60**							**4 367 872,27**	**40 766 807,87**
Итото:	**349 325 465,99**	**36 398 935,60**							**4 367 872,27**	**40 766 807,87**
перечисленный аванс	**257 114 023,42**	**229 566 092,34**							**27 547 931,08**	**257 114 023,42**
удержание аванса	**104 797 639,80**	**10 919 680,68**							**1 310 361,68**	**12 230 042,36**
удержание резерва 5%	**17 466 273,30**	**1 819 946,78**							**218 393,61**	**2 038 340,39**
Итого:	**227 061 552,89**	**224 222 435,92**							**2 839 116,98**	**26 498 425,12**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кутайбертенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

за **Август 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №4

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000.										
1	20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	579,134	4104,36 527,12	30,83 5,05	2376974,00 305273,00	17855,00 2925,00	2053847,00	286625,00 213087,00	2876686,00	
2	21	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	98,03	52252,52 8055,94	3583,63 787,02	5122315,00 789724,00	351304,00 77152,00	3981287,00	788856,00 472894,00	6384065,00	
3	24	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01688	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	20558,00 2272,00	39,00 18,00	18247,00	2084,00 1811,00	24453,00	
4	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,55704	254,22 93,56	5,10 0,96	142,00 52,00	3,00 1,00	87,00	36,00 14,00	192,00	
5	26	1106-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки фундаментные. Устройство	$м^3$	0,42	87539,68 23703,68	7001,54 1550,25	36767,00 9956,00	2941,00 651,00	23870,00	9652,00 3713,00	50132,00	
6	29	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,51	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	73519,00 15637,00	3128,00 763,00	54754,00	14924,00 7075,00	95518,00	
7	35	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,2025	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	2237,00 334,00	608,00 284,00	1295,00	574,00 225,00	3036,00	
8	36	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,64	66984,62 19744,92	4524,98 1077,70	310809,00 91616,00	20996,00 5001,00	198196,00	87921,00 31898,00	430628,00	
9	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,5	4104,36 527,12	30,83 5,05	63618,00 8170,00	478,00 78,00	54969,00	7671,00 5703,00	76992,00	
10	40	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,05	1163,83 618,87	44,80 25,40	4714,00 2506,00	182,00 103,00	2026,00	2453,00 573,00	7740,00	
11	41	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4445,67 1597,94	94,46 30,45	8891,00 3196,00	189,00 61,00	5507,00	3192,00 967,00	13050,00	
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000.										
12	1	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	23	66747,43 15044,79	9211,56 2055,25	1535191,00 346030,00	211866,00 47271,00	977295,00	357904,00 151448,00	2044543,00	
13	4	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0404	1542768,20 459486,72	2324,48 1071,10	62328,00 18563,00	94,00 43,00	43671,00	16932,00 6341,00	85601,00	
14	5	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,402	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	489587,00 54108,00	935,00 431,00	434545,00	49630,00 43137,00	582354,00	
15	6	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3864	1129694,28 46412,80	2324,48 1071,10	436514,00 17934,00	898,00 414,00	417682,00	16696,00 36257,00	489467,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	7	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,7512	254,22 93,56	5,10 0,96	3242,00 1193,00	65,00 12,00	1984,00	832,00 326,00	4400,00	
			02-01-03 Конструкции металлические.										
17	14	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1400	145,76 80,02	3,44 0,48	204064,00 112028,00	4816,00 672,00	87220,00	77756,00 22540,00	304360,00	
18	77	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,3	415354,00		539960,00		539960,00	43197,00	583157,00	
19	78	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,0855	414109,00		35406,00		35406,00	2833,00	38239,00	
20	79	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,0235	455440,00		10703,00		10703,00	856,00	11559,00	
21	80	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,004	364611,00		1458,00		1458,00	117,00	1575,00	
22	81	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	4,4889	7791,00		34973,00		34973,00	2798,00	37771,00	
			02-01-06 Отопление и вентиляция.										
23	488	Прайс-лист *ТОО "Семера Капитал"*	Насосная станция Wilo Q=12,6 $м^3$/ч P=8,1 м.в.ст	шт	1	4302960,59		4302961,00		4302961,00		4302961,00	
24	489	Прайс-лист *ТОО "Семера Капитал"*	Насосная станция Wilo Q=4,7 $м^3$/ч P=3,5 м.в.ст	шт	1	1802086,31		1802086,00		1802086,00		1802086,00	
			02-04 Подземный резервуар вместимостью 50м3. Конструкции железобетонные										
25	9	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,96	17981,06 12004,34	3059,88 1008,70	89186,00 59542,00	15177,00 5003,00	14468,00	58736,00 11834,00	159756,00	
26	10	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,96	34959,00		173397,00		173397,00	13872,00	187269,00	
			03-01-02 Контрольно-пропускной пункт. Архитектурные решения.										
27	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	68,02	6870,84 4372,79	39,34 11,60	467355,00 297437,00	2676,00 789,00	167241,00	238581,00 56475,00	762411,00	
28	3	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	68,02	409,40 63,25	0,35 0,18	27847,00 4302,00	24,00 12,00	23521,00	3451,00 2504,00	33802,00	
29	7	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	68,02	3066,00		208549,00		208549,00	16684,00	225233,00	
30	12	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3,63	7935,80 2861,80	304,76 153,95	28807,00 10388,00	1106,00 559,00	17312,00	9852,00 3093,00	41752,00	
31	14	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,63	57044,00		207070,00		207070,00	16566,00	223636,00	
32	15	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,22	3556,80 410,85	8,66 4,38	7896,00 912,00	20,00 10,00	6965,00	830,00 698,00	9424,00	
33	16	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	2,22	2107,00		4678,00		4678,00	374,00	5052,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации.										
34	15	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	900	248,68 0,00	248,68 64,55	223812,00 0,00	223812,00 58095,00		41832,00 21249,00	286893,00	
35	16	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		900	60,04	60,04	54036,00	54036,00		13185,00	72603,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ грунта	900	0,00	20,35	0,00	18315,00		5382,00		
				$м^3$ уплотненного грунта		293,88	134,09	264492,00	120681,00		146484,00	443853,00	
						159,79	66,27	143811,00	59643,00		32877,00		
			02-01-03 Конструкции металлические.										
37	1	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	13,409569	303321,21	66855,42	4067407,00	896503,00	90355,00	2357090,00	6938457,00	
						229727,68	25021,20	3080549,00	335524,00		513960,00		
			03-01-02 Контрольно-пропускной пункт. Архитектурные решения.										
38	2	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	68,02	9484,13	81,14	645111,00	5520,00	113121,00	422741,00	1153280,00	
						7739,94	28,75	526471,00	1956,00		85428,00		
39	3	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	68,02	18305,00		1245106,00		1245106,00		1344714,00	
											99608,00		
40	4	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	4,2	4532,32	235,98	19036,00	991,00	1637,00	15179,00	36952,00	
						3906,66	108,91	16408,00	457,00		2737,00		
41	1	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	55871,00		234658,00		234658,00		253431,00	
											18773,00		
			ИТОГО по акту					25447460,00	1936943,00	11487060,00	5031699,00	32429083,00	
								5918412,00	616243,00	6105047,00	1949924,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6105047,00		26324036,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									631776,86	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									795196,48	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									555020,19	
			ИТОГО									34411076,53	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									38314669,05	
			СКИДКА (5%)									1915733,45	
			ИТОГО с учетом скидки									36398935,60	
			НДС 12%									4367872,27	
			ИТОГО с учетом скидки									40766807,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нуралем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012501
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132 — 220840006092

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4 — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №2 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
23	14.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	40 766 807,87	40 766 807,87	4 367 872,27
				Итого	1	x	40 766 807,87	4 367 872,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

(наименование, количество, стоимость)

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2023

М.П.