Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по адресу: г.Шымкент,р-н Каратау,ж.м.Нурсат,уч.128"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 ноября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№05	20.10.2021 г.	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	4 354 596	3 888 032							466 564	4 354 596
Всего к оплате подрядчику	4 354 596	3 888 032							466 564	4 354 596

Генподрядчик
ТОО "Kanfar Building"

Директор _____ **Баймуханов Т.К.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Kanfar Building" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по адресу: г.Шымкент,р-н Каратау,ж.м.Нурсат,уч.128"

АКТ № 1
выполненных работ за 11 ноября 2021 года

Составлен(а) в ценах3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монолитные перекрытия / Лист 47-61 /									
		Перекрытие монолитное ПМ-1 /Лист-47/									
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	19,74	56382,31	1924,12	1112987	37982	681453	366629	1597985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	393552	9336		118369	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08568	402525,00	--	34488	--	34488	--	37247
					--	--	--	--		2759	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26712	398962,00	--	106571	--	106571	--	115097
					--	--	--	--		8526	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,480121	385992,00	--	957307	--	957307	--	1033892
					--	--	--	--		76585	
		Перекрытие монолитное ПМ-2 /Лист-51/									
5	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,76	56382,31	1924,12	155615	5310	95279	51261	223426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	55026	1305		16550	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01176	402525,00	--	4734	--	4734	--	5113
					--	--	--	--		379	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30246	398962,00	--	120670	--	120670	--	130324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9654	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01257	385992,00	--	4852	--	4852	--	5240
					--	--	--	--		388	
9	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,001788	888075,13	1442,13	1588	2	1537	46	1765
					27540,00	635,43	49	1		131	
		Перекрытие монолитное ПМ-3 /Лист-55/									
10	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,76	56382,31	1924,12	155615	5310	95279	51261	223426
					19936,80	472,95	55026	1305		16550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	402525,00	--	4734	--	4734	--	5113
					--	--	--	--		379	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27126	398962,00	--	108222	--	108222	--	116880
					--	--	--	--		8658	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0081	385992,00	--	3127	--	3127	--	3377
					--	--	--	--		250	
14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,001788	888075,13	1442,13	1588	2	1537	46	1765
					27540,00	635,43	49	1		131	
		Перекрытие монолитное ПМ-4 /Лист-59/									
15	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,73	56382,31	1924,12	153924	5253	94244	50704	220998
					19936,80	472,95	54427	1291		16370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01164	402525,00	--	4685	--	4685	--	5060
					--	--	--	--		375	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,324	398962,00	--	129264	--	129264	--	139605
					--	--	--	--		10341	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0081	385992,00	--	3127	--	3127	--	3377
					--	--	--	--		250	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,001788	888075,13	1442,13	1588	2	1537	46	1765
					27540,00	635,43	49	1		131	
		Перекрытие монолитное ПМ-5 /Лист-61/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,123	56382,31	1924,12	6935	236	4247	2284	9957
					19936,80	472,95	2452	58		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	402525,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01482	398962,00	--	5913	--	5913	--	6386
					--	--	--	--		473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3077751	54097	2463024	522277	3888032
							560630	13298	--	288004	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3077751				
		Материалы	Тенге				975107				
		Всего заработная плата	Тенге					573928			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1487911				
		Накладные расходы	Тенге				522277				
		Сметная прибыль	Тенге				288004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3888032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					573928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				3888032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					573928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3888032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				560630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54097			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2463018		
		- Накладные расходы	Тенге							522277	
		- Сметная прибыль	Тенге							288004	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								466 564
		ИТОГО по АКТУ	Тенге								4 354 596

Генподрядчик:

ТОО "Kanfar Building"

Директор_____**Баймуханов Т.К.**

Субподрядчик

ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____**Ишанкулов С.М.**