Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №10 от 03.10.2016 г.
Наименование строительства и его адрес: Завершение строительство школы на 100 мест в н.п. Жинишкекум Аральского района Кызылординской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 29 разные работы									
	29.1 подпольный канал и приямок									
533	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,84	218,93	–	841	–	950	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	841	–	113	–	–
534	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	174	–	113	–	–
535	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	3049,8	–	610	–	117	3,1	1
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	95	–	123	–	–
536	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0206	40097,59	339,59	826	7	4	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	3	133	0,58	–

537	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,97	13200,2	1327,03	12804	1287	2642	12,49	12
		м3								
				2137,5	456,24	2073	443	105	1,7166	2
538	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9894	131		130				
		м3								
539	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0144	50800		732				
		т								
540	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0012	47400		57				
		т								
541	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58	2
		т								
				9675	114,75	271	3	105	0,56	–
542	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4023,28	221,4	5753	317	1296	4,87	7
		м2 настила								
				812,25	84,38	1162	121	101	0,412	1
543	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,46	245,44	3,82	1340	21	250	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	204	8	118	0,007	–
544	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,047	175710,1	1826,1	8258	86	578	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	381	32	140	3,37	–
	29.2 крыльцо - 2шт									
545	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,36	9076,41	196,62	3268	71	131	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	98	27	105	0,3628	–
546	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,7	10253,15	95,97	7177	67	593	4,9	3
		м3								
				771,75	36,25	540	25	105	0,1771	–
547	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,3654	131		48				
		м3								

548	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0078	50800		396				
		т								
549	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	331,74	23,26	1194	84	1194	1,57	6
		м2 покрытия								
				261	8,71	940	31	123	0,0425	–
550	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,6	56,24	1,34	202	5	246	0,306	1
		м2 покрытия								
				54,9	0,5	198	2	123	0,0024	–
	29.3 отмостка									
551	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	4870,8	–	18509	–	2482	3,24	12
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	2018	–	123	–	–
552	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	38	497,13	–	18891	–	1252	0,144	5
		м2 покрытия								
				24,75	–	941	–	133	–	–
		Итого по разделу 29				**83182**	**1954**			**60**
						9936	**695**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				71292				
		Накладные расходы, тенге				12220				
		- заработная плата, тенге				1833				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5724				
		Всего по разделу, тенге				**101126**				
		Сметная заработная плата, тенге				12464				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				

	Раздел 30 Отопление									
553	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	266,17	4,08	3194	49	849	0,30591	4
		м трубопровода								
				53,77	1,53	645	18	128	0,00752	–
554	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32х2,2 мм	16	295,13	14,54	4722	233	2228	0,56959	9
		м трубопровода								
				103,36	5,45	1654	87	128	0,02657	–
555	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 26,х2,2 мм	28	251,13	14,54	7032	407	3900	0,56959	16
		м трубопровода								
				103,36	5,45	2894	153	128	0,02657	1
556	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
557	E18-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1584,47	38,1	1584	38	276	1,1433	1
		шт								
				201,62	13,91	202	14	128	0,0721	–
558	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,1	4331,43	35,77	22090	182	817	0,70246	4
		кВт								
				111,7	13,4	570	68	128	0,06541	–
559	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11	148,39	0,07	1632	1	1247	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	1188	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 30				**40616**	**910**			**41**
		Стоимость: материалов, тенге				**7153**	**340**			**1**
						32553				
		Накладные расходы, тенге				9317				

		- заработная плата, тенге				1398				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2996				
		Всего по разделу, тенге				**52929**				
		Сметная заработная плата, тенге				8891				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Раздел 31 Вентиляция									
560	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,281	10
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	1654	29	128	0,01754	–
561	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,1235	4
		решетка								
				186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
562	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	4	1149,1	7,3	4596	29	447	0,5145	2
		зонт								
				85,05	2,36	340	9	128	0,0105	–
563	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	9,5	164,72	50,15	1565	476	1051	0,534	5
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	874	177	100	0,092	1
564	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,3	4260		1278				
		м3								
565	E26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей стеклопластиком	9,5	191,79	26,19	1822	249	1535	0,905	9
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	1441	94	100	0,048	–
566	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0095	185900		1766				

		1000м2									
567	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	1	343		343					
		м2									
568	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	19,64	0,02	314	–	45	0,016	–	
		м2		3,13	–	50	–	90	–	–	
569	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	349	1	84	0,0295	–	
		м2		5,81	0,02	93	–	90	0,0001	–	
		Итого по разделу 31				**22854**	**900**			**30**	
						5199	**337**			**1**	
		Стоимость: материалов, тенге				16755					
		Накладные расходы, тенге				6308					
		- заработная плата, тенге				946					
		- трудоемкость, чел-ч				3					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1750					
		Всего по разделу, тенге				**30912**					
		Сметная заработная плата, тенге				6482					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				34					
		Всего прямые затраты				**146652**	**3764**			**131**	
						22288	**1372**			**5**	
		Стоимость: материалов, тенге				120600					
		оборудования, тенге				0					
		Накладные расходы, тенге				27845					
		- заработная плата, тенге				4177					
		- трудоемкость, чел-ч				14					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10470					

		Всего по смете				**184967**					
		Сметная заработная плата, тенге				27837					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				150					
		Итого				**184967**					
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				6289					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2497					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1850					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				740					
		Итого				**196342**					
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				196342					
		в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				469259					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9385					
		Итого				**478644**					
		НДС (12 %)									
		Всего к оплате				**478644**					

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «АСЕРКЕН»

Директор _____ **Каражанова Г.**