Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом №5, №6, №7, №8, №9"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 14 марта 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№07-1Т	26.01.2018 г.	наименование	код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	3 617 115,04	3 229 567,00							387 548,04	3 617 115,04
Всего к оплате подрядчику	3 617 115,04	3 229 567,00							387 548,04	3 617 115,04

Генподрядчик
ТОО "Kanfar Building"

Директор _____ **Баймуханов Т.К.**

М.П.

Субподрядчик
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9"

АКТ № 1
выполненных работ за 14 марта 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные перекрытия								
		На отметке +2,700								
1	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	28,563	29908,90	1108,67	854288	31667	128622	8,06	230
		м3		6131,65	267,10	175138	7629	48,5	0,31	9
		Накладные расходы -		*4503,11*		*128622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*88642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399,72*				*39980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2752,96*		*78633*				
		Сметная стоимость				*1061543*				
2	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/**	1,052433	144002,16	--	151553	--	6426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*6426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*6426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*12638*				
		Сметная стоимость				*170617*				
3	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/**	0,342759	144002,16	--	49358	--	2093	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*2093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4116*				
		Сметная стоимость				*55567*				
4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/**	3,444792	146912,11	--	506082	--	21458	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*21458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*21458*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*42203*				
		Сметная стоимость				*569743*				
5	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,00273	146912,11	--	401	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*33*				
		Сметная стоимость				*451*				
6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,45828	151678,18	--	69511	--	2947	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*2947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*2947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*5797*				
		Сметная стоимость				*78255*				
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,033906	313462,11	847,41	10628	29	3172	198,00	7
		т		158403,96	348,76	5371	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*3172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14904*				
8	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,002586	201459,31	847,41	521	2	83	58,00	--
		т		46401,16	348,76	120	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*48*				
		Сметная стоимость				*653*				
9	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	0,001152	159251,37	847,41	183	1	100	198,00	--
		т		158403,96	348,76	182	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*89*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10016,85*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*23*				
		Сметная стоимость				*306*				
10	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,54	446,20	--	241	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,92*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,92*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,21*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
		На отметке +5,500;+8,300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	18,71	29908,90	1108,67	559595	20743	84253	8,06	151
		м3		6131,65	267,10	114723	4997	48,5	0,31	6
		Накладные расходы -		*4503,11*		*84253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*58064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399,72*				*26189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2752,96*		*51508*				
		Сметная стоимость				*695356*				
12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,690958	144002,16	--	99499	--	4219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*4219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*8297*				
		Сметная стоимость				*112015*				
13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,223108	144002,16	--	32128	--	1362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36169*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	2,240334	146912,11	--	329132	--	13955	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*13955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*13955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*27447*				
		Сметная стоимость				*370534*				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,00154	146912,11	--	226	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,30552	151678,18	--	46341	--	1965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1965*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*3864*				
		Сметная стоимость				*52170*				
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,022604	313462,11	847,41	7085	19	2115	198,00	4
		т		158403,96	348,76	3581	8	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*93550,45*		*2115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*736*				
		Сметная стоимость				*9936*				
18	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,001724	201459,31	847,41	347	1	55	58,00	--
		т		46401,16	348,76	80	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*32*				
		Сметная стоимость				*435*				
19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	0,000768	159251,37	847,41	122	1	67	198,00	--
		т		158403,96	348,76	122	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10016,85*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
20	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,36	446,20	--	161	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,92*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,92*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,21*		*13*				
		Сметная стоимость				*181*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2717404	52463			393
			Тенге			299317	12648			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2717002				
	Материалы -		Тенге			1080991				
	Всего заработная плата -		Тенге				311965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1284231				
		Накладные расходы -	Тенге			272919				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121616		
		Сметная прибыль -	Тенге			239194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3229115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				311965			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			402				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная прибыль -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3229567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				311965			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2717404	52463			393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			299317	12648			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2717002				
	Материалы -		Тенге			1080991				
	Всего заработная плата -		Тенге				311965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1284231				
		Накладные расходы -	Тенге			272919				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121616		
		Сметная прибыль -	Тенге			239194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3229115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				311965			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			402				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная прибыль -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			452				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3229567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Налог на добавленную стоимость (12%)	чел.-ч							387 548
		ИТОГО по АКТУ	Тенге							3 617 115

Генподрядчик:

ТОО "Kanfar Building"

Директор_____**Баймуханов Т.К.**

Субподрядчик

ТОО "УМИРЗАК"

Директор_____**Ишанкулов С.М.**