Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		43	31.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	181 521 732,48	162 072 975,43							19 448 757,05	181 521 732,48
Удержание аванса 30%		48 621 892,63							5 834 627,12	54 456 519,74
5 % на сдачу объекта		8 103 648,77							972 437,85	9 076 086,62
ИТОГО К ОПЛАТЕ		105 347 434,03							12 641 692,08	117 989 126,11

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 23.12.2021 года

Локальная смета № 2-1-10

замена АР

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.1 Кровля.										
6	**2920-3000-1000 (пл)**	**Панель кровельная МП КМ /150/-1000 (RAL7004/RAL9003)**	**м2**	**1127**	18503		20852881		20852881	–	22521111
					–		–		–	1668230	
	2.6 Внутренняя отделка.										
74	**1108-0201-1507**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**389,64**	13658,04	2403,58	5 321 719	936 531	1 735 231	1 978 180	7 883 891

				6801,04	556,85	2 649 957	216 971	–	583 992	
75 2103-0102-0504	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**92,407**	58263		5383909		5383909	–	5814622
				–		–		–	430713	
76 2111-0102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**38,964**	21149		824050		824050	–	889974
				–		–		–	65924	
77 1108-0401-0304	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**624,356281**	2593,59	115,28	1619324	71976	356120	1123560	2962315
				1907,93	27,07	1191228	16901	–	219431	
78 2103-0102-0504	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**18,6533281**	58263		1086799		1086799	–	1173743
				–		–		–	86944	

Итого по смете	**41 245 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 649 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	936 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 971
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 238 990
- накладные расходы, тенге	1 978 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 682 935
Всего	**41 245 656**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	536 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	827 281

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**852 183**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**43 461 313**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))		**45 635 944**
Понижающий коэффициент	0,9	**41 072 349,16**
НДС (12 %)		4 928 681,90
Итого		**46 001 031,06**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140000485

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Авторский надзор :
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021 г

Акт № 2

приемки выполненных работ за декабрь от 23.12.2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на ЮЖ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ФУНДАМЕНТ										
1	1	1105-0101-2202	Сваи железобетонные безростверковые длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	75,6	39947,06	29515,03	3 019 998	2 231 336	270 083	989 899	4 330 689	
						6859,5	6366,67	518 578	481 320	–	320 792		

2	2 2104-0510-0113										
		Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 400 мм, Т4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 1855-2008	м	840	20299		17 051 160		17 051 160	–	18 415 253	Казахстан
					–		–		–	1 364 093		
	1.1 РОСТВЕРКИ РМ1, РМ2 , РМ3											
3	3 1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	26813,59	630,51	104 573	2 459	85 308	16 089	130 315	
					4309,23	224,1	16 806	874	–	9 653		
4	4 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10482	222265		23 298		23 298	–	25 162	Казахстан
					–		–		–	1 864		
		Итого по разделу 1					**34 648 616**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 559 999					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 729 712					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					588 793					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 754 281					
		- накладные расходы, тенге					2 038 059					
		в т.ч. зарплата, тенге					183 425					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 566 565					

Раздел 2 ПЕРЕКРЫТИЕ

5	5 1107-0105-0304	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	172	17350,31	1303,06	2984253	224126	1956120	1006079	4309558
					4674,46	282,57	804007	48602	–	319227	
6	6 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	1089,63	6291		6854862		6854862	–	7403251
					–		–		–	548389	
7	7 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,0632	19398,73	1329,11	1226	84	18	1044	2452
					17784,81	363,92	1124	23	–	182	

8	8 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,07657	567965,79	2230,79	43489	171	17914	23183	72006
					331772	941,65	25404	72	–	5334	
9	9 1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,0659	473626,71	2033,38	31212	134	15418	14302	49155
					237632,78	849,77	15660	56	–	3641	
10	10 1106-0201-0101	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. Устройство НР = 91 %	м3	1,47	27121,77	993,88	39869	1461	32246	6079	49624
					4191,84	352,38	6162	518	–	3676	

Итого по разделу 2	**11 886 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	852 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	225 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 876 577
- накладные расходы, тенге	1 050 685
в т.ч. зарплата, тенге	94 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	880 448

Раздел 3 ПЕРЕМЫЧКИ

11	11 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	189	2241,49	1289,74	423642	243760	6863	266545	745401
					915,44	279,72	173018	52867	–	55215	
12	12 1107-0104-0201	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	24949,89	4272,69	648697	111090	131850	508495	1249767
					15606	968,12	405756	25171	–	92575	
13	13 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,838	65900		450624		450624	–	486674
					–		–		–	36050	
14	14 2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	18,554	97755		1813746		1813746	–	1958846
					–		–		–	145100	

15	15 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	12	2842	34104	34104	–	36832
					–	–	–	2728	

Итого по разделу 3	**4 477 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	578 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 437 186
- накладные расходы, тенге	775 038
в т.ч. зарплата, тенге	69 753
- сметная прибыль (8 %), тенге	331 668

Итого по смете	**51 012 176**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 991 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 310 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	716 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 068 044
- накладные расходы, тенге	3 863 782
в т.ч. зарплата, тенге	347 740
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 778 681

Всего	**51 012 176**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	663 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	1 023 172
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 053 970**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**53 752 476**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))		**56 442 035**
Понижающий коэффициент	0,9	**50 797 831,43**
НДС (12 %)		6 095 739,77
Итого		**56 893 571,20**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Авторский надзор :
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021 г

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь от 23.12.2021 года

Локальная смета № 2-1-11

замена юж

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	202,162	29349,49	1960,78	5 933 352	396 395	4 701 461	834 574	7 309 359	
						4132,8	403,73	835 495	81 619	–	541 434		

2	4 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,745	222265		1 943 707		1 943 707	–	2 099 204	Казахстан
					–		–		–	155 497		
3	5 1105-0101-2202										
		Сваи железобетонные безростверковые длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	2,52	39947,22	29515,08	100 667	74 378	9 003	32 997	144 357	
					6859,52	6366,67	17 286	16 044	–	10 693		
4	6 2104-0510-0113										
		Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 400 мм, Т4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 1855-2008	м	28	20299		568 372		568 372	–	613 842	Казахстан
					–		–		–	45 470		
5	7 1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	39,876	26813,75	630,53	1 069 225	25 143	872 248	164 502	1 332 425	

					4309,21	224,12	171 834	8 937	–	98 698	
6	8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03318	222265		229 640		229 640	–	248 011 Казахстан
					–		–		–	18 371	
6	1 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	648,320455	864,45	19,71	560 441	12 778	372 421	164 536	782 974
					270,3	2,59	175 241	1 679	–	57 998	
7	2 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	225,248	2084,97	43,9	469 635	9 888	410 670	47 540	558 549
					217,88	9,06	49 077	2 041	–	41 374	

Итого **13 088 721**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 248 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 518 583

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 107 523
- накладные расходы, тенге	1 244 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	969 535
Всего	**13 088 721**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	170 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	262 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 428**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 791 828**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**14 481 916**
Понижающий коэффициент 0,9	**13 033 724,48**
НДС (12 %)	1 564 046,94
Итого	**14 597 771,42**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Авторский надзор :
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031723

Директор _____ Иманбаев М.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021 г

Акт № 4

приемки выполненных работ за декабрь от 23.12.2021 года

(Локальная смета 2-1-3)

на КМ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 КАРКАС										
1	1	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных зданий высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	15,73511	23946,07	11309,93	376 794	177 963	20 665	156 857	576 343	
						11322,83	3124,41	178 166	49 163	–	42 692		

2	2 2106-0408-0101									
		Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	15,73511	487081		7 664 273		7 664 273	–	8 277 415
					–		–		–	613 142	
3	3 1109-0402-0101										
		Фахверк. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,55047	60391,61	20346,05	154 027	51 892	13 733	68 650	240 491
					34661,06	4348,61	88 402	11 091	–	17 814	
4	4 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	2,55047	462242		1 178 934		1 178 934	–	1 273 249
					–		–		–	94 315	
5	5 1109-0302-0101										
		Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	11,05355	56108,76	24733,68	620 201	273 395	49 609	258 278	948 757
					26887,02	6976,85	297 197	77 119	–	70 278	
6	6 2106-0801-0101										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(фермы)	т	11,05355	497895		5 503 507		5 503 507	–	5 943 788
					–		–		–	440 281	
7	7 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	90	296,02	1,69	26 642	152	25 043	1 015	29 869

					16,07	0,27	1 446	24	–	2 213	
8	8 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,35605	87396,31	21413,17	468 099	114 690	12 662	255 929	781 950
					63619,08	5631,76	340 747	30 164	–	57 922	
9	9 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(связи)	т	5,35605	497895		2 666 751		2 666 751	–	2 880 091
					–		–		–	213 340	
10	10 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,91362	30207,09	10126,52	450 497	151 023	62 696	193 039	695 019
					15876,63	2882,47	236 778	42 988	–	51 483	
11	11 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,91362	490789		7 319 441		7 319 441	–	7 904 996
					–		–		–	585 555	

12	12 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,69126	43019,99	19448,54	29 738	13 444	4 323	10 648	43 617
					17317,65	5006,8	11 971	3 461	–	3 231	
13	13 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,69126	329713		227 917		227 917	–	246 151
					–		–		–	18 233	

Итого	**29 841 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 154 707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	782 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 749 555
- накладные расходы, тенге	944 415
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 210 499
Всего	**29 841 735**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	387 943
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	598 548
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**616 565**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**31 444 790**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))		**33 018 161**
Понижающий коэффициент	0,9	**29 716 345,25**
НДС (12 %)		3 565 961,43
Итого		**33 282 306,68**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Авторский надзор :
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 77, нп 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021 г

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь от 23.12.2021 года

(Локальная смета 2-1-1А)

на КМ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных зданий высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35682	23945,7	11309,53	32 490	15 345	1 782	13 526	49 697	

					11322,8	3124,95	15 363	4 240	–	3 681	
2	2 2106-0408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1,35682	487081		660 881		660 881	–	713 752
					–		–		–	52 870	
3	6 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	62,0385	296,03	1,69	18 365	105	17 263	699	20 589
					16,07	0,26	997	16	–	1 525	
4	7 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,33438	30207,11	10126,57	372 586	124 905	51 853	159 654	574 819
					15876,6	2882,51	195 828	35 554	–	42 579	
5	8 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	12,33438	490789		6 053 578		6 053 578	–	6 537 864
					–		–		–	484 286	
1	3 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	63,3	6940,2	808,69	439 315	51 190	58 357	227 653	720 325

					5209,6	2,59	329 768	164	–	53 357	
3	4 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	158,25	83,02	2,39	13 138	378	5 898	4 763	19 333
					43,36	0,26	6 862	41	–	1 432	
4	5 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	158,25	87,48	11,6	13 844	1 836	0	8 286	23 900
					75,88	0	12 008	0	–	1 770	
6	9 1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	906,72	2640,45	942,78	2 394 149	854 837	1 220 019	363 908	2 978 701
					352,14	229,52	319 292	208 110	–	220 645	
7	10 2920-3000-6000(пл)	Стеновая панель	м2	906,72	16267		14 749 614		14 749 614	–	15 929 583
					–		–		–	1 179 969	

Итого **27 568 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 880 118

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 048 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 819 246
- накладные расходы, тенге	778 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 042 116
Всего	**27 568 564**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	358 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	552 954
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**569 598**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**29 049 507**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**30 503 028**
Понижающий коэффициент 0,9	**27 452 725,11**
НДС (12 %)	3 294 327,01
Итого	**30 747 052,12**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140000435

Руководитель _____ Бельгубаев К.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К.

Авторский надзор :
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М.М.