Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		43	31.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	**379 676 968,03**	**73 251 536,93**							**8 790 184,44**	**82 041 721,37**
Удержание аванса 30%		**21 975 461,08**							2 637 055,33	24 612 516,41
5 % на сдачу объекта		3 662 576,85							439 509,22	4 102 086,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**47 613 499,00**							**5 713 619,89**	**53 327 118,89**

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
и.о.Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Представитель технического надзора
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ **Садыков К.К**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №25

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 2-1-4)

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1											
1	1	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	87	1133,08	12,00	98578	1044	1104	94512	208 538	Казахстан

					–		–		–	140		
8	8 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	43,56	376		16379		16379	–	17 689	Казахстан
					–		–		–	1310		
9	9 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	21,78	621		13525		13525	–	14 607	Казахстан
					–		–		–	1082		
10	10 2301-0601-0109	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м	13,86	3104		43021		43021	–	46 463	Казахстан
					–		–		–	3442		
11	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	63	2131,14	83,97	134262	5290	18766	108801	262 508	Казахстан
					1749,30	12,95	110206	816	–	19445		
12	14 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2158,06	110,89	2158	111	298	1740	4 210	Казахстан
					1749,3	25,9	1749	26	–	312		
13	15 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1568		1568		1568	–	1 693	Казахстан

14	16 2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206	8824	8824	–	9 530	Казахстан
15	17 2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226	3226	3226	–	3 484	Казахстан
16	18 2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	48	1197	57456	57456	–	62 052	Казахстан
17	19 2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3126	6252	6252	–	6 752	Казахстан
18	20 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	15	264	3960	3960	–	4 277	Казахстан
19	21 2303-0102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	5	1340	6700	6700	–	7 236	Казахстан
20	22 2303-0102-3302	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	3	2402	7206	7206	–	7 782	Казахстан

					1108,39	0,13	96430	11	–	15447		
2	2 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1206,92	14,22	9655	113	87	9267	20 435	Казахстан
					1181,82	0,16	9455	1	–	1514		
3	3 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	44	1300,71	16,52	57231	727	521	54874	121 074	Казахстан
					1272,34	0,25	55983	11	–	8968		
4	4 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1429,49	19,4	31449	426	348	30070	66 440	Казахстан
					1394,33	0,38	30675	8	–	4921		
5	5 1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	2214,92	600,3	31009	8404	293	24108	59 526	Казахстан
					1593,75	163,36	22312	2287	–	4409		
6	6 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	86,13	142		12230		12230	–	13 208	Казахстан
					–		–		–	978		
7	7 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	7,92	221		1750		1750	–	1 890	Казахстан

					–		–		–	576		
21	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537		6981		6981	–	7 539	Казахстан
					–		–		–	558		
	1.1 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ											
22	35 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	557,18	26,92	557	27	16	517	1 159	Казахстан
					514,14	12,95	514	13	–	86		
23	36 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094		26094		26094	–	28 182	Казахстан
					–		–		–	2088		
24	38 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2131,14	83,97	4262	168	595	3454	8 333	Казахстан
					1749,3	12,95	3499	26	–	617		
25	39 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	3881,19	265,63	19406	1328	2608	15442	37 635	Казахстан
					3094	57,35	15470	287	–	2788		
26	40 2304-1013-0904	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13928		13928		13928	–	15 042	Казахстан

					–		–		–	1114		
27	41 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	–	868	Казахстан
					–		–		–	64		
28	42 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2499,9	–	2500	–	2195	299	3 023	Казахстан
					304,78	–	305	–	–	224		
29	43 2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28942		115768		115768	–	125 029	Казахстан
					–		–		–	9261		
30	44 2304-0101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34561		34561		34561	–	37 326	Казахстан
					–		–		–	2765		
31	46 2302-0101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	832		1664		1664	–	1 797	Казахстан
					–		–		–	133		

Раздел 4 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)

32	53 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	213	1133,08	12	241346	2556	2703	231392	510 558	Казахстан
					1108,39	0,13	236087	28	–	37819		
33	54 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1206,92	14,22	9655	113	87	9267	20 435	Казахстан
					1181,82	0,16	9455	2	–	1514		
34	55 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	41	1300,71	16,52	53329	677	486	51133	112 819	Казахстан
					1272,34	0,25	52166	10	–	8357		
35	56 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	210,87	142		29944		29944	–	32 339	Казахстан
					–		–		–	2395		
36	57 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	7,92	221		1750		1750	–	1 890	Казахстан
					–		–		–	140		
37	58 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	40,59	376		15262		15262	–	16 483	Казахстан
					–		–		–	1221		

38	59 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	45	2131,14	83,97	95901	3779	13404	77715	187 506	Казахстан
					1749,3	12,95	78718	583	–	13889		
39	60 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2158,06	110,89	2158	111	298	1740	4 210	Казахстан
					1749,3	25,9	1749	26	–	312		
40	61 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1568		3136		3136	–	3 387	Казахстан
					–		–		–	251		
41	62 2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206		8824		8824	–	9 530	Казахстан
					–		–		–	706		
42	63 2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226		3226		3226	–	3 484	Казахстан
					–		–		–	258		
43	64 2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	30	1197		35910		35910	–	38 783	Казахстан

					–		–		–	2873		
44	65 2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3126		12504		12504	–	13 504	Казахстан
					–		–		–	1000		
45	66 2303-0102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	5	1340		6700		6700	–	7 236	Казахстан
					–		–		–	536		
46	67 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	30	936,5	0,12	28094	4	895	26651	59 125	Казахстан
					906,5	–	27195	–	–	4380		
47	68 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	29	9372		271788		271788	–	293 531	Казахстан
					–		–		–	21743		
48	69 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,5	537		2954		2954	–	3 190	Казахстан
					–		–		–	236		
	Раздел 5 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000											
49	70 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	789,1	1,36	19728	34	57	19255	42 102	Казахстан
					785,48	0,44	19637	11	–	3119		

50	71 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	761,53	3,32	70822	309	465	68740	150 727	Казахстан
					753,2	1,02	70048	95	–	11165		
51	72 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	24,75	306		7574		7574	–	8 180	Казахстан
					–		–		–	606		
52	73 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	92,07	921		84796		84796	–	91 580	Казахстан
					–		–		–	6784		
53	74 2302-0403-1301	Прочистка DN 50	шт.	2	303		606		606	–	654	Казахстан
					–		–		–	48		
54	75 2302-0403-1303	Прочистка DN 110	шт.	7	707		4949		4949	–	5 345	Казахстан
					–		–		–	396		
55	76 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	707		2828		2828	–	3 054	Казахстан
					–		–		–	226		
56	77 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	10	17462,9	72,58	174630	725	163675	10373	199 803	Казахстан
					1023,05	35,44	10230	354	–	14800		
57	78 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12888		12888	–	13 919	Казахстан
					–		–		–	1031		

Раздел 6 САН.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

58	79 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	15	3533,51	173,8	53003	2607	7938	42861	103 533	Казахстан
					2830,5	85,19	42458	1278	–	7669		
59	80 2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	15	7713		115695		115695	–	124 951	Казахстан
					–		–		–	9256		
60	81 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	15	7716		115740		115740	–	124 999	Казахстан
					–		–		–	9259		
61	82 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	14	2826,35	87,32	39569	1222	2993	35231	80 784	Казахстан
					2525,25	42,58	35354	596	–	5984		
62	83 2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	14	10288		144032		144032	–	155 555	Казахстан
					–		–		–	11523		
63	84 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	851		11914		11914	–	12 867	Казахстан

					–		–		–	953		
64	85 1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	3	4001,02	116,94	12003	350	969	10637	24 451	Казахстан
					3561,25	56,83	10684	170	–	1811		
65	86 2303-0102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	9816		29448		29448	–	31 804	Казахстан
					–		–		–	2356		
66	87 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	16	1746,4	216,19	27942	3460	3969	21752	53 670	Казахстан
					1282,05	105,22	20513	1684	–	3976		
67	88 2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	16	12946		207136		207136	–	223 707	Казахстан
					–		–		–	16571		
68	89 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	16	773		12368		12368	–	13 357	Казахстан
					–		–		–	989		

Итого	**3 988 379**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	960 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 748 639
- накладные расходы, тенге	949 831
в т.ч. зарплата, тенге	85 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	295 432
Всего	**3 988 379**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	51 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	79 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 405**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 202 630**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**4 412 913**
Понижающий коэффициент 0,9	**3 971 621,70**
НДС (12 %)	476 594,60
Итого по акту:	**4 448 216,30**

Приняв (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____ Нукенов Е.М

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013178

Директор _____ Мукаев Б.К.

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ Садыков К.К

Авторский надзор:
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышскнй район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №26

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 2-1-5)

ОТОПЛЕНИЕ ВЕТИЛЯЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	1 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12	7127,63	38,68	85532	465	67758	17141	110886	Казахстан
					1442,42	15,17	17309	182	–	8214		
2	2 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5238,66	41,51	50291	398	33889	15836	71418	Казахстан
					1667,04	16,25	16004	156	–	5290		
		1.1 П1										
3	3 2305-0104-0107	Переход 400x200/250x150 из оцинкованной стали 0,5 мм	м2	0,7	3840		2688		2688	–	2903	Казахстан
					–		–		–	215		
4	4 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7734,89	168,33	7735	168	738	6725	15617	Казахстан
					6829,2	33,02	6829	33	–	1157		
5	5 2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76933		76933		76933	–	83088	Казахстан
					–		–		–	6155		

6	6 1120-1001-0203	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400x200 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	2	28171,56	83,58	56343	167	51788	4353	65552	Казахстан
					2193,83	27,2	4388	54	–	4856		
7	7 1120-1801-0101	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка НР = 98 %	калорифер	1	6224,25	409,72	6224	409	272	5556	12722	Казахстан
					5543,03	126,26	5543	126	–	942		
8	8 5105-0603-0101(об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1647757	Казахстан
					–		–		1647757	–		
9	9 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1491,7	52,21	8947	314	753	7803	18090	Казахстан
					1313,37	13,6	7880	82	–	1340		
10	10 2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м2	3	48062		144186		144186	–	155721	Казахстан
					–		–		–	11535		
11	11 2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x150 мм	м2	3	48062		144186		144186	–	155721	Казахстан
					–		–		–	11535		

12	12 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	39161,9	1744,3	31330	1395	10029	15632	50719	Казахстан
					24882	828,8	19906	663	–	3757		
13	13 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	5158		4126		4126	–	4456	Казахстан
					–		–		–	330		
		1.2 В1										
14	14 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12	7127,63	38,68	85532	465	67758	17141	110886	Казахстан
					1442,41	15,13	17309	182	–	8214		
15	15 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5238,66	41,51	50291	398	33889	15836	71418	Казахстан
					1667,04	16,25	16004	156	–	5290		
16	16 2305-0104-0107	Переход 400x200/250x150 из оцинкованной стали 0,5 мм	м2	0,7	3840		2688		2688	–	2903	Казахстан
					–		–		–	215		
17	17 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7734,89	168,33	7735	168	738	6725	15617	Казахстан

					6829,2	33,02	6829	33	–	1157		
18	18 2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76933		76933		76933	–	83088	Казахстан
					–		–		–	6155		
19	19 1120-1001-0203	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	2	28171,56	82,58	56343	167	51788	4353	65552	Казахстан
					2193,83	27,2	4388	54	–	4856		
20	20 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1491,17	52,21	8946	313	753	7803	18090	Казахстан
					1313,37	13,6	7880	82	–	1340		
21	21 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1579		4737		4737	–	5116	Казахстан
					–		–		–	379		
22	22 2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	1842		5526		5526	–	5968	Казахстан

					–		–		–	442		
		1.3 В2										
23	23 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,7	7223,24	52,31	120628	874	89348	30137	162826	Казахстан
					1820,72	20,72	30406	346	–	12061		
24	24 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7734,89	168,33	7735	168	738	6725	15617	Казахстан
					6829,2	33,02	6829	33	–	1157		
25	25 2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22550		22550		22550	–	24354	Казахстан
					–		–		–	1804		
26	26 2305-0309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	16	1422		22752		22752	–	24572	Казахстан
					–		–		–	1820		
27	27 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	500	26		13000		13000	–	14040	Казахстан
					–		–		–	1040		
		1.4 В2										

28	28 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7223,24	52,31	73677	533	54572	18407	99451	Казахстан
					1820,74	20,71	18572	211	–	7367		
29	29 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7734,89	168,33	7735	168	738	6725	15617	Казахстан
					6829,2	33,02	6829	33	–	1157		
30	30 2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17761		17761		17761	–	19182	Казахстан
					–		–		–	1421		
31	31 2305-0309-0302	Анемостаты приточно-вытяжные 12,5 АПВП	шт.	10	1072		10720		10720	–	11578	Казахстан
					–		–		–	858		
32	32 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	500	26		13000		13000	–	14040	Казахстан
					–		–		–	1040		
33	33 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	25,12	5069,28	39,33	127340	989	90118	35782	176171	Казахстан

					1442,41	11,09	36233	279	–	13050		
34	34 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	8	4120,22	20,24	32962	162	2387	29858	67845	Казахстан
					3801,59	6,8	30413	54	–	5026		
35	35 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	8	17508,73	145,39	140070	1163	98387	39968	194441	Казахстан
					5064,99	33,02	40520	264	–	14403		
36	36 1120-0101-0301	**ВЕ 4-ВЕ 5.** Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6956	5102,24	52,31	8650	89	5475	3060	12648	Казахстан
					1820,74	20,71	3087	35	–	937		
37	37 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3144,06	7,71	6288	15	400	5761	13013	Казахстан
					2936,56	2,72	5873	5	–	964		
38	38 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11254,28	74,72	22509	149	15212	7032	31904	Казахстан
					3573,95	13,6	7148	27	–	2363		

Раздел 2 ОТОПЛЕНИЕ

39	39 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	66	1133,08	12	74783	792	837	71699	158201	Казахстан
					1108,39	0,13	73154	–	–	11719		
40	40 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	1206,92	14,22	57932	683	522	55600	122615	Казахстан
					1181,82	0,16	56727	8	–	9083		
41	41 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	54	1300,71	16,52	70238	893	639	67345	148590	Казахстан
					1272,34	0,25	68706	14	–	11007		
42	42 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1429,49	19,4	35737	485	394	34170	75500	Казахстан
					1394,33	0,38	34858	10	–	5593		
43	43 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1528,19	21,8	38205	545	562	36370	80542	Казахстан

					1483,94	0,57	37098	14	–	5966		
44	44 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	65,34	142		9278		9278	–	10020	Казахстан
					–		–		–	742		
45	45 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	47,52	221		10502		10502	–	11342	Казахстан
					–		–		–	840		
46	46 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	53,46	376		20101		20101	–	21709	Казахстан
					–		–		–	1608		
47	47 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	24,75	621		15370		15370	–	16600	Казахстан
					–		–		–	1230		
48	48 2301-0601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	24,75	955		23636		23636	–	25527	Казахстан
					–		–		–	1891		
49	49 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	165	2131,14	83,97	351638	13855	49149	284596	687521	Казахстан
					1749,3	12,95	288635	2137	–	50928		

50	50 2304-1009-0503	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	55	41167	2264185	2264185	–	2445320	Казахстан
					–	–	–	181135		
51	51 2305-1207-3101	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	55	76935	4231425	4231425	–	4569939	Казахстан
					–	–	–	338514		
52	52 2304-1008-0101	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	55	5081	279455	279455	–	301811	Казахстан
					–	–	–	22356		
53	53 2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	55	2197	120835	120835	–	130502	Казахстан
					–	–	–	9667		

54	54 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	0,33	1114,55	15,87	368	5	145	216	630	Казахстан
					661,88	9,09	218	2	–	47		
55	55 2305-1001-0231	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	434	2046		887964		887964	–	959001	Казахстан
					–		–		–	71037		
56	57 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	2	8971,02	74,54	17942	149	15698	2124	21671	Казахстан
					1047,54	35,89	2095	72	–	1605		
57	58 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2131,14	83,97	12787	504	1787	10362	25001	Казахстан
					1749,3	12,95	10496	78	–	1852		
58	59 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2158,06	110,89	8632	443	1191	6959	16837	Казахстан
					1749,3	25,9	6997	104	–	1247		

59	60 2304-1009-0101	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	57613	115226	115226	–	124444	Казахстан
					–	–	–	9218		
60	61 2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75133	150266	150266	–	162287	Казахстан
					–	–	–	12021		
61	62 2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86590	86590	86590	–	93517	Казахстан
					–	–	–	6927		
62	63 2304-0901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2497	2497	2497	–	2697	Казахстан

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 547 059
- оборудование, тенге	2 634 685
- накладные расходы, тенге	900 414
в т.ч. зарплата, тенге	81 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	911 526
Всего	**14 940 110**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	159 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	246 815
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**254 244**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**15 601 139**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**16 381 758**
Понижающий коэффициент 0,9	**14 743 581,83**
НДС (12 %)	1 769 229,82
Итого по акту:	**16 512 811,65**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

БИН 060140008485

И.о Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ **Садыков К.К**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор.
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №27

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 2-1-6)

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13077,44	1253,38	13077	1253	9134	2254	16557	Казахстан
						2690	440,3	2690	440	–	1227		
2	2	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704		147704		–	–	147704	Казахстан
						–		–		147704	–		
3	3	1308-0304-0301	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x600 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	5960,12	3060,14	5960	3060	210	2807	9468	Казахстан
						2690	1208,05	2690	1208	–	701		
4	4	5108-0401-0743(об)	Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	180815		180815		–	–	180815	Казахстан
						–		–		180815	–		
5	5	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,67	88,65	5377	88	1254	2928	8969	Казахстан
						4035	31,45	4035	31	–	664		

6	6	2307-0201-0107	щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	–	6957	Казахстан
						–		–		–	515		
7	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2639,71	21,67	29037	238	14774	10098	42266	Казахстан
						1275	–	14025	–	–	3131		
8	8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4835,1	106,65	4835	106	2179	1859	7229	Казахстан
						2550	31,45	2550	31	–	535		
9	9	2307-0204-0710	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	602		5418		5418	–	5851	Казахстан
						–		–		–	433		
10	10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	458		458		458	–	495	Казахстан
						–		–		–	37		

11	11	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6333		6333		6333	–	6840	Казахстан
						–		–		–	507		
12	12	2307-0204-0504	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4356		4356		4356	–	4704	Казахстан
						–		–		–	348		
18	18	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	99	2387,33	852,89	236346	84436	20087	133682	399630	Казахстан
						1331,55	543,9	131823	53846	–	29602		
19	19	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	34	2124,47	644,94	72232	21928	31555	24812	104808	Казахстан
						551,45	462,13	18749	15712	–	7764		
20	20	1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	12	5137,18	1597,68	61646	19173	2446	38365	108012	Казахстан

						3335,6	1104,8	40027	13258	–	8001		
21	21	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	11454		137448		137448	–	148444	Казахстан
						–		–		–	10996		
23	23	2307-0101-0722	Светильники, тип НПО22-60-055/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	34	1209		41106		41106	–	44394	Казахстан
						–		–		–	3288		
24	24	2307-0101-0731	Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-547/548 ГОСТ 17677-82	шт.	3	747		2241		2241	–	2420	Казахстан
						–		–		–	179		
26	26	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	34	531		18054		18054	–	19498	Казахстан
						–		–		–	1444		

27	27	2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	3649		43788		43788	–	47291	Казахстан
						–		–		–	3503		
28	28	2307-0209-0201	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	116	6704		777664		777664	–	839877	Казахстан
						–		–		–	62213		
29	29	2307-0209-0201	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	6704		13408		13408	–	14481	Казахстан
						–		–		–	1073		
30	30	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	110	485,65	3,2	53422	352	2767	36318	96919	Казахстан
						457,3	1,26	50303	139	–	7179		
31	31	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	24	406,15	3,20	9748	77	310	6762	17831	Казахстан

					390,05	1,26	9361	30	–	1321		
32	32	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	406,15	3,20	2437	20	77	1690	4458 Казахстан
						390,05	1,26	2340	8	–	330	
33	33	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	110	311		34210		34210	–	36947 Казахстан
						–		–		–	2737	
34	34	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	285		6840		6840	–	7387 Казахстан
						–		–		–	547	

35	35	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303		1818		1818	–	1963 Казахстан
						–		–		–	145	
36	38	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	95	354,11	2,49	33640	237	1207	23195	61382 Казахстан
						338,91	0,2	32196	19	–	4547	
37	39	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	155		14725		14725	–	15903 Казахстан
						–		–		–	1178	

Итого **2 409 500**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 200 303
- оборудование, тенге	328 519
- накладные расходы, тенге	284 771

в т.ч. зарплата, тенге	25 629
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 150
Всего	**2 409 500**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 053
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	41 739
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 995**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 521 287**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**2 647 442**
Понижающий коэффициент 0,9	**2 382 697,80**
НДС (12 %)	285 923,74
Итого по акту:	**2 668 621,54**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №28
приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.
(Локальная смета 4-1-2)
ВЛ 0,4 КВ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	140,45	231,87	231,87	32566	32566	–	5630	41251	Казахстан

						–	55,66	–	7819	–	3056		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	10,57	1978,83	–	20916	–	–	15060	38854	Казахстан
						1978,83	–	20916	–	–	2878		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	186,02	34,74	34,74	6462	6462	–	1672	8784	Казахстан
						–	12,48	–	2321	–	651		
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	840,78	–	29427	–	–	21188	54664	Казахстан
						840,78	–	29427	–	–	4049		
5	5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	186,02	1884		350462		350462	–	378499	Казахстан
						–		–		–	28037		
			Раздел 2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ										
6	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	565	476,8	399,1	269392	225491	–	95452	394031	Казахстан
						77,7	156,94	43900	88671	–	29187		
7	8	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,565	794637		448970		448970	–	484888	Казахстан
						–		–		–	35918		
8	10	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	22311,37	14130,54	178491	113045	3286	73127	271747	Казахстан
						7770	4925,58	62160	39405	–	20129		
9	11	2404-0207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1169		9352		9352	–	10100	Казахстан

						–		–		–	748		
10	12	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,3	27935,95	19304,95	8381	5791	–	2356	11596	Казахстан
						8631	4244,64	2589	1273	–	859		
11	13	2113-0809-0302	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	300	85		25500		25500	–	27540	Казахстан
						–		–		–	2040		
12	14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,142	347122,85	105607,41	49291	14996	328	37793	94051	Казахстан
						239202	29635,21	33967	4208	–	6967		
13	15	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	142	1646		233732		233732	–	252431	Казахстан
						–		–		–	18699		
14	17	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	562,9	79,98	563	80	26	352	988	Казахстан
						457,3	31,45	457	31	–	73		
15	18	2307-0501-0314	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	28113		28113		28113	–	30362	Казахстан
						–		–		–	2249		

Итого	**2 099 786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 099 769
- накладные расходы, тенге	252 630
в т.ч. зарплата, тенге	22 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 540
Всего	**2 099 786**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	42 116
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 384**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 212 583**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**2 323 292**
Понижающий коэффициент 0,9	**2 090 962,80**
НДС (12 %)	250 915,54
Итого по акту:	**2 341 878,34**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
И.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №29

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 6-1-2)

на СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Ф1000

5	40	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9,25	68,07	68,07	630	629	–	136	827 Казахстан
						–	20,35	–	188	–	61	
6	41	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	9,25	53,84	53,84	498	498	–	107	654 Казахстан
						–	16,1	–	149	–	48	
7	42	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	46	266,69	254,87	12268	11724	6	2675	16138 Казахстан
						11,7	69,06	538	3177	–	1195	
8	43	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,7	3115,87	–	8413	–	–	6057	15628 Казахстан
						3115,87	–	8413	–	–	1158	
9	44	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9,25	20,67	17,56	191	163	–	65	277 Казахстан
						3,01	6,78	28	63	–	21	
10	45	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9,25	41,52	41,52	384	384	–	83	504 Казахстан

						–	12,41	–	115	–	37		
11	46	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,2	187,16	89,25	5465	2606	–	2909	9044	Казахстан
						97,91	40,47	2859	1182	–	670		
12	47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б/ и бетонных конструкций колодца	1,266	22453,26	9151,43	28426	11586	4210	17078	49144	Казахстан
						9976,36	3649,31	12630	4620	–	3640		
13	48	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760	Казахстан
						–		–		–	204		
14	49	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867	Казахстан
						–		–		–	583		
15	50	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11401		45604		45604	–	49252	Казахстан
						–		–		–	3648		
16	51	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	0		–		–	–	–	Казахстан
						–		–		–	–		

17	52	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818	–	11683 Казахстан
						–		–		–	865	
18	53	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	37401		37401		37401	–	40393 Казахстан
						–		–		–	2992	
19	54	1108-0801-0101	Основания под трубы в колодцах, бутовые. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,36	14713,14	296,12	5297	106	2982	2102	7991 Казахстан
						6135,44	142,45	2209	51	–	592	
20	55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,6	65	19,72	12621	288	8387	3705	17632 Казахстан
						270,3	2,59	3946	38	–	1306	
21	55	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция щебнем НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	17	10649,18	1637,92	181036	27845	46337	111249	315668 Казахстан
						6285,51	751,1	106854	12769	–	23383	
22	56	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	2,95	9777,48	1637,92	28844	4832	5470	19305	52001 Казахстан
						6285,51	751,1	18542	2216	–	3852	

Итого **597 463**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 158 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 663

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	171 061
- накладные расходы, тенге	165 472
в т.ч. зарплата, тенге	14 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 248
Всего	**597 463**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 767
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	11 984
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 344**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**629 558**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**661 059**
Понижающий коэффициент 0,9	**594 953,10**
НДС (12 %)	71 394,37
Итого по акту:	**666 347,47**

Принял (Заказчик)
КГУ
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №30

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 6-1-1

(наружные сети) ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ВОДОРОВОД В1										
1	1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	91,871	203,08	192,65	18657	17699	–	3749	24199	Казахстан

					10,43	46,25	958	4249	–	1792			
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,449	1612,38	–	12011	–	–	8648	22311	Казахстан
					1612,38	–	12011	–	–	1653			
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,72	840,78	–	13217	–	–	9516	24552	Казахстан
					840,78	–	13217	–	–	1819			
4	4	1101-0104-0402	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	83,6	34,74	34,74	2904	2904	–	751	3948	Казахстан
					–	12,48	–	1043	–	292			
5	5	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,152	347122,85	105607,41	52763	16053	351	40455	100675	Казахстан
					239202	29635,21	36359	4505	–	7457			
6	6	2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	911		10021		10021	–	10823	Казахстан
					–		–		–	802			
7	7	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99	1359		134541		134541	–	145304	Казахстан
					–		–		–	10763			

8	8	1125-0127-0501	Трубопровод. Испытание гидравлическое НР = 91 %	км трубопровода	0,131	608933,56	556414,55	79770	72890	720	16920	104425	Казахстан
						47025	94910,39	6160	12433	–	7735		
9	9	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,131	62455,74	–	8182	–	869	7240	16656	Казахстан
						55826	–	7313	–	–	1234		
10	10	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1969,35	80,76	3939	162	654	3168	7676	Казахстан
						1561,28	38,85	3123	78	–	569		
11	11	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42973		85946		85946	–	92822	Казахстан
						–		–		–	6876		
12	12	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	2202		11010		11010	–	11891	Казахстан
						–		–		–	881		
13	13	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1444		7220		7220	–	7798	Казахстан
						–		–		–	578		
14	14	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	18296,51	115,95	18297	116	17015	1180	21035	Казахстан
						1165,5	38,85	1166	39	–	1558		

15	15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,31	21918,77	9151,43	50631	21140	6447	31161	88336	Казахстан
						9976,36	3649,31	23045	8430	–	6543		
16	16	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	18,4	136,26	2,39	2507	44	1365	761	3529	Казахстан
						59,68	0,26	1098	5	–	261		
17	17	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	18,4	864,46	19,72	15906	363	10569	4670	22222	Казахстан
						270,3	2,59	4974	48	–	1646		
18	18	1106-0201-0101	Бетонный упор. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	24414,98	993,57	1221	50	961	207	1542	Казахстан
						4192,16	352,33	210	18	–	114		
19	19	1111-0101-0303	Отмостка щебеночная вокруг колодцев НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	8768,8	2013,68	5261	1208	1995	2296	8162	Казахстан
						3429,3	641,84	2058	385	–	605		
20	20	1106-0201-0101	Отмостка бетонная вокруг колодцев. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24414,98	993,57	19532	795	15383	3308	24668	Казахстан
						4192,16	352,33	3354	282	–	1827		
21	21	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689	Казахстан

22	22	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	–		–		–	1977		
						24234		48468		48468	–	52345	Казахстан
23	23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	–		–		–	3877		
						2556		2556		2556	–	2760	Казахстан
24	24	2104-0302-0113	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	–		–		–	204		
						22928		22928		22928	–	24762	Казахстан
25	25	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	–		–		–	1834		
						8365		8365		8365	–	9034	Казахстан
26	26	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	–		–		–	669		
						26544		53088		53088	–	57335	Казахстан
27	27	1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0324	–		–		–	4247		
						73545,59	25515,75	2383	827	382	992	3645	Казахстан
						36240,6	8152,67	1174	264	–	270		
28	28	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,0324	581945		18855		18855	–	20363	Казахстан
						–		–		–	1508		

29	29	1122-1101-0103	штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7455,67	4174,37	7456	4174	327	4216	12606	Казахстан
						2954,7	1304,05	2955	1304	–	934		
			Раздел 2 ГНБ										
30	30	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	20	203,08	192,65	4062	3853	–	816	5268	Казахстан
						10,43	46,25	209	925	–	390		
31	31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1612,38	–	3225	–	–	2322	5991	Казахстан
						1612,38	–	3225	–	–	444		
32	32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	840,78	–	1682	–	–	1211	3124	Казахстан
						840,78	–	1682	–	–	231		
33	33	1101-0104-0402	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	20	34,74	34,74	695	695	–	180	945	Казахстан
						–	12,48	–	250	–	70		

34	34	1122-1401-0501	Футляр стальной диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 %	м футляра	23	20890,5	17618,49	480482	405225	452	165410	697563	Казахстан
						3252,37	4012	74805	92276	–	51671		
35	35	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	14936		343528		343528	–	371010	Казахстан
						–		–		–	27482		
36	36	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	1255,43	7,45	26364	156	3255	22769	53063	Казахстан
						1092,98	2,2	22953	46	–	3931		
37	37	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	1359		28539		28539	–	30822	Казахстан
						–		–		–	2283		
38	38	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	2456241,85	164794,04	56494	3791	47021	6261	67776	Казахстан
						247038	27946,1	5682	643	–	5020		

Раздел 3 КАНАЛИЗАЦИЯ К1

39	44	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	21,275	203,08	192,65	4321	4099	–	868	5604 Казахстан
						10,43	46,25	222	984	–	415	
40	45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,725	1612,38	–	2781	–	–	2003	5166 Казахстан
						1612,38	–	2781	–	–	383	
41	46	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,06	840,78	–	3414	–	–	2458	6341 Казахстан
						840,78	–	3414	–	–	470	
42	47	1101-0104-0402	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	18,94	34,74	34,74	658	658	–	170	894 Казахстан
						–	12,48	–	236	–	66	
43	48	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1518403,54	2422,8	7592	12	7412	172	8386 Казахстан
						33660	1165,5	168	6	–	621	
44	49	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	3147198,43	5114,8	75534	123	74299	1158	82826 Казахстан

45	50	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5	46272,6 546	2460,5	1111 2730	59	– 2730	6135 –	2948	Казахстан
46	51	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24	– 1149		– 27576		– 27576	218 –	29782	Казахстан
47	52	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,62	– 38595,94	10677,42	– 23929	6620	– 7076	2206 12667	39523	Казахстан
48	53	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	5,338	16504,11 136,26	4132,53 2,39	10233 767	2562 12	– 396	2928 221	1024	Казахстан
49	54	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	5,338	59,68 864,46	0,26 19,72	319 4616	2 105	– 3066	76 1355	6446	Казахстан
						270,3	2,59	1443	14	–	478		

50	55	1111-0101-0303	Отмостка щебеночная вокруг колодцев НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4	8768,8	2013,68	12276	2820	4655	5358	19044	Казахстан
						3429,3	641,84	4801	899	–	1411		
51	56	1106-0201-0101	Отмостка бетонная вокруг колодцев. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	24414,98	993,57	46388	1887	36536	7857	58585	Казахстан
						4192,16	352,33	7965	669	–	4340		
52	57	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1769,93	188,44	1770	189	133	1523	3556	Казахстан
						1447,55	90,65	1448	91	–	263		
53	58	1106-0201-0101	Лоток бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	24414,98	993,57	8789	358	6922	1489	11100	Казахстан
						4192,16	352,33	1509	127	–	822		
54	59	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10136		10136		10136	–	10947	Казахстан
						–		–		–	811		
55	60	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11401		11401		11401	–	12313	Казахстан
						–		–		–	912		
56	61	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818	–	11683	Казахстан
						–		–		–	865		

57	62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867	Казахстан
						–		–		–	583		
58	63	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5429		5429		5429	–	5863	Казахстан
						–		–		–	434		
59	64	1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0324	73545,59	25515,75	2383	827	382	992	3645	Казахстан
						36240,6	8152,67	1174	264	–	270		
60	65	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,0324	581945		18855		18855	–	20363	Казахстан
						–		–		–	1508		
61	66	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	1	194		194		194	–	210	Казахстан
						–		–		–	16		
62	67	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	1	365		365		365	–	394	Казахстан
						–		–		–	29		
			Итого					**2 542 185**				2 542 185	

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 264 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 569 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 133 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 143 112
- оборудование, тенге 0

- накладные расходы, тенге	376 499
в т.ч. зарплата, тенге	33 885
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 300
Всего	**2 542 185**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	33 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	50 990
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 524**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 678 747**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иниф = 1,050036))	**2 812 781**
Понижающий коэффициент 0,9	**2 531 502,90**
НДС (12 %)	303 780,35
Итого по акту	**2 835 283,25**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ Нукенов Е.М

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт № 31

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 6-2-1)

ВЫГРЕБ 24 М3

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	92,535	203,08	192,65	18792	17827	–	3776	24374	Казахстан
					10,43	46,25	965	4280	–	1805		
2	2 1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 %	м3 грунта	7,5	3823,88	1146,4	28679	8598	–	19141	51646	Казахстан
					2677,48	867,2	20081	6504	–	3826		
3	3 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков вручную грунтом 2 группы НР = 72 %	м3	0,24	840,78	–	202	–	–	145	375	Казахстан
					840,78	–	202	–	–	28		
4	4 1101-0104-0402	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	20,07	34,74	34,74	697	697	–	180	948	Казахстан
					–	12,48	–	250	–	70		
5	5 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,23	229,45	31,45	5101	699	2817	1728	7375	Казахстан
					71,3	11,4	1585	253	–	546		
6	6 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,2	21912,12	1085,48	48207	2389	43124	2921	55219	Казахстан
					1224,55	234,78	2694	517	–	4090		

7	7 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20,73	33072,42	3105,25	685591	64371	451990	174247	928625	Казахстан
					8163,54	1073,34	169230	22250	–	68787		
8	8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3473	19408,01	1341,41	6740	466	99	5736	13474	Казахстан
					17778,6	370	6175	129	–	998		
9	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	227683		2892		2892	–	3123	Казахстан
					–		–		–	231		
10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3346	222265		74370		74370	–	80320	Казахстан
					–		–		–	5950		
11	11 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	86,149	136,26	2,39	11739	205	6393	3563	16526	Казахстан
					59,68	0,26	5141	22	–	1224		

12	12 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	190,848	864,46	19,72	164980	3763	109631	48435	230488	Казахстан
					270,3	2,59	51586	494	–	17073		
13	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01112	100883,61	1764,65	1121	20	1101	11	1222	Казахстан
					–	897,84	–	10	–	91		
14	14 1107-0106-0401	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов "Пенекритом" НР = 118 %	м	59	318,57	41,52	18796	2450	–	19288	41131	Казахстан
					277,05	–	16346	–	–	3047		
15	15 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе "Пенекрит" для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	106	1340		142040		142040	–	153403	Казахстан
					–		–		–	11363		
16	16 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1	32433,66	7077,39	32434	7077	13868	14179	50342	Казахстан
					11489,45	2833,09	11489	2833	–	3729		

18	18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760	Казахстан
					–		–		–	204		
19	19 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476	Казахстан
					–		–		–	1443		
20	20 1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0324	73545,59	25515,75	2383	827	382	992	3645	Казахстан
					36240,6	8152,67	1174	264	–	270		
21	21 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,0324	581945		18855		18855	–	20363	Казахстан
					–		–		–	1508		
22	22 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983	Казахстан
					–		–		–	1851		
23	23 2301-0201-0213	Сальник	м	3	3626		10878		10878	–	11748	Казахстан
					–		–		–	870		
24	24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0088	259316		2282		2282	–	2465	Казахстан
					–		–		–	183		

25	25 2107-0602-0106	Крышка деревянная	м2	1,2	5129		6155		6155	–	6647	Казахстан
					–		–		–	492		
26	26 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	689560,27	83970,94	1448	176	335	975	2616	Казахстан
					446250	22501,55	937	47	–	194		
27	27 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1	2996		6292		6292	–	6795	Казахстан
					–		–		–	503		
28	28 1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4356,77	48,48	4357	49	3583	724	5487	Казахстан
					724,78	13,6	725	14	–	406		
29	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00174	891680,17	1306,17	1552	2	1140	374	2080	Казахстан
					235620	549,45	410	1	–	154		

Итого **1 767 656**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	941 948
- накладные расходы, тенге	296 415
в т.ч. зарплата, тенге	26 674

- сметная прибыль (8 %), тенге	130 936
Всего	**1 767 656**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	22 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	35 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 522**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 862 613**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**1 955 811**
Понижающий коэффициент 0,9	**1 760 229,90**
НДС (12 %)	211 227,59
Итого по акту:	**1 971 457,49**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140000485
и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мулаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №32

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 2-1-12)

на замена КМ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	12	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	216,5064	2640,45	942,78	571674	204118	291314	86895	711255	Казахстан
						352,15	229,52	76242	49693	–	52686		

2	13 2920-3000-6000(гл)	Стеновая панель	м2	216,5064	16267	3521910	3521910	–	3803663	Казахстан
					–	–	–	281753		

Итого	**4 514 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 813 224
- накладные расходы, тенге	86 895
в т.ч. зарплата, тенге	7 821
- сметная прибыль (8 %), тенге	334 439
Всего	**4 514 918**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	58 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	90 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 283**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 757 453**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**4 995 497**
Понижающий коэффициент 0,9	**4 495 947,30**
НДС (12 %)	539 513,68
Итого по акту:	**5 035 460,98**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

БИН 059140008486

И.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №33

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Корректирующая смета №2-1-10)

на замена АР

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
		2.2 Окна											
1	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных телщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	124,82	1196,61	4,9	149361	611	120079	26070	189465	Казахстан
						229,7	2,37	28671	296	–	14034		
2	14	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	58,24	776		45194		45194	–	48810	Казахстан
						–		–		–	3616		

3	15	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	66,58	2441		162522		162522	–	175524	Казахстан
						–		–		–	13002		
4	16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	124,82	1456	5,45	181738	680	125893	44243	244059	Казахстан
						441,96	1,11	55165	139	–	18078		
5	17	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	138,32	2057,63	5,44	284611	753	222727	49028	360330	Казахстан
						441,95	1,11	61131	154	–	26691		
6	18	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	100,1	3854,85	8,92	385870	893	293150	70005	492345	Казахстан
						917,35	2,85	91827	285	–	36470		
		2.4 Двери											
7	19	2109-0105-0602	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	22,5	4900		110250		110250	–	119070	Казахстан
						–		–		–	8820		
8	20	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	4538		226900		226900	–	245052	Казахстан
						–		–		–	18152		
9	21	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	100	397		39700		39700	–	42876	Казахстан
						–		–		–	3176		

10	22	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	450	458,56	1,08	206354	485	170890	31691	257089	Казахстан
						77,73	0,52	34979	233	–	19044		
		2.5 Полы											
11	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. тип1 НР = 72 %	м3 грунта	56,96	840,78	–	47891	–	–	34482	88963	Казахстан
						840,78	–	47891	–	–	6590		
12	24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,96	156,95	74,98	8940	4271	–	4756	14792	Казахстан
						81,97	33,99	4669	1936	–	1096		
13	25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,816	23657,57	7,19	1036580	315	876861	149840	1281334	Казахстан
						3638,03	–	159404	–	–	94914		
14	26	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	219,08	1583,16	73,05	346838	16003	69350	252636	647432	Казахстан
						1193,56	33,22	261485	7277	–	47958		
15	27	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	223,4616	3264		729379		729379	–	787729	Казахстан
						–		–		–	58350		
16	28	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	221,27	326,85	0,81	72322	179	45885	24763	104852	Казахстан
						118,67	0,39	26258	86	–	7767		
17	29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,994	840,78	–	7562	–	–	5445	14048	Казахстан

					840,78	–	7562	–	–	1041		
18	30	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,994	156,88	74,94	1411	674	–	751	2335 Казахстан
					81,94	34,02	737	306	–	173		
19	31	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,566	23657,6	7,24	202651	62	171426	29293	250500 Казахстан
					3637,99	–	31163	–	–	18556		
20	32	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	42,83	1583,14	73,06	67806	3129	13557	49390	126572 Казахстан
					1193,56	33,22	51120	1423	–	9376		
21	33	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	43,6866	3264		142593		142593	–	154000 Казахстан
					–		–		–	11407		
22	34	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	43,258	326,85	0,81	14139	35	8971	4841	20498 Казахстан
					118,66	0,39	5133	17	–	1518		
23	35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 тип 3 НР = 72 %	м3 грунта	62,112	840,79	–	52223	–	–	37601	97010 Казахстан
					840,79	–	52223	–	–	7186		
24	36	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,112	156,93	74,96	9747	4656	–	5185	16127 Казахстан
					81,96	33,99	5091	2111	–	1195		

25	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	44,366	23657,6	7,19	1049593	319	887869	151721	1297419	Казахстан
						3638,03	–	161405	–	–	96105		
26	38	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,83	2828,72	419,9	627496	93146	260335	333472	1037845	Казахстан
						1235,25	363,98	274015	80742	–	76877		
27	39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	224,048	272,38	2,2	61026	493	41821	17767	85096	Казахстан
						83,52	0,84	18712	189	–	6303		
28	40	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 тип 3 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	221,83	214,66	9,7	47619	2151	43629	2678	54321	Казахстан
						8,29	4,55	1839	1010	–	4024		
29	41	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 тип 4 НР = 72 %	м3 грунта	4,521	840,74	–	3801	–	–	2737	7061	Казахстан
						840,74	–	3801	–	–	523		
30	42	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,521	157,04	74,98	710	339	–	378	1175	Казахстан
						82,06	34,06	371	154	–	87		
31	43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего	3,932	23657,43	7,12	93021	28	78688	13447	114985	Казахстан
						3638,1	–	14305	–	–	8517		
32	44	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	19,66	145,88	3,56	2868	70	291	2379	5667	Казахстан
						127,52	1,22	2507	24	–	420		

33	45	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	19,856	272,36	2,17	5408	43	3707	1574	7541	Казахстан
						83,5	0,81	1658	16	–	559		
34	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1032,26	758,33	28,58	782794	29498	407126	338758	1211276	Казахстан
						335,35	13,77	346170	14211	–	89724		
35	49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	1032,26	643,99	29,09	664763	30028	609064	37384	758319	Казахстан
						24,87	13,66	25671	14099	–	56172		
36	50	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1032,26	2828,72	419,9	2919979	433441	1211441	1551774	4829493	Казахстан
						1235,25	363,98	1275097	375726	–	357740		
37	51	1111-0101-0601	Бетоно контак на ГКЖ-10 . Устройство НР = 94 %	м2 поверхности	1032,26	2264,57	419,46	2337625	432989	976913	1071263	3681599	Казахстан
						898,73	205,3	927723	211919	–	272711		
38	54	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство тип 5 НР = 94 %	м2 покрытия	3,12	1583,65	73,4	4941	229	988	3598	9222	Казахстан
						1193,59	33,33	3724	104	–	683		
39	55	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,1824	3264		10387		10387	–	11218	Казахстан
						–		–		–	831		

40	56	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах тип 5 НР = 94 %	м плинтусов	3,45	272,46	2,32	940	8	644	274	1311	Казахстан
						83,48	0,87	288	3	–	97		
41	57	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство тип 7 НР = 94 %	м2 покрытия	280,52	2828,73	419,9	793515	117790	329213	421700	1312432	Казахстан
						1235,25	363,98	346512	102105	–	97217		
42	58	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	280,52	5064,53	20,96	1420702	5880	1304556	106357	1649224	Казахстан
						393,08	10,27	110266	2880	–	122165		
43	59	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	283,325	272,37	2,2	77170	623	52885	22467	107608	Казахстан
						83,52	0,84	23662	239	–	7971		
44	60	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство тип 8 НР = 94 %	м2 покрытия	141,5	1583,16	73,05	224017	10336	44792	163175	418167	Казахстан
						1193,56	33,22	168889	4701	–	30975		
45	61	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	144,33	3264		471093		471093	–	508780	Казахстан
						–		–		–	37687		
46	62	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	142,91	272,38	2,2	38926	315	26676	11332	54279	Казахстан
						83,51	0,84	11935	120	–	4021		

47	63	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство тип 9 НР = 94 %	м2 покрытия	66,3	4912,44	73,05	325695	4843	241719	76455	434322	Казахстан
						1193,56	33,21	79133	2202	–	32172		
48	64	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	66,963	272,39	2,21	18240	148	12499	5311	25435	Казахстан
						83,52	0,85	5593	57	–	1884		
		2.6 Внутреннея отделка.											
49	65	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	288,7	3388		978116		978116	–	1056365	Казахстан
						–		–		–	78249		
50	66	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	12,5	1425,6	140,24	17820	1753	–	13529	33857	Казахстан
						1285,36	67,52	16067	844	–	2508		
51	67	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	12,5	8476		105950		105950	–	114426	Казахстан
						–		–		–	8476		
52	68	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	718,6	1215,26	7,25	873287	5208	312211	446034	1424867	Казахстан
						773,54	2,33	555868	1675	–	105546		
53	69	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	463,8	1422,75	76,14	659873	35314	194171	366593	1108583	Казахстан
						927,96	60,05	430388	27853	–	82117		

54	70	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	463,8	1019,95	6,03	473055	2795	94872	301392	836403	Казахстан
						809,37	2,92	375388	1352	–	61956		
55	71	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1849,412	1100,54	7,25	2035361	13403	789555	989371	3266711	Казахстан
						666,38	2,33	1232403	4311	–	241979		
56	75	1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,14372	2593,59	115,28	599492	26647	131840	415953	1096682	Казахстан
						1907,93	27,07	441005	6256	–	81237		
57	76	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	6,90567	58263		402345		402345	–	434533	Казахстан
						–		–		–	32188		

Итого **32 777 034**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 778 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 280 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 867 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 600 723
- накладные расходы, тенге 7 688 893

в т.ч. зарплата, тенге	692 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 427 931
Всего	**32 777 034**
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	426 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	657 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**677 211**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**34 537 768**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**36 265 900**
Понижающий коэффициент 0,9	**32 639 310,00**
НДС (12 %)	3 916 717,20
Итого по акту:	**36 556 027,20**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140000485
И.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ИРТЫШСК ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 31.03.2021г.

Акт №34

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09. 2022г.

(Локальная смета 2-1-15)

перевозка грузов

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	4101-0201-1095	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 95 км	т	1613,0604	4635	7476535	–	–	8074657	Казахстан
					–	–	–	598122		

Итого	**8 074 657**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	7 476 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	598 122
Всего	**8 074 657**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	104 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	161 957
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 832**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 508 417**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, ((Иинф = 1,050036))	**8 934 144**
Понижающий коэффициент 0,9	**8 040 729,60**
НДС (12 %)	964 887,55
Итого по акту:	**9 005 617,15**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора.
ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132
Эксперт _____ **Садыков К.К**

Авторский надзор :
выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725
Директор _____ **Иманбаев М.М.**